

Investīciju plāna izmaiņas (2020-2023)

Investīciju plānā ietverti pasākumi, kuru indikatīvās izmaksas ir vismaz 50 tūkst. EUR. Projekti tabulās apkopoti pa vidējā termiņa prioritātēm, bet nav norādīti prioritārā secībā un tiks īstenoti, ņemot vērā attiecīgajam gadam pieejamos finanšu resursus. Jaunu ēku būvniecības projekti dažādās jomās atspoguļi pie VT5.

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
1.1.	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2024.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2023.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.2.	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	VTP1	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.3.	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (Mežrožu ielā)	VTP1	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Mežrožu ielā)").	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
1.4.	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (<i>Nēģu iela</i>)	VTP1	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2022. uz 2019.-2023.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2023. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (<i>Nēģu iela</i>)").	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
1.5.	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (<i>Kalngales NAI</i>)	VTP1	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (<i>Kalngales NAI</i>)").	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
1.6.	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	VTP1	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
1.7.	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	VTP1	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
1.8.	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	VTP1	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2026.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.9.	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.				
1.10.	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	VTP1	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
1.11.	Ā1.1.4.5. Biomasas katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos	VTP1	-	Jauns pasākums.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
1.12.	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	VTP1	-	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2022.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums nav izpildīts
1.13.	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	VTP1	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.14.	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	VTP1	-	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.15.	Ā1.1.4.8. Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos	VTP1	-	Jauns pasākums.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
1.16.	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	VTP1	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
1.17.	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS	VTP1	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.18.	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.19.	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS	VTP1	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.20.	C1.1.2.3. Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā" īstenošana	VTP1	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
2.1.	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1	VTP2	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa")"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa", 5.1.1.0/17/I/009").	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
2.2.	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	VTP2	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
2.3.	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	VTP2	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
2.4.	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju	VTP2	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
2.5.	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (<i>Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana</i>)	VTP2	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
2.6.	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās	VTP2	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
2.7.	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai	VTP2	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2024.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2.8.	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	VTP2	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
2.9.	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	VTP2	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
2.10	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)	VTP2	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
2.11.	Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes	VTP2	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā						

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.1.	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Aizvēju iela</i>)	VTP3	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.2.	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāki – Lilaste projektēšana un būvniecība	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2020.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “EiroVelo 13 posma Vecāki – Lilaste projektēšana”). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2020.-2021.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.3.	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Bērzu iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.4.	C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Stacijas iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.5.	C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (<i>Liepu aleja</i>)	VTP3	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2025.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
3.6.	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Viršu iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2025.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
3.7.	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Ķiršu iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.8.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Mežaparka ceļš</i>)	VTP3	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
3.9.	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām		Precizēta informācija par atbildīgajiem.				
3.10.	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	VTP3	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.11.	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Uz dažādiem ceļiem un ielām</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.12.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Dalderu iela, Briljantu iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.13.	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
3.14.	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu (<i>Skolas iela</i>)	VTP3	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2023.).	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.15.	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Inču iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.16.	Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Ataros</i>)	VTP3	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
3.17.	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.18.	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Karlsona parks</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.19.	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Garā ielā 20</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.20.	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Lilastē</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (<i>Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē</i>)"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.21.	C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām	VTP3	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām (pasākum saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" (pasākums saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
3.22.	Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.23.	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Vanagu iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.-2024.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.24.	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Zibeņu – Briljantu ceļš</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.25.	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (<i>Tunelis zem dzelzceļa</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
3.26.	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>dažādi ceļi</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.27.	C3.1.5.2. Tilts Pār Dzirmupi	VTP3	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2025.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.28.	Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (<i>Laveru ceļš</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.29.	Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Alderu un Kanālu ielas</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 20245-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.30.	Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>Smilškalnu ceļš</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.31.	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Ziedu iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
3.32.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Lauku iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.33.	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.34.	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (<i>Zelmeņu iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam"). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.35.	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Pirmā iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2024.-2026.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.36.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Lazdu iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.37.	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
3.38.	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024. uz 2024.-2025.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.39.	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Depo iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.40.	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Alderu iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.41.	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Baltezera iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
3.42.	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.43.	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Attekas iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.44.	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Rīgas gatve</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.45.	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Kalndores iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.46.	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Priežu iela</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.47.	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam</i>)	VTP3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.48.	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2027.).	Pasākums dzēsts.	Pasākumu nav plānots veikt
3.49.	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	VTP3	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2026.-2027. uz 2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.50.	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Gaujas aizsargdambis</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam</i>)"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Papildināta info par plānotajiem darbības	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.51.	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.52.	C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži	VTP3	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži”). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.53.	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Dārza iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.).	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.54.	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Gaujmalas iela</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
3.55.	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" projekta ietvaros)"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.56.	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.57.	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.58.	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Kadagas ceļš</i>)	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.59.	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Aiz Podniekiem uz Garkalni</i>)						
3.60.	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.61.	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.62.	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.63.	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2022.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.64.	Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	VTP3	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz Ā3.2.2.6.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.65.	Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”	VTP3	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (EKII projekts)”). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.66.	C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas	VTP3	-	-	Jauns pasākums.	Papildināta info par plānotajiem darbības	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā”					rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	
3.67.	Ā3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm</i>)	VTP3	-	-	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.68.	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP3	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.69.	C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā”	VTP3	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
3.70.	Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai	VTP3	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
4.1.	C4.2.2.1.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru (<i>Garupē</i>)	VTP4	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.2.	C4.1.1.3.1. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide (<i>Atpūtas ielā 20</i>)	VTP4	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2022.-2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu C4.2.1.1.3.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
4.3.	C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana	VTP4	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2024.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu C4.2.2.1.3.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
4.4.	C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (<i>Laivu iela</i>)	VTP4	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (<i>Projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība</i> "))). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.5.	C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība	VTP4	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (Uz C4.1.1.11.). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
4.6.	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	VTP4	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
4.7.	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (<i>skatu torņa izveide</i>)	VTP4	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
4.8.	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	VTP4	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
4.9.	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide	VTP4	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu)””). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
4.10.	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	VTP4	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
4.11.	C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (<i>Skautu iela</i>)	VTP4	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
4.12.	C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā")	VTP4	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP5: Efektīva resursu izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
5.1.	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	VTP5	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.2.	Ā5.1.2.2. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP5	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām"). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
5.3.	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā", 9.3.1.1/19/I/016)").	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.4.	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.5.	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (<i>Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve</i>)	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.6.	C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (<i>CPII "Piejūra"</i>)	VTP5	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.7.	C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			Precizēta informācija par atbildīgajiem.				
5.8.	Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, izveide / būvniecība"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos" īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.9.	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	VTP5	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.).	Precizēta informācija par finansējuma avotiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.10.	C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un izbūve	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Karlsona parka izbūve"). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
5.11.	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.12.	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nav plānots veikt
5.13.	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2023.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.14.	C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.15.	C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	VTP5	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.16.	Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFEBauhousingEurope"").	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFEBauhousingEurope"").	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.		Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	
5.17.	C5.1.3.4. CPII "Riekstiņš" vienstāvu daļas renovācija	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2023.-2024.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.18.	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.19.	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra ("amatu mājas") izveide	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2021.-2025.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.20.	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.21.	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
5.22.	Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	VTP5	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.23.	C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu nodrošināšana	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
5.24.	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
5.25.	Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	VTP5	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums nav izpildīts
5.26.	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	VTP5	Nav veiktas.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
5.27.	Ā5.1.5.1. Baltezers kapsētas attīstība	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.28.	Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.29.	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.30.	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
5.31.	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.32.	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.33.	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	viegatlētikas ceļu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā			Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
5.34.	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.35.	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.36.	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.37.	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.38.	Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	VTP5	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2023.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2026. uz 2024.-2026.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.39.	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	VTP5	Papildināta info par plānotajiem darbības	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības	Papildināta info par plānotajiem darbības	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	
5.40.	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀMMS vajadzībām	VTP5	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām"). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.41.	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	VTP5	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.42.	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
5.43.	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	VTP5	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.44.	C5.1.3.19. Tautas nama "Ozolaine" pārbūve	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Carnikavas kultūras nama "Ozolaine" pārbūve").	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Carnikavas tautas nama "Ozolaine" pārbūve un teritorijas labiekārtošana").	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.		Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	
5.45.	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	VTP5	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.46.	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.47.	Ā5.1.2.10. Dzīvojamā fonda (naktsmītnes, stāvlaukumus) izbūve pie sporta objektiem Ādažos	VTP5	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
5.48.	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (<i>Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos</i>)	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.49.	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (<i>Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā</i>)	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.50.	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (<i>Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā</i>)	VTP5	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.51.	Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un bāriņtiesas ēkas izveide	VTP5	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
5.52.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā".</i>)	VTP5	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.53.	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (<i>Jaunparks</i>)	VTP5	Jauns pasākums.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
5.54.	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS "C" korpusa siltināšana</i>)	VTP5	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2022.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.55.	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS</i>)	VTP5	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2022.-2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.56.	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS "A" un "B" korpusa siltināšana</i>)	VTP5	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.57.	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana</i>)	VTP5	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.58.	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana (<i>Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās</i>)	VTP5	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2023.-2025.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2025.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
5.59.	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	VTP5	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.60.	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai	VTP5	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.61.	Ā5.1.2.12. Jaunas sākumskolas izbūve Podniekos	VTP5	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos"). Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.62.	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP5	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2026. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.63.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "D" korpusā un pārejās"</i>)	VTP5	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.64.	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts	VTP5	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
5.65.	Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve	VTP5	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
5.66.	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
6.1.	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	VTP6	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
6.2.	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoatfīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	VTP6	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
6.3.	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	VTP6	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
6.4.	Ā6.1.2.3.1. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) ("Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā")	VTP6	-	Jauns pasākums	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
7.1.	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā (<i>Projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā"</i>)	VTP7	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
7.2.	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā (<i>"Jaunkūlas"</i>)	VTP7	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2023.-2025.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
7.3.	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvī (III kārtā, 2.posms)	VTP7	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
7.4.	Ā7.1.4.1. Ādažu centra tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	VTP7	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
7.5.	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	VTP7	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
7.6.	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	VTP7	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
8.1.	C8.1.1.1. Projekta "Ekoskola" ieviešana	VTP8	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
8.2.	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	VTP8	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2024.-2026.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
8.3.	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
8.4.	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
8.5.	Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" projekta īstenošana Ādažu novadā	VTP8	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nav plānots veikt

VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
9.1.	Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju, magnētiskās rezonances diagnostikas iekārtas uzstādīšanu, augsti kvalificētu radiologijas speciālistu piesaiste pakalpojumu nodrošināšanai	VTP9	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
9.2.	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	VTP9	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.3.	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	VTP9	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.4.	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīgīdzekļi)	VTP9	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
9.5.	C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide	VTP9	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2023.-2025.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
9.6.	Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP9	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
9.7.	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	VTP9	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.8.	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	VTP9	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.9.	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	VTP9	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
10.1.	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	VTP10	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
10.2.	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide "Zibeņu" parkā	VTP10	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
10.3.	C10.1.1.1. Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā	VTP10	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

VTP11: Novada kultūrvides attīstība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
-	-	-	-	-	-	-	-

VTP12: ledzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
12.1.	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.2.	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.3.	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai	VTP12	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā", 9.2.4.2/16/I/001)").	Pasākums ir pilnībā pabeigts
12.4.	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās	VTP12	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.5.	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā	VTP12	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.6.	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana	VTP12	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts "Pasākumi vietējās	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem		sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046”)). Precizēta informācija par finansējuma avotiem.	
12.7.	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem	VTP12	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.8.	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros	VTP12	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
13.1.	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	VTP13	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2022.-2026.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
13.2.	Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde	VTP13	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde, Nr. 03LV000671X"). Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
14.1.	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneli vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	VTP14	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.2.	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana	VTP14	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2025.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
14.3.	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	VTP14	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.4.	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.5.	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.6.	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide	VTP14	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
14.7.	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	VTP14	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2024.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2023.-2024.).	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
14.8.	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	VTP14	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
14.9.	Ā14.1.2.14. Grantu programmas "(Ie)dvesmo" īstenošana Ādažu novadā	VTP14	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākums dzēsts.	Pasākumu nav plānots veikt
14.10.	Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana	VTP14	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
14.11.	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	VTP14	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.12.	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	VTP14	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
14.13.	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas "Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros	VTP14	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.14.	Ā14.1.10.8. Projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" īstenošana	VTP14	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.15.	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros	VTP14	-	-	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
14.16.	Ā14.1.7.12. Projekts "Upju tīkla attīstība"	VTP14	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Projekts "Upju tīkla attīstība" / "River networks"). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.17.	C14.1.10.3. Projekts "Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju" (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)	VTP14	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.18.	Ā14.1.2.19. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" īstenošanu Ādažu novada teritorijā	VTP14	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.19.	Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana	VTP14	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
15.1.	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamu māju	VTP15	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	energoefektivitātes pasākumu veikšanai						
15.2.	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	VTP15	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
15.3.	C15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	VTP15	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā15.1.2.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
15.4.	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	VTP15	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
15.5.	Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu īstenošanā	VTP15	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
15.6.	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzņemta budžetēšana	VTP15	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
15.7.	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	VTP15	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.			

VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
16.1.	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.2.	C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.8.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
16.3.	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
16.4.	C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>transporta</i>	VTP16	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.5.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	<i>izdevumu segšana pedagogu motivācijai)</i>						
16.5.	C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana</i>)	VTP16	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.6.	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvalitātes uzlabošana</i>)	VTP16	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.7.	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))	VTP16	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
16.8.	Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))	VTP16	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.