

Investīciju plāns

VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	220 000	50		50		2024.-2023.-2026.-2024.	Īstenots ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2024.-2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
1.2.	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	VTP1	800 000		x		x	2021.	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
1.3.	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Mežrožu ielā)	VTP1	71 200	100				2021.	Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu.
1.4.	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Nēģu iela)	VTP1	111 640	100				2025.-2027.	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Kalngales NAI)	VTP1	100 000	100				2022.-2023.	Kalngales NAI paplašināšana līdz 110 m ³ diennaktī. Līdz 2022.gada beigām būs TP.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 202.gadā tika izstrādāts būvprojekts. 2023.gadā plānoti būvdarbi. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu.
1.6.	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	VTP1	50 000	15	85			2022.-2027.	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciena stacija, Carnikavas tirgus laukums.).	ITN	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Pasākums nebija paredzēts 2022.gada budžetā.
1.7.	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	VTP1	100 000	100				2024.-2027.	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija. Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
1.8.	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	VTP1	320 000	100				2021.-2026.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.9.	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā	VTP1	3 250 000				100	2021.-2027.	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA "Ādažu ūdens" investīciju projektu sarakstam.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aktualizēta NAI un kanalizācijas staciju attālināti nolasāmā sistēma.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ūdens kvalitātes paaugstināšanai								Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.			
1.10.	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	VTP1	3 000 000	x			x	2027.	Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	SIA “Ādažu ūdens”	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
1.11.	Ā1.1.4.5. Biomasas katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos	VTP1		x	x			2022.-2023.	Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autorizraudzība, būvdarbi) biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 0,9 MW izveidei Gundegu ielā 11, Ādažos. Trases projektēšana un izbūve līdz Ādažu novada domei un centra siltumtīkliem.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	VTP1		x	x			2022.-2023.	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
1.13.	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	VTP1		x	x			2022.-2023.	Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
1.14.	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	VTP1		x	x			2022.-2023.	Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos.	SIA "Balteneko"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu
1.15.	Ā1.1.4.8. Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos	VTP1	200 000	x	x			2022.	Saules paneļu uzstādīšana Krastupes ielā 5 ŪAS 20 kW un Smilgu ielā 25 NAI 110 kW.	SIA "Balteneko"	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt

VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu	VTP2	207 803	51,09	39,91	9		2021.-2022-2023.	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāli, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Rievsienu RS2 un RS3 ir pieņemti būvdarbi. Būvniecības darbi pie RS1 turpināsies līdz 2023.gada septembrim. Ierosinājums AP grozījumiem:

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ādažu novadā, pirmā daļa")											precizējot pasākuma īstenošanas termiņu.
2.2.	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	VTP2	800 000	x	x			2022.2024.-2025-2027.	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Netika īstenots finansējuma nepietiekamības dēļ. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu.
2.3.	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	VTP2	3 000 000	17	80		3	2024.-2027.	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam: <ul style="list-style-type: none"> jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz "Abzaļiem"). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.	ĀPN, "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Pasākums vēl nav uzsākts. Lai varētu uzsākt būvprojekta izstrādi, ir nepieciešams veikt hidromodelēšanu, un Ietekmes uz vides novērtējumu.
2.4.	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas	VTP2	1 000 000	x	x			2025.-2027.	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	aizsardzība pret krasta eroziju								Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.			
2.5.	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana)	VTP2	140 000	10	90			2023.-2027.	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
2.6.	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules plāvās	VTP2	270 000	x				2024.-2023.-2027.	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
2.7.	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai	VTP2	120 000	x				2021.-2027.-2024.	Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma beigu termiņu.
2.8.	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	VTP2	50 000	100				2023.-2027.	Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
2.9.	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	VTP2	500 000	100				2024.-2027.	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitoringa un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
2.10	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)	VTP2	800 000	x				2024.-2026.-2027.	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes	P/A “CKS”, APN	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem:

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									nepieciešams veikt hidromodeļa izstrādi.			precizēt pasākuma sākuma termiņu.

VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Aizvēju iela</i>)	VTP3	7 230	10	90			2020.-2022.	Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmas apstrāde. Projekts "Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.2.	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāki – Lilaste projektēšana un būvniecība	VTP3	3 500 000	x	x			2020.-2022.2021.	Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāki – Lilaste būvprojekts. Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa posms Vecāki – Lilaste. 23 km asfaltēta un apgaismota veloceļa izbūve, norāžu sistēmas izveide, atpūtas vietu (solīni, velo novietnes u.c.) izveide. Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu, precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
3.3.	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Bērzu iela</i>)	VTP3	80 000	100				2024.-2027.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.4.	C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju	VTP3	715 605	100				2021.	Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sistēmas izveidošana (Stacijas iela)											
3.5.	C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Liepu aleja)	VTP3	200 000	100				2021.-2025.	Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
3.6.	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Viršu iela)	VTP3	195 000	100				2021. - 2025.	Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
3.7.	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu iela)	VTP3	2 071 437	100				2021.-2024.	“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaina. Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. Atlikušās kārtas – līdz 2024.gadam (2023.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai, 2024.gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.).	P/A "CKS"	Ādažu	atbilstoši plānam Tika īstenots Ķiršu ielas viens posms.
3.8.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)	VTP3	1 911 762	48%			52%	2021.-2025.	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš.	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākts Mežaparka ceļš.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta.			
3.9.	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP3	50 000	100				2021.	Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.10.	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	VTP3	136 300	100				2021.-2025.	Pie ĀPII "Strautiņš" labiekārtota stāvvietā uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.11.	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām)	VTP3	50 000	x			x	2021.-2027.	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uztādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ķiršu ielas rekonstrukcija, Mežaparka ceļš Kadagā, Gaujas ielas velo / gājēju celiņš no skolas līdz Dadzišu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									(Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			ielai. Pirmās ielas stāvvietas atjaunošana.
3.12.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Briļantu iela)	VTP3	1 000 000	15	85			2025.-2027.	Atjaunota Dalderu iela, Briļanti iela (iepriekš – Eimuru ceļš). Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.13.	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	VTP3	165 928	25	75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai)			2021.-2027.	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā). Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aizvēju iela, Laivu iela realizētas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			
3.14.	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Skolas iela)	VTP3	230 000	100				2021.-2022-2024.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Skolas ielas posms – tika ieklāts bruģis. Vēl palicis viens posms. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
3.15.	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Inču iela)	VTP3	800 000	100				2021.-2027-2022.	Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Inču ielā uztaisīta dubultā virsma (Staprinos). Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
3.16.	Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Ataros)	VTP3	175 000	100				2021.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No "gulošā policista" līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenošana 2022.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts (finansējuma trūkuma dēļ)
3.17.	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	VTP3	50 000	100				2021.	Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.18.	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Karlsona parks</i>)	VTP3	660 000	x	x			2021.	Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
3.19.	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (<i>Garā ielā 20</i>)	VTP3	660 000	100				2025.-2027.	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.20.	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (<i>Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē</i>)	VTP3	397 476	10	90			2022.-2023.	Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtojuma. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve. Pasākums saistīts ar pasākumu "C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā".	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
3.21.	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" (pasākums saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")	VTP3	1 435 665	17	83			2022.-2026.	Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garcimā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā "Rīgas Metropolē" identificētos sadarbības projektus. 2022.gadā tiek uzsākta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava", 2023. gadā jāuzsāk projekta izstrāde un 2024. gadā būvniecība. Projekta	APN, PA "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta TEP izstrāde.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobiļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.			
3.22.	Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana</i>)	VTP3	2 300 000	100				2021.-2027.	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2022.gadā tiek realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots Gaujas ielas velo celiņa projekts.
3.23.	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Vanagu iela</i>)	VTP3	112 500	100				2023.-2024.-2027.	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.24.	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (<i>Zibeņu – Briljantu ceļš</i>)	VTP3	150 000	100				2023.2024. -2027.	Sabrukušā asfaltbetona nomaina pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana	P/A "CKS"	Carnikava	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.25.	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (<i>Tunelis zem dzelzceļa</i>)	VTP3	1 000 000	100				2025. -2027.	Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam.	P/A "CKS", Latvijas Dzelzceļš	Carnikavas	Nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
3.26.	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>dažādi ceļi</i>)	VTP3	600 000	100				2022.-2027.	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecstāles ceļa posms aiz Ilķenes, Boķu ceļš u.c.).	P/A "CKS"	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
3.27.	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi	VTP3	500 000	100				2023.2024. -2027.	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).	P/A "CKS"	Ādaži Carnikava	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.28.	Ā3.1.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts "Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā" (<i>Laveru ceļš</i>)	VTP3	376 674	x	x			2022.2025. -2027.	Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts "Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā" izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai.	P/A "CKS", APN	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.29.	Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Alderu un Kanālu ielas</i>)	VTP3	1 280 585	100				2022.2025. -2027.	"Alderu un Kanālu ielu rekonstrukcija (5,0 km)". Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).			
3.30.	Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>Smilškalnu ceļš</i>)	VTP3	1 134 969	30	70			2024.-2027.	“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.31.	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Ziedu iela</i>)	VTP3	199 250	100				2024.-2027.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m.	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.32.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Lauku iela</i>)	VTP3	390 000	100				2022.2025.-2027.	Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums).	P/A “CKS”	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.33.	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	VTP3	500 000	x	x			2023.2024.-2027.	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Picejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (piceja ir). Piestātnes laivotājiem sezonālā nodrošināšana.	P/A “CKS”	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem un pasākuma sākuma termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.34.	Ā3.1.4.2. Paralelceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbūles ielai (Zelmeņu iela) paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam.	VTP3	1 000 000	x			x	2022.2025.-2027.	Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš no Vārpiņu ielu un Ziemeļbūles ielai (Stapriņos). Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralelais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu, precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
3.35.	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Pirmā iela</i>)	VTP3	700 000	100				2024.-2026.	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.36.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Lazdu iela</i>)	VTP3	168 000	x			x	2023.	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.37.	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	300 000	100				2023.	Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.38.	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (<i>Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana</i>)	VTP3	150 000	x			x	2023.2024.	Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā (ELVI veikals).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.39.	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Depo iela</i>)	VTP3	120 000	100				2024.-2027.	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.40.	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Alderu iela</i>)	VTP3	60 000	100				2023.-2024.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.41.	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Baltezera iela</i>)	VTP3	75 000	100				2024.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.42.	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Draudzības iela</i>)	VTP3	60 000	100				2023.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.43.	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Attekas iela</i>)	VTP3	50 000	100				2023.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.44.	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Rīgas gatve</i>)	VTP3	215 000	100				2023.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.45.	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Kalndores iela</i>)	VTP3	130 000	100				2025.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.46.	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>Priežu iela</i>)	VTP3	200 000	100				2024.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu-	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.47.	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (<i>no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam</i>)	VTP3	200 000	100				2025.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.48.	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana	VTP3	5 000	x	x			2023.-2027.	Gaismekļu nomaīņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.).	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
3.49.	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	VTP3	1 000 000	x	x			2024.2026.-2027.	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
3.50.	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp	VTP3	5 000	100				2023.-2027.	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Gaujas aizsargdambis</i>)								pagastiem (Gaujas aizsargdambis).			CKS uzlaboja velo posmu zem A1 tilta pie Gaujas.
3.51.	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	VTP3	130 000	x			x	2023.2024.-2027.	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas.	P/A "CKS", attīstītāji	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.52.	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava	VTP3	4 724 590	x	x			2022.-2026.	Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. gadā uzsākta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā jāuzsāk projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošas apdzīvotas vietas.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek darbs pie TEP izstrādes.
3.53.	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Dārza iela</i>)	VTP3	240 000	100				2024.2023.-2027.	Ielu apgaismojuma vecobjektu armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.54.	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (<i>Gaujmalas iela</i>)	VTP3	140 000	100				2025.2023.-2027.	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.55.	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31	VTP3	130 000	100				2024.-2027.	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.56.	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	VTP3	1 000 000	100				2024.-2027.	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.57.	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā)	VTP3	500 000	100				2023.2025.-2027.	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
3.58.	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš)	VTP3	1 000 000	x			x	2023.2025.-2027.	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai (barjeru līdz Vecstāles ceļam plānots izbūvēt 2023.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2023.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.59.	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (<i>Aiz Podniekiem uz Garkalni</i>)	VTP3	5 000 000	x			x	2027.	Atjaunota gājēju ietve. Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.60.	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	VTP3	1 200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
3.61.	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	VTP3	200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
3.62.	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma	VTP3	130 000	100				2025.-2027.	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
3.63.	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2022.-2024.-2027.	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	APN, Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.64.	Ā3.2.2.56. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2025.-2027.	Paplašināta stāvvietas pie Ādažu stadiona.	P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu	"Pasākums nav nepieciešams veikt 2022.g."

VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	C4.2.2.1.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru (<i>Garupē</i>)	VTP4	50 000	100				2019.-2021.	Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.	APN, P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
4.2.	C4.1.1.3.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
4.3.	C4.1.1.6. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
4.4.	C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (<i>Projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"</i>)	VTP4	452 826	10	90			2021.-2022.	Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība". 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā.	APN, P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2022.gadā tika pabeigta Laivu ielas projekts un projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā"

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.5.	C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība	VTP4	1 000 000	x	x			2024.2 022.- 2027.	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika iesniegts projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" paredzot 2023.gadā izbūvēt apgaisojumu aptuveni 1 km garā posmā pa dambi no dzelzceļa tilta virzienā uz Ādažiem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
4.6.	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	VTP4	260 000	x			x	2024.2 025.- 2027.	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	TPN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
4.7.	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (<i>skatu torņa izveide</i>)	VTP4	300 000	x			x	2024.2 026.- 2027.	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.	CNC, -P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ir nepieciešams papildus finansējums, kā arī saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.8.	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	VTP4	1 200 000	x			x	2023.-2027.	Izveidota promenāde gar Vējupi (2023.gadā plānots uzsākt projektēšanu).	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
4.9.	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide	VTP4	300 000	x	x			2023.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar "Pērli".	APN, P/A "CKS", TPN	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
4.10.	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	VTP4	200 000	x			x	2023.2025.-2027.	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. 2023.gadā plānots izveidot atpūtas vietu Ilķenē.	P/A "CKS", Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Laivu piestātnes/laipas, kur iespējams jebkuram pietauvoties, ir izveidojušas juridiskas personas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
4.11.	C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Skautu iela)	VTP4	650 000	10	90			2027.	Skautu ielas pārbūve.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
4.12.	C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā")	VTP4	50 551	10	90			2022.	Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noeju/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi.	APN, PA "CKS"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

VTP5: Efektīva resursu izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	VTP5	18 745 112	x	x		x	2018.-2021.	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m ²). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	APN, ĀVS, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.2.	Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP5	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.))	~15	~85	x		2021.-2022.	Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros.	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.3.	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	VTP5	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.2.))	~15	~85	x		2021.-2022.2023.	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros.	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika pabeigtas aktivitātes DI centrā "Ādažu ūdensroze" 2023.gadā turpināsies projekta īstenošana. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.4.	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	VTP5	130 000	100				2021.	Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS "C" korpusa 1.stāvā tiks atvērta 5 jaunas grupas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš", ĀVS	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.5.	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)	VTP5	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.-2027.	Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi jaunākā vecuma bērniem un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2022.gadā netika būvēti jauni rotaļu laukumi bērniem.
5.6.	C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (SPII "Piejūra")	VTP5	3 500 000	100				2021.	Projekts pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūras" skolas telpās. Izveidots bērnodārzs 210 vietām rekonstruētās "Piejūras" internātpamatskolas telpās.	IJN, APN, Būvvalde, SPII "Piejūra"	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
5.7.	C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garažā ielā 20	VTP5	936 719	34	65 (ERAF SAM 9.3.1.1.)			2025.-2027.	Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi personām ar GRT, nodrošinot mūsdienīgas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību. personām ar GRT. Projekts "Pakalpojumu	Sociālais dienests, APN, P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									infrastrukturā attīstība deinstitutionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā”.			
5.8.	Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, izveide / būvniecība	VTP5	12 000 000	x	x	x	x	2023-2022-2027.	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka.	APN, P/A “CKS”, IJN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika izstrādāts TEP, uzsākts darbs pie jaunas PII izveides Podniekos. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu
5.9.	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	VTP5	11 040 932	10 186 010	746 056	108 866		2021.-2022.	Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”.	APN, CPS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par pasākuma izmaksām.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.10.	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	VTP5	500 000	70	20		10	2024.-2027.	Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņu.
5.11.	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	VTP5	900 000	x	x		x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar "gliemezi" skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.12.	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide	VTP5	1 100 000	100				2024.-2027.2022.	Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai.	Sociālais dienests, Vadība	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņu.
5.13.	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	VTP5	200 000	100				2024.2022.-2027.2023.	Izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).	Sociālais dienests	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieņemts domes lēmums par SD pāriešanu uz telpām Garā ielā 20. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņus.
5.14.	C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)	VTP5	2 500 000	100				2023.-2024.2027.	Projekts PII Kalngalē.	IJN, APN	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2022.gadā tika veikta TEP izstrāde. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņus.
5.15.	C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	30			2027.	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas pamatskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas nodaļa ierīkota Carnikavas pamatskolā.	Vadība, CPS, ĀNMS	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.16.	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFE Bauhausing Europe"	VTP5	700 000	x	x		x	2021.-2024.	Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Iespējama īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kopārvaldes veicināšanai u.c.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts LIFE programmas projekta pieteikums EK Pirmās ielas 42A ēkas atjaunošanai.
5.17.	C5.1.3.4. CPII "Riekstiņš" vienstāvu daļas renovācija	VTP5	2 000 000	50	50			2027.	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrofīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa	P/A "CKS", IJN, CPII "Riekstiņš"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.			
5.18.	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	VTP5	80 000	x			x	2025.-2027.	Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas galerija u .c. Kultūras centra telpas.	ĀNKC	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.19.	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide	VTP5	1 300 000	40	60			2027.	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu sarakstā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Ir izstrādāts būvprojekts ēkas atjaunošanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.	CNC	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
5.20.	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP5	80 000	100				2023.-2027.	Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.21.	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	VTP5	120 000	100				2021.-2027.	Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošanu.	IJN, CPII "Riekstiņš", P/A "CKS"	Camikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika atjaunota terase rotaļu laukumos.
5.22.	Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	VTP5	150 000	100				2021.-2027.	Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaitenų remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
5.23.	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)											
5.24.	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem	VTP5	150 000	100				2022.-2027.	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacelāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes).	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
5.25.	Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas	VTP5	150 000	100				2021.-2027.	Veikta pašvaldības policijas ēkas atjaunošana un	ĀNPP, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana								energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.			
5.26.	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	VTP5	300 000	100				2022.-2024.-2027.	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
5.27.	Ā5.1.5.1. Baltezers kapsētas attīstība	VTP5	800 000	x			x	2022.-2027.	Attīstīta Baltezers kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezers kapsēta, izbūvēta krematorija, margs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pabeigta maiņa ar LVM, šogad plānots izstrādāt projektu.
5.28.	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	100 000	x			x	2022.-2027.	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti.	APN, PA "CKS", TPN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā Meža dienu projektā tika uzliktas šūpoles pie Vējupes. Pabeigts Jaunparks lokālplānojums, atdalīta parka daļa.
5.29.	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	VTP5	50 000	x			x	2023.-2027.	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs.	IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika sākts domāt par potenciālajām telpām brīvā laika pavadīšanai, t.sk., bērniem un

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												jauniešiem (Pirmā ielā 42A). Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
5.30.	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	VTP5	300 000	x	x			2022.-2027.	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek meklētas telpas.
5.31.	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	VTP5	550 000	100				2024.-2027.	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	P/A "CKS", Bibliotēka, APN	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.32.	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	VTP5	550 000	100				2025.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.	PA "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.33.	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	20		10	2024.-2027.	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.34.	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	VTP5	250 000	x	x		x	2024-2022.-2027.	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	IJN, APN, P/A "CKS", Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika sākts domāt par potenciālajām telpām brīvā laika pavadīšanai, t.sk., pieaugušajiem (Pirmā ielā 42A). Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
5.35.	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	VTP5	4 000 000	50	25	25		2025.-2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.	IJN	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbinātību īstenošanā.			
5.36.	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienu centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2024.-2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	Sociālais dienests APN, PA "CKS"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir tikai Kalngalē "Kadiķis".
5.37.	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	VTP5	5 000 000	x			x	2023.-2027.	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.	P/A "CKS", ANP, CNC	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.
5.38.	Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	VTP5	977 400	50	25		25	2024.-2026.	Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A "CKS", ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā renovēts ĀVS C korpus.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.39.	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	VTP5	1 200 000	70	20		10	2022.-2027.	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. 2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes.	ĀVS, Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā izveidots skrejceļiņš, tāllēkšanas bedre, skatītāju tribīnes.
5.40.	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	VTP5	50 000	100				2024.-2027.	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.	ĀNMS	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.41.	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	VTP5	1 760 000	50			50	2021.-2027.	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenāžieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam (Iesākta stadiona rekonstrukcija).

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai.			
5.42.	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	VTP5	60 000	100				2022.-2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
5.43.	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	VTP5	60 000	100				2021.-2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam PII "Piejūra" 2022.gadā tika izveidota smilšu relaksācijas gulta.
5.44.	C5.1.3.19. Carnikavas kultūras nama "Ozolaine" pārbūve	VTP5	1 500 000	x	x		x	2023.-2024.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām.	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
5.45.	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	VTP5	2 000 000	10	50		40	2023.-2027.	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērota skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.	ĀBVS	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.46.	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	VTP5	12 020 000	70	20		10	2025.-2027.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam m mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.	Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, Kultūras iestādes, TPN	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.47.	Ā5.1.2.10. Svītrots (23.02.2022.)											
5.48.	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos)	VTP5	50 000	70	20		10	2025.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.	TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
5.49.	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā)	VTP5	50 000	70	20		10	2025.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.	TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
5.50.	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā)	VTP5	50 000	70	20		10	2025.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.	TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
5.51.	Ā5.1.2.11. Svītrots (23.02.2022.)											
5.52.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”: veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “A” un “B” korposos.	VTP5	512 898	15			85	2021.-2022.	Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”: veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “A” un “B” korposos.	ĀVS, P/A “CKS”, APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā".</i>											
5.53.	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (<i>Jaunparks</i>)	VTP5	50 000	x			x	2022.-2027.	Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā. 2022.gadā plānota teritorijas maiņa.	TPN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā pabeigts Jaunparks lokālplānojums, atdalīta parka daļa.
5.54.	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS "C" korpusa siltināšana</i>)	VTP5	240 000	x			x	2022.	Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "C" korpusa siltināšana".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2022.gadā renocēts ĀVS C korpus.
5.55.	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS</i>)	VTP5	182 000	x			x	2022.-2023.	Īstenots projekts "Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022 – iepirkta iekārtas, 2023 – uzstādīšanas darbi.
5.56.	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS "A" un "B" korpusa siltināšana</i>)	VTP5	350 000	x			x	2023.-2025.	Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusa siltināšana".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
5.57.	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (<i>ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana</i>)	VTP5	1 280 000	x			x	2025.-2027.	Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.
5.58.	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	VTP5	350 000	x			x	2023.-2025.	Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII "Strautiņš" grupiņās.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš", APN	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Līdzekļu trūkumu dēļ, ventilācija līdz

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>(Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās)</i>											2022.gada beigām ierīkota tikai vienā grupā.
5.59.	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	VTP5	300 000	x			x	2023.-2027.	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	P/A "CKS"	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
5.60.	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai	VTP5		x				2022.-2023.	Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.	P/A "CKS", IJN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	VTP6	128 465				100	2017.-2021.	Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana.			
6.2.	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	VTP6	100 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kontrole tiek veikta katrā ēkā.
6.3.	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	VTP6	100 000	x			x	2023-2022.-2027.	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	P/A "CKS", ĀVS, KPPI	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikta ĀVS C korpusa siltināšana, piesaistot valsts aizdevumu. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
6.4.	Ā6.1.2.3.1. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) ("Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana")	VTP	546 770	30	70			2022.-2024.	Tiek īstenots projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā", lai samazinātu siltumnīcefekta	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika iesniegts pieteikums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā")								gāzu emisijas pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.			Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.2. ar pasākumu Ā6.1.2.3. (atstājot Ā6.1.2.3.).

VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā")	VTP7	2 958 721	47,92	45,71	6,38		2020.-2021.	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzaudzība.	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
7.2.	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās ("Jaunkūlas")	VTP7	2 900 000	15	85			2024.-2027.	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā "Jaunkūlas".	APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Jauns pasākums netika plānots.
7.3.	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta,	VTP7	3 800 000	x		x	x	2021.-2024.	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km ³	SIA "Ādažu ūdens", AND	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvī (III kārtā, 2.posms)								dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.			
7.4.	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	VTP7	500 000	x	x			2024.-2027.	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	P/A "CKS", APN	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
7.5.	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	VTP7	4 000 000	50	25	25		2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	IJN, ĀVS, APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. ĀVS īsteno sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, nodrošinot 12. klases koleniem iespēju mācīties padziļinātāk.
7.6.	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	VTP7	140 000		85		15	2022.- 2023.	Realizēts projekts "Solārās elektrostacijas izbūve "Centra attīrīšanas ietaisēs" un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā", veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	"Pasākums ir pilnībā pabeigts"

VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.	C8.1.1.1. Projekta "Ekoskola" ieviešana	VTP8	70 000	90			10	2021.-2027.	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									ievieš kompetenču izglītību, ieviešot projektu "Ekoskola".			
8.2.	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	VTP8	250 000	x			x	2022.-2024.-2023.-2026.	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti. Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.	IJN, vadība	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņus.
8.3.	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2022.-2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
8.4.	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2021.-2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1.	Ā9.2.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
9.2.	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām	VTP9	100 000	100				2021.-2027.	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	vajadzībām vai ierobežotām iespējām								vajadzībām vai ierobežotām iespējām.			
9.3.	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	VTP9	50 000	100				2021.-2027.	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
9.4.	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacelāji, citi palīgīdzekļi)	VTP9	60 000	100				2021.-2027.	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	P/A "CKS", Sociālais dienests	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēji tiek pildīts, bet 2022.gadā tika solīti, bet netika pieņemti jauni MK noteikumi.
9.5.	C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide	VTP9	100 000	100				2023.-2025.	Izveidots veselības rehabilitācijas centrs ar ūdens un fizioterapijas pakalpojumiem.	Sociālais dienests	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
9.6.	Ā9.1.1.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
9.7.	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	VTP9	300 000	100				2022.- 2023. 2024.	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Darbi daļēji notiek. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
9.8.	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	VTP9	60 000	100				2023.-2024.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
9.9.	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	VTP9	50 000	x			x	2023.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.			

VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	VTP10	116 000	x	x		x	2021.	2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Sporta nodaļa	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
10.2.	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide "Zibeņu" parkā	VTP10	500 000	70	20		10	2023.-2027.	Izveidotas apgaismotas trases. Uztādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums.	Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gada budžetā ir iekļauts finansējums dosku golfa laukumam izveidei.
10.3.	C10.1.1.1. Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā	VTP10	40 000	100				2023.	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.	P/A "CKS", Sporta nodaļa	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzlabots esošais skeitparks.

VTP11: Novada kultūrvides attīstība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				

VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1.	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	x	x		x	2022.-2027.	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.	IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā CBNC telpās tika organizētas vairākas radošās darbnīcas, Nēģu svētkos Gaujas Partnerības projekta projekts "Iepazīsti Ādažu novadu". Ietvaros, kā arī "Nēģu darbnīcā" sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru. izstāde "Saimes galds". 2022. gadā Nēģu svētku, Muzeju nakts ietvaros, kā arī tradīciju pasākumu ietvaros tika īstenotas vairāk kā 10 darbnīcas, mainoties politiskajai situācijai, tika realizētas vairākas darbnīcas Ukrainas atbalstam (maskēšanas tīkli, ierakumu sveces utt.).
12.2.	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	100				2021.-2027.	Organizētas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.3.	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai	VTP12	18 8001 (2017.-2023.gada projekta finansējums ir 188001 eiro, t.sk.	x	x			2021.-2023.	Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.	APN, pašvaldības iestādes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS regulārs daudzveidīgs pasākumu plāns atbilstoši bērnu vecumam un aktualitātēm.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2021.-2023.g. finansējums ~76 000 eiro)						Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.			
12.4.	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās	VTP12	80 000	x	x	x		2021.-2027.	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.	ITN, P/A "CKS", ĀNPP	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Video monitoringa publisko ūdeņu pārraudzībai ar Valsts zivju fonda finansējumu 2022.gadā netika realizēts.
12.5.	C12.1.1.1. Novada daudz bērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības	VTP12	70 000	100				2022.-2027.	Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošanai.	IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	politikas nostādņem ģimenes un veselības jomā											
12.6.	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana	VTP12	117 962 (2017.-2023.)	15	85			2021.-2023.	Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" Nr. 9.2.4.2/16/1/046 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā."	APN	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
12.7.	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem	VTP12	60 000	100				2022.-2027.	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1.	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	VTP13	100 000	x			x	2023.-2022.-2025.	Izstrādāts jauns teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunikāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.	TPN, Būvvalde, APN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pieņemts domes lēmums par jaunā teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
13.2.	Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde	VTP13	24 181		100			2022.-2023.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā". EU CF projekta īstenošana.	APN, P/A "CKS", ĀNIEKRP	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.1.	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneli vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	VTP14	20 000 000	x		x		2021.-2027.	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneli vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.	TPN, P/A "CKS"	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika veiktas sarunas par A1 šķērsojumu pie Muižas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
14.2.	Ā14.1.4.1. Vecstāles ceļa atjaunošana	VTP14	2 400 000				x	2023-2024.-2025.	Atjaunots Vecstāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Ilķenes ceļam (8,8 km).	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ¹	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
14.3.	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	VTP14	970 067	30	70 (LIFE)			2019.-2021.	Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Piejūra". Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
14.4.	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	85 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS sadarbība ar RTU, Jauniešu RTU. Augstskolas vizītes novada izglītības iestādēs Karjeras

¹ Provizoriski. Par AM daļību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija.			dienu ietvaros. Līgums ar RTU par padziļināto mācību priekšmetu kursu apguvi.
14.5.	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	60 000	100				2022.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Augstskolas vizītes novada izglītības iestādēs Karjeras dienu ietvaros. Līgums ar RTU par padziļināto mācību priekšmetu kursu apguvi.
14.6.	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide	VTP14	50 000	x			x	2023.2024. -2027.	Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi.	P/A "CKS"	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
14.7.	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	VTP14	70 000	50			50 (VUGD)	2021.2023. -2024.	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).	ĀNPP	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
14.8.	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	VTP14	1 000 000	25	75			2022. -2027.	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
14.9.	Ā14.1.2.14. Grantu programmas "(Ie)dvesmo" īstenošana Ādažu novadā	VTP14	70 000	x			x	2023.2025. -2027.	Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS "SEB Banka" organizētajā grantu programmā "(Ie)dvesmo", palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem	APN	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem:

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai.			precizēt pasākuma sākuma termiņu.
14.10.	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	VTP14	3 000 000	x			x	2023.-2027.	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Aizsardzības ministrija ²	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
14.11.	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	VTP14	2 500 000			100		2021.-2024.	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	P/A "CKS", Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
14.12.	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	VTP14	2 500 000	x			x	2027.	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija ³	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
14.13.	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas "Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros	VTP14	3 916 599	x	x	x		2021.-2023.	Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"". Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska	APN, CNC	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzņēmēji tiek iesaistīti tūrisma attīstības plāna izstrādē, mājas kafejnīcu pasākumā, nepārtraukti tiek apkopota informācija par jaunajiem tūrisma uzņēmumiem un produktiem, uzņēmēju atbalsts Nēģu svētku aktivitāšu īstenošanas procesā. IC tiek izvietota informācija par vieģo uzņēmēju pakalpojumiem, tiek sniegta izinformācija sadarbības partneriem kopīgā materiāla sagatavošanai (EXIT Rīga, "Saviļņojošā

² Provizoriski. Par AM daļību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

³ Provizoriski. Par AM daļību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām zņēmējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicinātiejo uzņēmumu atpazīstamību.			Vidzeme”, Militārais mantojums utt.).
14.14.	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana	VTP14	272 638	20	80			2022.-2023.	Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnē sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.	ĀVS	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.1.	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts energoaudītu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības neizmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu sakarā ar valsts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.2.	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	VTP15	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.-2027.	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli", īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma "C15.1.2.1." ietvaros.	Vērtēšanas komisija, APN	Ādažu, Carnikavas	atbalsta programmas īslaicīgu pārtraukumu Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika saņemti 23 pieteikumi, īstenoti 22 projekti.
15.3.	C15.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)											
15.4.	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Vērtēšanas komisija	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības izmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu EUR 3049 apmērā 2 slēgtu sadzīves atkritumu konteineru novietņu izbūvei
15.5.	Ā15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)											
15.6.	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzņemta budžetēšana	VTP15	210 000	x				2022.2024.- 2027.	Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzņemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā.	Vērtēšanas komisija	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
15.7.	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	VTP15	25 000 gadā	x				2021.-2027.	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.	APN Sociālais dienests	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika saņemti 3 pieteikumi.

VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.1.	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	1 500 000	100				2022.	Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tiek pakāpeniski palielināts atalgojums, nodrošināti pedagogu palīgi un daļēja transporta izdevumu kompensācija.
16.2.	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)											
16.3.	Ā16.1.1.8.1-2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (<i>transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai</i>)	VTP16	180 000	100				2022.-2027.	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem. Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.	IJN, Izglītības iestādes, Grāmatvedība	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēja transporta izdevumu kompensācija.
16.4.	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)											
16.5.	C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (<i>Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana</i>)	VTP16	277 153	10			90	2021.-2022.	Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaitenju informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu dator tehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori –	CPS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktnu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.).			
16.6.	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvalitātes uzlabošana)	VTP6	350 000	10			90	2022.	Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums.	CPS	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
16.7.	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)	VTP16	45 000	100				2023	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.

Tekstā izmantotie saīsinājumi:

AM	– Aizsardzības ministrija
AP	– Attīstība programma
APN	– Attīstības un projektu nodaļa
A1	– valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	– Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	– Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	– Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	– Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	– Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	– Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	– Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	– Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	– Ādažu vidusskola
BJIC	– Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	– Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	– Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	– Carnikavas pašvaldības policija
CPS	– Carnikavas pamatskola
CSS	– centralizētā siltumapgādes sistēma
dnn	– diennakts
EPC	– energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	– energopārvaldības sistēma
ES	– Eiropas Savienība
ESF	– Eiropas Sociālais fonds
EUR	– eiro
GRT	– garīga rakstura traucējumi
gs.	– gadsimts
IAS	– ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	– Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	– Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	– īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	– Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	– kilometrs
km ³	– kubikkilometrs
KPII	– Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	– Lauku atbalsta dienests
LIAA	– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	– Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	– Latvijas Republika
LV	– Latvijas valsts
m	– metrs
MK	– Ministru Kabinets
NAI	– notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	– Nacionālie bruņotie spēki
NĪN	– nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	– Nekustamo īpašumu nodaļa
Nr.	– numurs
NVO	– nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	– pašvaldības aģentūra “Carnikavs komunālserviss”
PII	– pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	– publiskā privātā partnerība
PSIA	– pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	– valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	– Rīgas plānošanas reģions
RV	– rīcības virziens
SAN	– Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	– specifiskais atbalsta mērķis
SIA	– sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPII “Piejūra”	– Sigulā pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”
SVID	– stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

TEN-T	– (<i>Trans-European Transport Network</i>) Eiropas transporta tīkls
TIC	– tūrisma informācijas centrs
TP	– Tehniskais projekts
TPN	– Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	– tai skaitā
u.c.	– un citi
u.tml.	– un tamlīdzīgi
utt.	– un tā tālāk
VKKP	– Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	– vietējā rīcības grupa
VSIA	– valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	– vidēja termiņa prioritāte