



## Ādažu novada pašvaldība

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

### LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2022. gada 26. janvārī

**Nr. 30**

#### **Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu**

Carnikavas novada dome 2019. gada 20. martā pieņēma lēmumu Nr.3 “Par projekta iesnieguma iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlasē kārtā un īstenošana nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai” (turpmāk - Lēmums).

Carnikavas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2020. gada 28. aprīlī noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/018 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Carnikavas novadā, radot priekšnosacījumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt grupu dzīvokļu ēkas 16 personām un labiekārtot telpas esošajā Carnikavas alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” atbilstoši prasībām 6 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir EUR 936 719,39, no tām ERAF finansējums - EUR 662 124,33, valsts budžeta finansējums – EUR 32 616,75, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 16 962,12 un pašvaldības finansējums – EUR 225 016,19. Projekta īstenošanas termiņš ir no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim.

Carnikavas novada dome un SIA “Marels būve” (turpmāk – Puses) 2020. gada 20. jūlijā noslēdza līgumu Nr.02-14.1/20/8 “Par grupu dzīvokļu ēku būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību” (turpmāk – Līgums) par kopējo summu EUR 671 683,32 (bez PVN), jeb EUR 812 736,82 (ar PVN). Līguma ietvaros tika izstrādāts būvprojekts, par ko Carnikavas novada dome 2020. gada 23. decembrī veica samaksu EUR 32 268,60, kā arī 2020. gada 23. decembrī veica Valsts kasei reversā PVN maksājumu EUR 6 776,41 apmērā.

Balstoties uz Pušu savstarpējo vienošanos dēļ tā, ka būvdarbu izmaksas pēc būvprojekta izstrādes būtiski pārsniedza Līgumā noteikto līgumcenu 2021. gada 16. aprīlī tika noslēgta vienošanās starp Pusēm par Līguma izbeigšanu.

Starp Carnikavas novada domi un SIA "NORD INDUSTRY" (turpmāk – Puses) 2020. gada 22. decembrī tika noslēgts līgums Nr. 02-14.6/20/189 būvuzraudzības līgums (turpmāk – Būvuzraudzības līgums) par kopējo summu EUR 7 103,16 (bez PVN), jeb 8 594,82 (ar PVN). Līguma ietvaros pakalpojumi nav veikti, jo aizkavējās būvdarbu uzsākšanas termiņš un nav veikti maksājumi nav veikti.

2021. gada 9. septembrī tika izsludināts atkārtots iepirkums uz Projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem un 2021. gada 23. novembrī Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes Iepirkuma komisijas pieņēma starplēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām.

Būvdarbu iepirkumā konstatēts būtisks sadārdzinājums, kas veido aptuveni 43 % pret sākotnēji plānotajām būvdarbu izmaksām, tādējādi būvdarbu kopējās izmaksas ir EUR 1 123 331 (bez PVN), jeb EUR 1 359 231 (ar PVN). Atkārtota iepirkuma veikšana būtiski nemainot iepirkuma tehnisko specifikāciju nav lietderīga, jo būvniecības cenu izmaksas līmenis tikai pieaug.

Pašvaldība dome piesaistīja ārējo ekspertu Projekta ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanai, tostarp, novērtētu dzīvotspēju un sociālo pakalpojumu ietekmi uz pašvaldības budžetu turpmākajos gados. Eksperts secināja, ka:

- 1) Projekta sadārdzinājums būvdarbiem aptuveni EUR 580 311 jeb 43 % pret sākotnēji plānoto palielinās pašvaldības līdzfinansējumu Projektam 3,5 reizes. Vienlaikus, 2022. gadā Ādažu pagastā darbību uzsāks pašvaldības Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, palielinot pašvaldības sociālā budžeta izdevumus par 41 %. Grupu dzīvokļu projekta atvēršana pēc 2023. gada radīs pašvaldībai vēl ne mazāk, kā EUR 75 000 papildu izmaksas, neskaitot izveidošanas ieguldījumus, kas kopā veidos ļoti būtisku slogu pašvaldības budžetam turpmākajos gados.
- 2) Izmitināšanas izmaksu kompensācija grupu dzīvoklī 19 eiro/diennaktī (no valsts budžeta līdzekļiem par Ropažu SAC klientiem) nav pietiekama, lai segtu visas izmaksas par klienta uzturēšanu. Atbilstoši pašvaldības aprēķiniem, viena klienta uzturēšanas izmaksas ir ne mazāk, kā 29 eiro/diennaktī (2021. gada cenās), tādējādi, ir jāpārskata valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs grupu dzīvokļu pakalpojumam uz klientu diennaktī (pašvaldības aprēķini - pielikumā).

Nemot vērā ievērojamo būvdarbu sadārdzinājumu, pašvaldības dome 07.12.2021. nosūtīja Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam vēstuli Nr. ĀNP/1-12-4/21/1251, ar lūgumu **rast iespēju piesaistīt valsts budžeta vai citus ārējos finanšu līdzekļus Projekta būvdarbu sadārdzinājuma izdevumu apmaksai un pārskatīt valsts kompensācijas apmēru par klientu uzturēšanas izmaksām grupu dzīvokļos.**

Kā izriet no Finanšu ministrijas (04.01.2022. vēstule Nr.3.2-22/13-2/30) un Labklājības ministrijas (07.01.2022. vēstule Nr.38-3-01/14) atbildēm, sadārdzinājuma segšanai nav iespējams piesaistīt ES līdzekļus pēc esošā normatīvā regulējuma. Vienlaikus minēts, ka ir ierosināti grozījumi normatīvajā regulējamā, kas ļautu veikt finansējuma pārdali starp reģioniem, kā rezultātā varētu būt iespējams pārdalīt finansējumu Projektam no citu reģionu pašvaldībām, kas atteikušās no SAM9311 projektu īstenošanas, vienlaikus palielinot Projektā sasniedzamos rādītājus, vai arī palielinot finansējumu Projektam, ja citu SAM9311 pašvaldību projektos būtu radies finansiāls ietaupījums. **Sniegtās atbildes nepārlicina par iespēju tuvākajā laikā piesaistīt papildu līdzekļus Projektam tā sadārdzinājuma finansēšanai 580 311 eiro apmērā, un secināms, ka šim nolūkam jāizmanto pašvaldības budžeta vai aizņēmuma līdzekļi, kas radītu nesamērīgi lielu finansiālo slogu pašvaldībai.**

Projekta uzraudzības komisija š.g. 14. janvārī izskatīja minēto jautājumu un ierosina domei izbeigt vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par Projekta īstenošanu.

Projekta ietvaros pašvaldība no CFLA saņēma kopsummā **EUR 68 711,41**, tajā skaitā avansa maksājumu EUR 39 045,01 (saņemts 15.12.2020.) un starpposma maksājumu EUR 29 666,40 (saņemts 02.06.2021.), kas ir atmaksājams CFLA pirms vienošanās slēgšanas par Projekta īstenošanu izbeigšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, 21. panta otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome

## **NOLEMJ:**

1. Atteikties no projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā" turpmākas īstenošanas.
2. Izbeigt starp Carnikavas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2020. gada 28. aprīlī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā" Nr. 9.3.1.1/19/I/018.
3. Veikt Projekta ietvaros no CFLA saņemtā maksājumu EUR 68 711,41 (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit eiro, 41 cents) atmaksu saskaņā ar lēmuma 2. punktā minētās vienošanās nosacījumiem.
4. Finanšu nodaļai organizēt lēmuma 3. punktā minētās summas atmaksu CFLA.
5. Attīstības un projektu nodaļai līdz š.g. 27. janvārim informēt CFLA par šo lēmumu.
6. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks