



ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 25151340, 25151341, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2024. gada 25. janvārī

Nr. 22

Par grozījumu veikšanu Nomaksas pirkuma līgumā Nr. 02-14.6/21/138

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Baltic Bearing Company-Riga” (reģistrācijas Nr. 40103545198, juridiskā adrese: Traleru iela 2C, Rīga, LV-1030 (turpmāk – Uzņēmējs)) 2023. gada 29. decembra iesniegumu (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/24/11 (turpmāk – Iesniegums)), par Nomaksas pirkuma līguma Nr. 02-14.6/21/138 (turpmāk – Līgums) 4.5. un 4.6. punktā noteikto termiņu pagarināšanu par 12 mēnešiem.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1. Saskaņā ar Līgumu Uzņēmējs pērk nekustamo īpašumu Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570 (turpmāk – Īpašums), kā arī apņemas izpildīt Līgumā minētos Īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību ierobežojumus.
2. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktam un pielikuma 11. punktam, jaunizveidotā Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir novadā iekļauto pašvaldību (Ādažu novads un Carnikavas novads) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
3. Līguma nosacījumi paredz, ka Uzņēmējam:
 - 3.1. 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no Īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā Īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru (4.5. punkts);
 - 3.2. 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no Īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā tiek uzsākta augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un: tiek radītas un darbojas ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas un tiek veiktas investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 apmērā Īpašuma īpašnieka / nomnieka / īrnieka / patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (4.6. punkts);
 - 3.3. 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Īpašumā (4.7. punkts).
4. Uzņēmējs 2022. gada 12. septembra vēstulē Nr. 12/09/2022-1 (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/4559) informē Pašvaldību, ka: (1.) ir saņēmis būvatļauju noliktavas un palīgēkas jaunbūves celtniecībai; (2.) ir izpildīti nosacījumi būvniecības

uzsākšanai; (2.) ņemot vērā nestabilo ekonomisko situāciju visā pasaulē, ko radījis Krievijas iebrukums Ukrainā, Uzņēmējs veiks izmaiņas būvatļaujā, sadalot būvniecību pa kārtām un pirmā tiks uzcelta palīgēka. Bez tam Uzņēmējs norāda, ka ir iegādājies laboratorijas iekārtas, kas pēc palīgēkas nodošanas ekspluatācijā tiks izvietotas šajā ēkā. Kopējās izmaksas par iekārtām ir EUR 973 320, ko Uzņēmējs apliecina ar pamatlīdzekļu uzskaites kartītēm.

5. Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorija, tai skaitā Īpašums, ir teritorija, kurā notiek pašvaldības īstenota projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā" (turpmāk – projekts) ieviešana Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īstenojamus projektus, un saskaņā ar Vienošanās par Eiropas Savienības projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/17/I/025, kas 2018. gada 19. septembrī noslēgta starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un pašvaldības aģentūru „Carnikavas komunālserviss”, šajā projektā līdz 2023. gada 31. decembrim paredzēts sasniegt konkrētus iznākuma rādītājus, daļa no kuriem ietverta Līguma noteikumos.

Lai izvairītos no noslēgto projektu līgumu laušanas vai riska, ka finansējuma saņēmējiem būs jāatmaksā finansējums proporcionāli nenasniegtajiem iznākuma rādītājiem¹, 2023. gada 7. februārī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 54 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" ar ko tika pagarināts projektu iznākuma rādītāju (komersantu darba vietas un nefinanšu investīcijas, komersantu skaits) sasniegšanas termiņš līdz 5 gadiem pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 2028. gada 31. decembri. Ņemot vērā to, ka Mežgarciema projekta noslēguma maksājums tika veikts 2021. gadā, konkrētā projekta iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš ir 2026. gada 31. decembris.

Precizētais nosacījums ir vienādi attiecināms uz visiem projektiem visās atlasēs kārtās. Tādējādi pašvaldībām tiek dots papildu laiks iepriekš plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanai. Līdz ar to, ja iepriekš iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš bija noteikts līdz 2023. gada 31. decembrim, tad atbilstoši Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, arīdzan Mežgarciema projekta termiņš tiek pagarināts.

Minētā tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (*ex-ante*) novērtējuma ziņojumā (anotācijā) 22-TA-3694² uzsvērts, ka Covid-19 infekcijas pandēmijas ietekmes rezultātā un Krievijas kara Ukrainā rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu rezultātā, īpaši būvniecības nozarē, ir izveidojies ievērojams izmaksu pieaugums, kā arī novērojama būvniecībai nepieciešamo materiālu piegāžu kavēšanās, kas vienlaikus ietekmē gan projektu rādītāju sasniegšanu, gan projektu īstenošanas termiņu.

¹ Skat. <https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/03e9a970-9a28-49ba-bf48-e037414ec307>

² Skat. <https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/03e9a970-9a28-49ba-bf48-e037414ec307>

Secināms, ka attiecīgie grozījumi veikti ar mērķi pagarināt projektu iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu, tādējādi dodot iespēju īstenot iesāktos projektus, sasniedzot plānotos iznākuma rādītājus. Līdz ar to, ja likumdevējs paredzējis šādas atkāpes, arīdzan Pašvaldībai, kā sociāli atbildīgam līgumslēdzējam, ir aktīva loma konkrētā Līguma vadībā, un izvērtējot esošo situāciju, jālemj par Līguma turpināšanas iespējām atbilstoši Civillikuma 1587. pantā³ nostiprinātajam līguma saistošā spēka principam - līgumi ir jāpilda („*pacta sunt servanda*”) un Uzņēmēja līgumam pagarināt attiecīgos Līguma nosacījumu izpildes termiņus.

6. Pamatojoties uz Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem, Uzņēmējs 2021. gada 23. jūlijā nostiprināja īpašuma tiesības uz Īpašumu zemesgrāmatā, kas liecina par godprātīgu saistību izpildi, kas atbilst Līguma 3.5. un 4.3. punkta prasībām.

12 mēnešu termiņš, skaitot no Uzņēmēja īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā, Līguma 4.7. punkta izpildei, kad Uzņēmējam ir jāsaņem būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Īpašumā, ir 2022. gada 23. jūlijs.

Atbilstoši BIS ierakstiem, Carnikavas novada Būvvalde 2021. gada 25. novembrī ir izsniegusi būvatļauju Uzņēmējam. Saskaņā ar ierosināto būvniecības lietu (dokumenta numurs BIS-BV-4.1-2021-9181) projektēšanas nosacījumu izpildes datums noteikts 2022. gada 16. augusts, savukārt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums noteikts 2023. gada 30. maijs. Būvniecības iecere sadalīta trīs kārtās. Būvdarbi kopumā veicami līdz 2031. gada 30. maijam.

Iesniegumā norādīts, ka uz šo brīdi Uzņēmējs ir uzcēlis palīgēku (laboratorija), kurā notiek iekšējās apdares darbi. Ir uzcelti noliktavas ēku pamati, notiek metāla konstrukciju detaļu izgatavošanas process pie ražotāja.

Ādažu novada būvvalde 2024. gada 9. janvārī veica Īpašuma teritorijas apsekošanu un konstatēja, ka ir izbūvēta palīgēka (1. kārtā), bet 2., 3. un 4. kārtā ir uzsāki būvdarbi, t.i., norakta augsnes virskārta un uzsākta pamata konstrukciju montāža.

Līguma 4.5. punkta izpildes termiņš ir 2024. gada 23. janvāris, savukārt 4.6. punkta izpildes termiņš ir 2024. gada 23. jūlijs. Iesniegumā norādīts, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam radās grūtības ar celtniecības materiālu iegādi, jo Krievijas kara darbības dēļ būtiski pieauga celtniecības materiālu cenas, radot arī nobīdi no celtniecības darbu izpildes grafika.

Nemot vērā likumdevēja noteikto projektu iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņa pagarinājumu, kas nepārsniedz 2028. gada 31. decembri, kopsakarā ar iesniegumā izteikto lūgumu pagarināt Līguma 4.5. un 4.6. punktā noteiktos termiņus par 12 mēnešiem, saistību izpildes termiņš tiktu grozīts, t.i.:

- 1) 4.5. punktā no “30 (trīsdesmit)” uz “42 (četrdesmit divi)” mēneši, kur termiņš iestāsies 2025. gada 23. janvārī;
- 2) 4.6. punktā no “36 (trīsdesmit seši)” uz “48 (četrdesmit astoņi)” mēneši, kur termiņš iestāsies 2025. gada 23. jūlijā.

7. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu. Savukārt minētā panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem publisko tiesību līgumiem. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 73. panta ceturto daļu pašvaldībai ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas

³ Civillikuma 1587. pants noteic, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.

privāttiesiskas darbības, ievērojot likumā noteikto par rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.

8. Atbilstoši Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas publiski sniegtajai informācijai⁴, 2022. gada 24. februārī tika sākta neizprovocēta plaša mēroga Krievijas militāra agresija pret Ukrainu. Līdz 2024. gada 13. februārim Ukrainā ir pagarināts karastāvoklis.⁵ Cita starpā, reaģējot uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu, pret Baltkrieviju un Krieviju ir noteiktas gan plašas Eiropas Savienības, gan Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankcijas.⁶ Karadarbība Ukrainā ir atzīstama par vispārzināmu faktu, kā ietekmes dēļ būvkomersanti saskaras ar objektīvām problēmām izpildīt iepriekš uzņemtas līgumsaistības, jo izejvielu un būvizstrādājumu sadārdzinājums, kā arī būvizstrādājumu nepieejamība apdraud būvniecības ieceres īstenošanas termiņu ievērošanu⁷.
9. Kā norādījusi Augstākā tiesa, ir nošķirams nepārvaramas varas (*force majeure*) gadījums no grūtībām, kad kāds notikums būtiski maina līguma līdzsvaru. Atbilstoši minētajam tiesu prakses piemēram, lai atzītu notikumu vai šķērslī par nepārvaramu varu, ir vienlaicīgi jākonstatē visu tālāk norādīto kritēriju esamība, proti: (1) notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; (2) saprātīga persona līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja paredzēt; (3) notikums nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; (4) notikums saistību izpildi padara ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu.⁸

Iepriekš norādītie apstākļi, kopsakarā ar Uzņēmēja pausto argumentāciju ir uzskatāmi par neparedzētiem apstākļiem un nejaušiem šķēršļiem, no kuriem nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt un ietekmēt; Līguma noslēgšanas brīdī puses nevarēja paredzēt šādu apstākļu iestāšanos; norādītie apstākļi nav notikuši Uzņēmēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ, minētie apstākļi saistību izpildi ne tikai apgrūtinā, bet padara neiespējamu Līgumā noteiktajos termiņos.

Juridiskajā literatūrā ir atzīts, ja *force majeure* skar līguma izpildi, jāizvērtē, kādas tieši attiecības tiek ietekmētas, jo ne vienmēr tās ietekmē visu līgumu.

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Informatīvajā ziņojumā “Par situāciju būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un nepieciešamajiem risinājumiem publisko investīciju projektos”⁹ atzīts, ka 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas militārā agresija pret Ukrainu radīja būvniecības nozarei būtisku negatīvu ietekmi, izraisot strauju un neprognozējamu būvizstrādājumu cenu kāpumu, kā arī atsevišķu būvizstrādājumu nepieejamību. Vislielākās problēmas ir novērotas attiecībā uz tērauda, koka un betona un bitumena pieejamību, kas vēsturiski lielos apjomos tika importēti no kara skartajām valstīm. No Krievijas galvenokārt tika importēts dzelzs, tērauds un to izstrādājumi, bet no Baltkrievijas un Ukrainas – koks un koka izstrādājumi, kokogle. Bez tam par traucējumiem būvizstrādājumu tirgū, kas izpaužas kā straujš cenu sadārdzinājums un arī kā izejvielu un būvizstrādājumu atsevišķu pozīciju neesamība. Ņemot vērā, ka situācija šobrīd ir grūti prognozējama un nav skaidrs kādā termiņā varētu notikt tirgus stabilizēšanās. Cita starpā, Ekonomikas ministrija atzīst, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, it īpaši, ja rodas sarežģījumi līguma izpildē, aktīvi jālemj par līguma turpināšanas iespējām un pieejamo instrumentu izmantošanu līguma izpildes nodrošināšanai.

⁴ Skat. https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-par-krievijas-iebrukumu-ukraina?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

⁵ Skat. <https://www.mfa.gov.lv/lv/ukraina-celojumu-bridinajumi>

⁶ Skat. <https://www.em.gov.lv/lv/informacija-uznemumiem-kara-ukraina-seku-mazinasanai>

⁷ Skat. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5ede348a-1c08-43af-a118-d1468eb458b1

⁸ Jarkina V., Niklase K. Nepārvarama vara kā pamats līguma izbeigšanai un nepieciešamie Civillikuma grozījumi. Jurista Vārds, 30.06.2020., Nr. 26 (1136), 17. - 21. lpp.

⁹ Skat. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5ede348a-1c08-43af-a118-d1468eb458b1

No faktiem un lietas apstākļiem kopumā pašvaldības dome secina, ka Līguma 4.5. un 4.6. punktā noteikto nosacījumu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos (attiecīgi līdz 2024. gada 23. janvārim un 23. jūlijam) ietekmē iepriekš minētās karadarbības apstākļi, kā arī ieviestās sankcijas, ko kopumā var atzīt par *force majeure*.

10. Juridiskajā literatūrā norādīts, ka līguma izpildes iespējamība galvenokārt ir atsevišķi vērtējams gadījums un katra situācija var atšķirties¹⁰, turklāt, tā kā likumā nav iespējams paredzēt tos apstākļus, kuriem iestājoties, līguma izpilde kļūst pārlietu aprūtināšanai sakarā ar apstākļu izmaiņām, kā arī nav iespējams konkrēti noteikt otras puses civiltiesiskos aizsardzības līdzekļus, tad Eiropas līgumtiesību principi (*Principles of European Contract Law*) paredz plašu un elastīgu pieeju problēmas risināšanā, nosakot, ka pusēm ir jāveic pārrunas un jāvienojas par līguma izmaiņām, ņemot vērā iestājušos jaunus apstākļus.¹¹

Iepriekš minētais ir iesnieguma pamatā, kādēļ Uzņēmējam nepieciešams papildu laiks, lai nodrošinātu Līguma saistību izpildi.

Atbilstoši Civillikuma 1. pantam tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. Civillikuma 1511. pants paredz, ka līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Līguma 5.8. punkts paredz, ka puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu [..]. Turklāt jāņem vērā, ka līgumsaistību izpildes ietvarā, ir izpildīti un tiek pildīti pārējie Līguma nosacījumi. Proti, ir uzcelta palīgēka (laboratorija), kurā notiek iekšējās apdares darbi, ir uzcelti noliktavas ēku pamati, un notiek metāla konstrukciju detaļu izgatavošanas process pie ražotāja, kā arī ir iegādātas augstas precizitātes iekārtas laboratorijai. Turklāt minētais atbilst BIS veiktajiem ierakstiem, ka pirmā (“Palīgēka. Noliktava 1”) un otrā (“Noliktava 2”) kārtā ir uzsākta 2023. gada 30. maijā. Vērtējot Uzņēmēja attieksmi saistības izpildē, vērā ņemams, ka atbilstoši Centrālās pārvaldes Grāmatvedības nodaļas sniegtajai informācijai, Uzņēmējs godprātīgi veic Līguma 2.5. un 4.5. punktā noteiktā pienākuma izpildi, t.i., Īpašuma pirkuma maksas kavējumu Uzņēmējam nav. Līdz ar to, konkrētajā gadījumā Līguma 5.6. punktā minētās atkāpšanās tiesības izmantošana no Pašvaldības puses nav samērīga.

Apkopojot iepriekš konstatētos apstākļus, kopsakarā ar normatīvo regulējumu, ir pamats piekrist izmaiņām Līguma 4.5. un 4.6. punkta nosacījumu izpildes termiņā un izdarīt attiecīgus grozījumus Līgumā. Cita starpā, ar Uzņēmēja ierosināto 12 mēnešu pagarinājumu, netiks mainīts Līguma vispārējais raksturs, savukārt attiecīgi grozītie Līguma izpildes termiņi iestāsies pirms projekta iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņa.

Pamatojoties uz Civillikuma 1. pantu un 1511. pantu, Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punktu, 10. panta pirmo daļu un 19., 21. punktu, kā arī Finanšu komitejas 17.01.2024. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Pagarināt starp Ādažu novada pašvaldību un SIA “Baltic Bearing Company-Riga” 2021. gada 30. jūnija Nomaksas pirkuma līguma Nr. 02-14.6/21/138:
 - 1.1. 4.5. punktā noteikto termiņu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no 2024. gada 23. janvāra (līdz 2025. gada 23. janvārim).

¹⁰ Jarkina V., Niklase K. Nepārvarama vara kā pamats līguma izbeigšanai un nepieciešamie Civillikuma grozījumi. Jurista Vārds, 30.06.2020., Nr. 26 (1136), 17. - 21. lpp.

¹¹ Kārklīns J. Apstākļu izmaiņu klauzula kā izņēmums no *pacta sunt servanda* principa. Pieejams: https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/tiesibas/Karklins.pdf; https://www.trans-lex.org/400200/_pecl/

- 1.2. 4.6. punktā noteikto termiņu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no 2024. gada 23. jūlija (līdz 2025. gada 23. jūlijam).
2. Centrālās pārvaldes Juridiskajai un iepirkumu nodaļai 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot parakstīšanai vienošanās projektu ar SIA "Baltic Bearing Company-Riga" par 1. punktā noteikto grozījumu veikšanu.
3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja

K. Miķelsone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU