

Rīcības plāna uzraudzība Ādažu pagastam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra							
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve							
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	P/A "CKS", TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Netika piešķirti līdzekļi.
	Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komercēteritoriju realizācijai	P/A "CKS"	2024.-2027.	Privātais finansējums	Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju sistēmas komercēteritoriju realizācijai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās	P/A "CKS", SIA "Ādažu ūdens", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Modernizēts siltuma sadales mezgls Attekas iela 43A.
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Cits finansējums Privātais finansējums	Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā, noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai. 2022.gadā iegādāta	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SIA "Firma L4" hidrauliskā ūdensapgādes

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					ūdens skalošanas kvalitātes mērīšanas iekārta.		tīklu modeļa izstrāde
	Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	SIA "Ādažu ūdens"	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā (turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas sistēmas attīstības projektiem).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	SIA "Ādažu ūdens"	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts būvprojekts. Iepirkums par Ādažu centra un Stapriņu ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu savienojuma izbūvi. Būvniecība 2024. gadā.
	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Cits finansējums	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA "Ādažu ūdens" investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA "Ādažu ūdens" izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pabeigts NAI jaudas palielināšanas projekts un tīklu izbūve līdz Katlapu ceļam.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.		
	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2026.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus.
	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	SIA "Ādažu ūdens"	2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Aicinājums veikt izmaiņas AP, nosakot, ka šis pasākums netiek plānots, savukārt jāparedz jauns pasākums par ūdenssaimniecības tīklus savienojuma izveidi ar Carnikavu.
U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana	P/A "CKS"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju un sakariem Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās – Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Ilķene, Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela) Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā.		
	Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A “CKS”	2024.-2027.	Cits finansējums	Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika plānots LKT risinājuma īstenošana tirgus laukumā.
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Uz šo brīdi trasēs modernizācija netiek plānota.
	Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Konceptuāla vienošanās pieslēgt Ādažu vidusskolu Ādažu centrālajai apkures sistēmai.
	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2021.	ES fondu finansējums Cits finansējums (SIA “Balteneko” SIA “Ādažu Namsaimnieks”)	Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā1.1.4.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	SIA "Balteneko"	2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.8. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts.
	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts.
	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS	SIA "Ādažu Namsaimnieks", P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							turpmākā izpēte un projekts.
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav aktuālu projektu. Bet esam atvērti, ja rodas iespējas.
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību							
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana							
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas	Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Attīstītas polderu teritorijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek turpināts projekts "SAM 511 projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa"". Uz sākts darbs pie jaunā plūdu projekta. Uz Vecštāles ceļa izveidots aizvars uz caurtekas.
	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu	APN, P/A "CKS"	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekts "SAM 511 projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)						1.daļa”” turpinās tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizēt termiņu, precizēt izmaksas.
	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārtā no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)	APN, P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam: <ul style="list-style-type: none"> jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Ierosinājums veikt izmaiņas AP: precizēt gadu.
	Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā	APN, P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	SAM 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1. Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve,	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					<p>Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā.</p> <p>2. Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā.</p> <p>3. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.</p> <p>4. Esošās koka rievienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.</p>		
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)	Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve	P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pārbūvēta caurteka.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās	P/A “CKS”	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai	P/A “CKS”, APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrādi.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo	P/A “CKS”	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai			ES fondu finansējums	izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.		Tika izstrādāta TS iepirkumam.
	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	P/A "CKS"	2023.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu priekšatlasei.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts VARAM tika sniegti priekšlikumi.
	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra							
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība							
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību	Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku teritorijā (Vecstāles ceļš, Putraimkalna ceļš, Ilķenes ceļš, Smilškalnu iela, Garciena ceļš, Stempju ceļš u.c.).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uztādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Kadagas ceļa norobežošana no gājēju celiņa posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uz Kanāla ielas ieviests ātrumu samazinošs risinājums.
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana	P/A "CKS", AM, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots Mežaparka ceļš (1,6 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā iela, Draudzības iela, Dadzīšu iela (1,5 milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas iela, Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu iela, Baltežera iela u.c, atjaunoti	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēji (180 m garumā) atjaunots posms no Gaujas ielas uz Krastupes pusi.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm. 2023.gadā pieņemts lēmums par Krastupes ielas atjaunošanu. Īstenots SAM 2.1.3.1. pasākuma "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts (īstenotas aktivitātes Krastupes ielas atjaunošanas projekta ietvaros).		
	Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunota Smilškalnu iela un Laveru ceļš u.c. Izstrādāts TP Vecstāles ceļa posma no Ilķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai un savienojumam ar Sējas novadu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pastāvīgs darbs. Veikta Vecstāles ceļa būvniecības iepirkums, noslēgts līgums.
	Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Bērzu, Skolas, Inču, Depo iela, Dārza, Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela, Austrumu iela, Kastaņu iela.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dārza iela, Gaujmalas iela, Lazdu iela, Kastaņu ielā dubultās virsmas apstrāde.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā, Baltežera ielā, Draudzības ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējuma trūkuma dēļ.
	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.1.3.4. Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"	P/A "CKS"	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un viedei draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Apstiprināts projekts un izsludināts iepirkums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālpārplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. 2022.gadā izbūvēts celiņš.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
RV3.2: Mobilitātes attīstība							
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei	P/A "CKS", TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikti pasākumi A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei. 2022 .gadā plānots uzsākt projektēšanu (LVC).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam LVC turpina projekta izpēti.
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	P/A "CKS"	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Pie ĀPII "Strautiņš" labiekārtota stāvvietā uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gadus.
	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" projekta ietvaros)	APN, P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums. ES finansējums	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31 teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu. Projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31" tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" ietvaros.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana	P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Labiekārtotas autobusu galapunktu Kadagā. 2021.gadā īstenots.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Novada teritorijā izveidoti mobilitātes punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie Sūkņu stacijas Baltezerā). 2022.gadā tika veikta SUMBAS projekta izpēte.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika iesniegts projekta pieteikums publiskās ārtelpas projektam, kura ietvaros plānots attīstīt arī mobilitātes punktu Ādažos
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	P/A "CKS", Sporta nodaļa	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Paplašināta stāvvietā pie Ādažu stadiona.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	P/A "CKS", APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pārplānota un paplašināta stāvvietā pie Ādažu vidusskolas.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta gājēju un veloceļu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceļņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostaļiem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Baltezerā ierīkots velo apkopes stends.
	Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana, infrastruktūras	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					ierīkošana), lai nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības iestādēm.		Pasākums tiek pildīts regulāri atbilstoši plānam.
	Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu novada ciemiem un pilsētām (Gaujas aizsargdambis).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika sarunas ar LVC par A1 šķērsojumu pie Muižas. Komitejā tika skatīts jautājums par nepieciešamajiem uzlabojumiem esošā aizsargdambja virsējās kārtas nostiprināšanai.
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	P/A "CKS", APN, TPN, attīstītāji	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze un izpēte; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Digitalizācija. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana	SAN, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums "Mobilitātes diena".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums "Mobilitātes diena".
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā							
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā							
U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). pludmale dzīvniekiem. Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas jaunas piekļūšanas vietas. Regulāri ūdens monitoringa dati.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vējupes pludmale papildināta ar sauļošanās soliēm. Ūdens monitoringa tiek veikts regulāri. Podnieku pludmalē uzlikta pārvietojamā WC un ģērbtuve. Tiek veiktas ūdens analīzes. Papildus WC izvietota arī

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							Alderos. Baltezerā labiekārtota laipa.
	Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Viss notiek atbilstoši plānam.
	Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana	P/A "CKS", TPN, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšanai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana	APN, TPN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Labiekārtotas publiskās pludmales (pie Vējupes) un 4 publiskās peldvietas: Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes Zīļu ielas galā, pie Dūņezera. Attīstīt jaunu peldvietu pie Mazā Baltezera – pie kanāla, Vējupes pludmali pie Krastupes ielas.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējuma trūkuma dēļ.
	Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide	P/A "CKS", APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izveidotas dabas takas (t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi, stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	APN, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota promenāde gar Vējupi.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
				Cits finansējums			
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)	APN, P/A “CKS”	2023.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fonu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika izsludināts projektēšanas un būvniecības iepirkums.
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	P/A “CKS”	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek izstrādāts publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns.
RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība							
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku "Piejūra" novada atpūtas un sporta aktivitātēs							
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana							
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde	SAN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu novada zīmols. Uzdevums tiks pabeigts 2023.gadā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Izstrādāts Ādažu novada zīmols. Uzdevums tika pabeigts 2023.gadā.
	Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai	SAN, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai (tīmekļa vietnes atjaunošana, izveidoti video materiāli u.c.). CNC speciālisti piedalījās gan jaunā ģerboņa, gan karoga izstrādē, sniedzot ieteikumus arī vizuālā tēla izstrādei un izmantošanai. 2023.gadā tiks pārmigrēta informācija no tīmekļvietnes adazi.lv uz Valsts kancelejas vienoto tīmekļvietnes platformu. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa "Radīts novadā", kur apkopoti Ādažu novadā strādājošie mājražotāji un amatnieki un to produkcija, tādējādi popularizējot novadnieku veikumu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu novada popularizēšanai izveidota jauna grafiskā identitāte. 2023.gadā darbu sāka jaunā novada tīmekļvietne, kas informāciju vieglāk ļauj uztvert arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Veidoti kampanju video par Goda novadnieku, Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa "Radīts novadā", kur apkopoti Ādažu novadā

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							strādājošie mājrāzotāji un amatnieki un to produkcija, tādējādi popularizējot novadnieku veikumu.
	Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu	SAN, Sporta nodaļa, CNC, ĀNKC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm un pasākumiem Ādažu novadā. 2022.gadā tīmekļa vietnē publicēta—e-grāmata “Ādaži – pagātnes dialogs ar tagadni” digitālā formātā (https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/05/Adazi_gramata_elektroniska_versija-2021.30.04..pdf).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izdoti tūrisma bukleti, ar kuriem tūrisma speciālisti piedalījās arī Balttour izstādē. Katru nedēļu apkopoti notikumi novadā un publiskoti, katru mēnesi avīzes beigās tiek publiskoti visi novada pasākumi. Facebook pie izceltā satura norādīti visi pasākumi novadā. ĀNKC regulāri gatavo publicitātes materiālus par kultūras norisēm novadā.
	Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdots Ādažu novada kalendārs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							Izdots Ādažu novada kalendārs.
	Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana	CNC, SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists). Ir izgatavots un tiek izplatīts shematiskais buklets “Ko redzēt Ādažu novadā?” latviešu un angļu valodā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izgatavots shematiskais buklets “Ko redzēt Ādažu novadā?” latviešu un angļu valodā. Materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm.
	Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	P/A “CKS”, ĀNKC, CNC, APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. ĀNKC piedalās satura veidošanā un apkalpošanā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā4.3.1.7. Ādažu pilsētas atpazīstamības sekmēšana un identitātes stiprināšana	SAN, ĀNKC	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Izveidojas skaidra Ādažu pilsētas identitāte. Pasākuma īstenošanā tiek iesaistītas vietējās biedrības un uzņēmēji.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā izstrādāta jauna Ādažu novada grafiskā identitāte, lai sekmētu novada atpazīstamību un stiprinātu novada tēlu. Organizēti Gaujas svētki Ādažos un Nēģu svētki Carnikavā, kas ir

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							zīmola svētki. ĀNKC regulāri sekmē Ādažu novada tēla atpazīstamību.
U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā	Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā	CNC, P/A "CKS", SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pēc vajadzības tiek atjaunotas zīmes.
	Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	CNC, SAN, ĀNKC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma "EXIT RĪGA ripo" maršruta izstrādē (atbildīgais – tūrisma speciālists). 2022./2023. gada rudenī un ziemā sadarbībā ar EXIT RĪGA radīti 2 pastaigu maršruti akcijas "Dabas aplī" ietvaros Kadagā, Garcēmā-Kalngalē.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika papildināti maršruti. Izveidotas tematiskās agrāk izveidoto maršrutu kartes. Sadarbībā ar Jāņa sēta tapusi Ādažu novada tūrisma karte. No 16. decembra līdz 30. aprīlim sadarbībā ar EXIT RĪGA norisinās pārgājienu cikls Pārgājienu cikls "DABAS APĻI" 16.12.22.-30.04.23, Ādažu novads prezentēja tematisku maršrutu "Piedzīvojums Kalngales-

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							Garciema kāpu lokā". Norisinājās Mobilās aplikācijas izstrāde (tiek apkopota aktuālā informācija).
	Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai	TPN, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas teritorijas dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek izstrādāts jaunais teritorijas plānojums.
	Ā4.3.2.4. Svītrots (26.04.2022.)						
	Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs	CNC, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Apzinātas sadarbības iespējas ar vēsturniekiem, kā arī VTA jaunā projekta izveidē nākotnē.
	Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. 2022. un 2023.gadā kopā ar EXIT RĪGA kolēģiem dalība tūrisma izstādē-gadatirgū "Rāmavas ievadfestivāls". Kopā ar tūrisma klastera iniciatīvu "Saviļņojošā Vidzeme" un EXIT RĪGA notika dalība 2023. gada starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū "Balttour". Tūrisma piedāvājums arī popularizēts XXVII Vispārējo latviešu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam starptautiskajās izstādēs/gadatirgos (8.-9.septembris Šauļu dienas 787; Balttour 2023) Mobilā TIC pasākumi (LABA DABA, Vasaras Ievadfestivāls Rāmavā). 2022.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Dziesmu un XVII Deju svētku laikā 3. jūlijā Svētku kvartālā Esplanādē sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju. Plānots katru gadu piedalīties vismaz vienā izstādē/ festivālā utt.		un 2023.gadā kopā ar EXIT RĪGA kolēģiem piedalījāties tūrisma izstādē-gadatirgū "Rāmavas ievadfestivāls". Kopā ar tūrisma klastera iniciatīvu "Saviļņojošā Vidzeme" un EXIT RĪGA notika dalība 2023. gada starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū "Balttour". Tūrisma piedāvājums arī popularizēts XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku laikā 3. jūlijā Svētku kvartālā Esplanādē sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju. Norisinājās Info diena gidēm (aprīlī Salaspils Botāniskajā dārzā), dalībnieki tika

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							informēti par tūrisma jaunumiem Ādažu novadā. Fokusgrupa "Kvalitatīva satura veidošana sociālajos tīklos" tīkās Pierīgas reģiona tūrisma nozares pārstāvji – Pierīgas tūrisma asociācija un tās biedru pašvaldību tūrisma speciālisti, uzņēmēji un vietējās rīcības grupas.
	Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide	CNC	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots un labiekārtots mobils tūrisma informācijas centru, kas vismaz 2 dienas var tikt izvietots vietās, kas nav visapmeklētākās tūrisma vietas Ādažu novda teritorijā, kas nav Carnikavas informācijas centra tuvumā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā4.3.2.8. Skaitītāja iegāde un izvietošana pie tūrisma piesaistēm	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Iegādāti pārvietojamie gājēju-velosipēdistu plūsmas skaitītāji. Skaitītāji izvietoti tūrisma piesaistēs monitoringam.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā4.3.2.9. Tūrisma pakalpojumu un informācijas sniedzēju kompetenču celšana vides un ilgtspējības jautājumos, svešvalodu, digitālo risināju jomā	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums	Vismaz reizi gadā nodrošināta iespēja svešvalodu apguvei (10 cilvēkiem gadā). Vismaz reizi gadā nodrošināta iespēja digitālo kompetenču	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gada oktobrī novadā norisinājās PIRMAIS

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					apguvei. Vismaz reizi gadā rīkota izglītojoša uzņēmēju tikšanās par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.		Ādažu novada tūrisma uzņēmēju saiets Rīgas ūdensapgādes vēsturiskajās telpās. Pasākumu apmeklēja ap 40 tūrisma pakalpojumu sniedzēju.
	Ā4.3.2.10. Tūrisma gidu apmācību organizēšana par Ādažu novada un novada apskates objektiem	CNC, biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija"	2023.-2027	Cits finansējums	Iesaiste Pierīgas gidu apmācībās, kuras organizē biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija".	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pierīgas tūrisma informācijas dienas pasākums notika 26.aprīlī Salaspils botāniskajā dārzā Tradīcija, kuras mērķis ir iepazīstināt ar jaunumiem tūrisma piedāvājumā Pierīgā. Apmeklēja ~50 dalībnieku IEGUVUMS: Gidi un grupu vadītāji iepazīstināti ar Ādažu novada tūrisma piedāvājumu, jaunumiem.
	Ā4.3.2.11. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnes	CNC	2025.	Pašvaldības finansējums	Atjaunota un funkcionāla Ādažu novada tūrisma tīmekļvietne.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	(www.turisms.adazi.lv) pilnveidošana			ES fondu finansējums			
	Ā4.3.2.12. Darījumu un pasākumu tūrisma attīstības veicināšana	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Darījumu un pasākumu tūrisms ietver kāzas, konferences, seminārus, svētkus u.tml. pasākumu rīkošanu Ādažu novadā. Plānots veicināt jaunas darījumu vai pasākumu vietas vai norises izveidei sadarbībā ar uzņēmējiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	CNC	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā. Tiek atdzīvinātas Nēģu vilciena tradīcijas (Jūra visu gadu projekta ietvaros), papildus objektu veidošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Zvejnieki izveidoja "Tūrisma taci Ādažu pagastā, CNC ir gatavs iesaistīties sadarbības projektos pakalpojuma reklamēšanā. Sadarbība ar uzņēmējiem par privāto tūrisma objektu veidošanu (konsultācijas, informatīvais atbalsts). Vērā ņemamu objektu izveide ir nepieciešama ES finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaiste, kā arī papildus pašvaldības finansējums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu novada tūrisma speciālisti Pierīgas tūrisma asociācijas pārstāvji Rīgas TIC (jūlijā). Sadarbībā ar EXIT Rīgu notika Notikuši 2 semināri/apmācības: 1) Apmācību seminārs "Zaļi domājam, digitāli rīkojamies" 2) Seminārs "Jaunas iespējas sadarbībai un digitālie risinājumi", 2023. gada 23. aprīlī notika dabas izziņas pārgājiens ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							pētnieku Uvi Suško maršrutā no Kalngales līdz Carnikavai pa dabas parka "Piejūra". 2023. gada 2023.gada 28. jūnijā norisinājās notika izziņošais pasākums "Meklējot lobēlijas Lilastē". Pārgājienos piedalījās ap 50 cilv. katrā pasākumā.
	Ā4.3.3.2. Pieredzējumus un izziņā balstītu piedāvājumu veidošana	CNC	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti pieredzējumus un izziņās balstīti tūrisma piedāvājumi.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā4.3.3.3. Vides izglītības pasākumu organizēšana	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Katru gadu organizēts vismaz 1 vides izglītības pasākums vietējiem iedzīvotājiem. 2023. gadā organizēti 2 pārgājieni ar dabas ekspertu U. Suško dabas parkā "Piejūra".	Ādažu Carnikavas	
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība							
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana							
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – ielu, publiskām būvēm pieguļošo teritoriju labiekārtojumi. Ciemos un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atjaunots krāsojums

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes, piloni, soliņi, suņu urnas.		Gaujas ielas soliem. Tiek veikta esošo elementu uzturēšana.
	Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	APN, TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu, tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Izveidots suņu apmācību laukums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vingrošanas iekārtas ierīkotas Pirmā ielā. SAAP Zibeņi izveidota disku golfa trase un suņu apmācības laukums.
	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	APN, P/A "CKS", TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks, Jaunparks). Meža dienu projekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir uzsākta Dailu skvēra attīstība (Laimes parks). Tika īstenots Meža dienu projekts. Uzsākta Ūdensrožu parka teritorijas attīstības plānošana.
	Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	P/A "CKS", ITN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts	APN, P/A "CKS"	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. 2023.gadā iesniegts pieteikums

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa.		CFLA publiskās ārtelpas projektam.
	Ā5.1.1.6. Dzeramā ūdens punktu izveidošana novadā.	SIA "Ādažu ūdens", APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti dzeramā ūdens punkti.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	APN, ĀVS, P/A "CKS"	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m ²). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izpildīts. Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)			ES fondu finansējums	deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.		
	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta ideja ietverta biedrības “Jūras Zeme” stratēģijā kā stratēģiskais projekts.
	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	P/A “CKS”, Bibliotēka, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā5.1.2.6. Projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros	APN, P/A “CKS”, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gada beigās iesniegts projekta pieteikums.
	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	IJN, APN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā uzsākts Life projekts Pirmā ielā 42A, Ādažos.
	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	ĀBVS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērotas skolas ēka	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts skiciu projekts.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					pārvietojamo konteineru vietā.		
	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, TPN, Kultūras iestādes	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā5.1.2.10. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā5.1.2.11. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes Ādažos	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS	2023.-2026.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde Ādažos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika iegādāta zeme jaunas skolas būvniecībai.
	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	APN, P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.		
	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFE Bauhousing Europe"	APN, P/A "CKS"	2021.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pirmās iela 42 un Pirmās ielas 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atjaunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kopsārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts uzsākts 2023.gada oktobrī.
	Ā5.1.3.3. Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošana, pielāgošana citām funkcijām	ĀNPP, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikti remontdarbi Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, pievilcīgākas darba vides un vide apmeklētājiem nodrošināšana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek diskutēts par to, ka ēkā nākotnē paredzēt jauniešu centru.
	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	ĀNKČ	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
				Cits finansējums	kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze.		Ādažu kultūras centra telpu un materiāli tehniskā bāze tiek atjaunota atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Jumta remonts virs mākslu skolas, kabinetu remonts, grīda tika atjaunota, skatuve uzlabota, zāles sienas tika nokrāsotas, izstāžu zāle un foajē tika atjaunota.
	Ā5.1.3.5. ĀNMS esošo telpu uzlabošana	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā vide. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā tika veikts remonts 4 klasēs. 2023.gadā veikts remonts 6 klasēs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā Ādažos veikts remonts 8 klasēs, Carnikavā 5. klasēs.
	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota ĀPII "Strautiņš" teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Lielos ceriņu izzāģēja. Gaisa

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					sanitāro sistēmu maiņa/atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.		kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2023.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa.
	Ā5.1.3.8. ĀPII "Strautiņš" telpu rekonstrukcija un modernizācija	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2021.-2024.	Pašvaldība ES fondu finansējums	No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. No vairākiem serveriem izveidots viens servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. ĀPII "Strautiņš" telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt izmaiņas AP, norādot, ka PII ir viena sistēma.
	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	P/A "CKS", APN, CNC	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.		
	Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	P/A "CKS", ĀVS, APN	2021.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika atjaunots ĀVS B korpus.
	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	ĀVS, Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skafītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenāžieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums.		
	Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	ĀNPP, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts No 01.01.2024 apsaimniekošanu veic PA "CKS".
	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	ĀNMS	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iekārtota mācību vide Carnikavā, Garā ielā 20.
	Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Tiem, kam ir nepieciešamība, patstāvīgi tiek piesaistīts atbalsta personāls (psihologs, logopēds).
	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	PII izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.17. Ādažu bibliotēkas telpu paplašināšana	Bibliotēka	2023.	Pašvaldības finansējums	Paplašinātas Ādažu bibliotēkas telpas ēkā Gaujas iela 27B, Ādažos.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Šķirotu atkritumu konteineru novietnes izvietotas visās blīvi apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veidu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.4.2. Šķirotu atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Cits finansējums	Visās apbūves teritorijās izvietoti šķirotu atkritumu konteineri.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tomēr konkrētā situācija un atkritumu apsaimniekošana s kultūra neļauj to īstenot visās vietās.
	Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes)	SAN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota kampaņa par atkritumu aiznešanu ("Ko atnes, to aiznes"). Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Pasaules dabas fondu īsteno kampaņa, Ādažu pagasta teritorijā izvietojot informatīvās zīmes "Ko atnes, to aiznes".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tas tiek darīts patstāvīgi. Piejūras dabas parkā Carnikavā un Ūdensrožu parkā Kadagā uzstādītas zīmes, kampaņu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības SAN publicē DAP materiālus.
	Ā5.1.4.4. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums	"LIFEBauhousingEurope" projekta ietvaros izbūvēts	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
				Pašvaldības finansējums	jauns šķiroto atkritumu laukums.		Pasākums tiks veikts Life projekta ietvaros. Šķiroto atkritumu laukums tiks veidots nākamajos gados.
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	Ā5.1.5.1. Baltezers kapsētas attīstība	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīta Baltezers kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezers kapsēta, izbūvēta krematorija, margs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapa vietu izvietojumam esošo kapa teritorijā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir izstrādāti 2 paskaidrojuma raksti, no kuriem vienā iekļauta kapa vietu paplašināšana un otra – esošo iepriekš nepabeigto aktivitāšu realizēšana (celmu aizvākšana, kapa vietu ierīkošana).
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana							
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.2.1.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.2.1.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekti. Pēc licenzētās makšķerēšanas ieviešanas	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezērā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Veikts ielaisto zivju monitorings.		
	Ā5.2.1.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzināta esošā situācija par zemes dzīlēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta IVN izstrāde, lai iegūtu atradnes pasi.
	Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. Tiek izstrādāts TP un veikts IVN (IVN jāizstrādā 2023.gadā).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta IVN izstrāde, lai iegūtu atradnes pasi.
	Ā5.2.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus	Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā makšķerēšana. Gaujā licencētā makšķerēšana ieviesta 2019.gadā (nākamajiem 3 gadiem ir iesniegts iesniegums).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Licencēšana ieviesta Gaujā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.3.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	P/A "CKS", TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dalība TPN sanāsmēs par ainavu teritoriju plānošanu.
	Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunoti mežu resursi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti un īstenoti pasākumi jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā. 2022.gadā notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā.
	Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība	P/A "CKS", TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novada teritorijā esošās degradētās teritorijas. 2022.gadā uzsākts process "Artibuss" ēku nojaukšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot, ka "Artibuss" ir pie Carnikavas pagasta teritorijas.
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija							
RV6.1: Energoefektivitāte							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNSHINE") īstenošana	APN, P/A "CKS"	2017.-2021.	Cits finansējums	Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomainīšana, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustīgu sensoru	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika ieviesta energopārvaldības sistēma. ĀNKC 2024.gadā uzsāks Skatītāju zāles energoefektīvas skatuves gaismu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai.		sistēmas uzstādīšanu
	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	P/A "CKS", ĀVS, KPII	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pirmās ielas 42A ēkas atjaunošanas projekta uzsākšana. C un B korpusa savienojamās daļas un B korpusa siltināšana, fasādes atjaunošana.
	Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	P/A "CKS", APN, iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek projektēta jauna PII Podniekos.
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā"	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas energodienas un citi pasākumi, lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par energoefektivitāti. Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Nerenovēto māju iedzīvotāji regulāri tiek informēti par

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. 2022.gadā tika īstenotas tikšanās ar pašvaldības iestādēm.		nepieciešamību ēku atjaunošanā.
	Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA "Ādažu ūdens" ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. 2023.gadā plānots ārpakalpojums sistēmas ieviešanai visā novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika ieviesta energopārvaldības sistēma.
	Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veikta inventarizācija. EKII projekts.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					pagastam. 2022.gadā tika veikts ielu apgaismojuma audits. Tiek īstenots projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".		
	Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos).	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.)	P/A "CKS", IJN, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem. 2022.gadā īstenoti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Nerenovēto māju iedzīvotāji regulāri tiek informēti par nepieciešamību ēku atjaunošanā.
RV6.2:	Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana						
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika nosiltināts ĀVS B korpus.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Nemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.		
	Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Plānots izvērtēt saules paneļu uzstādīšanas efektivitāti citos ūdenssaimniecības objektos pēc Carnikavas un Ādažu ūdenssaimniecību apvienošanas.
	Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.)	ĀNIEKRP darba grupa	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva.		
	Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko"	2026.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Ir pieņemts zināšanai, bet šobrīd tam nav ekonomiska pamata un iespēju.
	Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa, SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko"	2023.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO ₂ emisiju samazinājumu. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. CSS plānots pieslēgt Ādažu vidusskolu, domes ēku un jaunās pašvaldības izglītības iestādes, tā mazinot fosilā kurināma izmantošanu.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tika izstrādāts TEP. Tika veikta CSS izpēte, kā vairākas ēkas pieslēgt CSS, kas tiek darbināta ar AER. Ādažos jau visas katlu mājas darbojas uz AER

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko", Būvvalde	2021.-2027.	Cits finansējums	Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA "CKS" arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām (2022.gadā tika nodots viens siltummezgls). Gaujas 30 un Gaujas 33A savienot ar CSS.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Strādājam pie tā, lai pieslēgtu Ādažu vidusskolu, Domes ēku un Gaujas 16 pie CSS.
	Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.)	P/A "CKS", APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SIA "Ādažu ūdens" ierīkoja saules paneļus. Tika izstrādāts TEP AER veicināšanai.
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte							
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
				Cits finansējums	pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētās / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īsteno Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā "Rīgas Metropole" identificētos sadarbības projektus. 2022.-2023.gadā tika izstrādāts TEP. Veicināta un attīstīta mikromobilitātes punkta izveide Ādažos.		Tika uzsākts projekts Gaujas – Baltezers kanāla celiņa projekta projektēšana.
	Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk., velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu, pie jaunām izglītības iestādēm, Podniekos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots Gaujas – Baltezers kanāla celiņa projekts. Tika turpinātas sarunas ar LVC par A1 šķērsojumu pie Muižas.
	Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. 2022.gadā īstenots projekts Laivu ielā.		
	Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)	SAN, CNC, iestādes un struktūrvienības	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Nemot vērā, ka pašvaldība regulāri īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. EXIT Rīga, Zaļie Vilcieni, lielā mēroga kampaņām un projektiem ir nepieciešami partneri un papildus finansējums.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Popularizēti ĀdažiVelo pasākumus, publicējam informāciju par pārgājieniem, dabai draudzīgu dzīvesveidu, Mobilitātes dienas materiāli un pasākumu publiskošana.
	Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.)	SIA "Ādažu ūdens"	2024.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	SIA "Ādažu ūdens" dūņas varētu ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna ražošanas vienību sabiedriskā vai cita transporta vajadzībām Ādažu novadā	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra							
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana	SIA "Ādažu ūdens"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)			ES fondu finansējums Cits finansējums	indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.		Uzsākts darbs aglomerācijas izvērtēšanai.
	Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.)	SIA "Ādažu ūdens", Būvvalde	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistru uztur CKS. Pēc apvienošanas to turpinās CKS.
	Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.)	P/A "CKS", APN, TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika izstrādāts TEP AER. Tiek plānots jaunais plūdu projekts. 2023.gada beigās iesniegts projekts publiskās ārtelpas projektam. Info tiek ņemta no LVĢMC datu bāzes.
	Ā6.4.1.4. Svītrots (23.02.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gatavojoties jaunajam plūdu projektam, tiek vērtēta meliorācijas sistēma novadā. I caurteka ierīkota – Lielstapriņu un Maztapriņu ielas krustojumā.
	Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. Tiek īstenots projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek gatavots pieteikums jaunajam plūdu projektam. Tiek īstenots plūdu projekts.
	Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas mazina siltuma salu	APN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	veidošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)			ES fondu finansējums Cits finansējums	nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. 2022.gadā tika iestādīti 12 koki gar Vējupi.		2023.gada beigās iesniegts projekts publiskās ārtelpas projektam. Tika uzsākta Dailu skvēra (Laimes parks) ierīkošana.
	Ā6.4.1.8. Lietus notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana	PA-“CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Īstenojot projektus, tiks veicināta ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošana.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana							
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2)	ĀNIEKRP darba grupa	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk: <ul style="list-style-type: none"> • Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas. 	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pašvaldībā tiek nodrošināta iespēja pieteikties atbalstam energoefektivitātes pasākumu dokumentācijas izstrādei, 2023.g. atbalsts nodrošināts par 7272,25 EUR.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					<ul style="list-style-type: none"> Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai. Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c. <p>Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzlikt pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām.</p>		
	Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.)	Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija							
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību	Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās	APN, P/A "CKS"	2020.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru ceļš) un "Jaunkūlas". Veikta šo projektu pēcuzaudzība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika turpinātas sarunas pie Jaunkūlu industriālās teritorijas attīstībai. Muižas iepas projektam un Eimuru projektam iesniegtas pēcuzaudzības atskaites par energoefektivitāt i.
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei	SAN, APN, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē www.adazunovads.lv , sadaļā "Novads" / "Uzņēmējdarbība".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aktivitātes tiek īstenotas regulāri. Regulāri publicēta informācija par biznesa inkubatoriem, organizēts Jauno uzņēmēju konkurss, pašvaldības vadība regulāri apmeklē Uzņēmēju brokastis, regulāri publicētas izsoles.
	Ā7.1.2.2. Svītrots (26.04.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā7.1.2.3. RPR un VARAM projekta "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" īstenošana	APN	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots RPR un VARAM projekta "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" īstenošana, kas tiek īstenots jauno uzņēmēju konkursa ietvaros.		Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Projekts ir apstiprināts, 2024.gadā tiks uzsākts.
	Ā7.1.2.4. Aktivitātes tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes palielināšanai	CNC, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Piesaistītas investīcijas tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes paaugstināšanai.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Konsultējās uzņēmējus tūrisma attīstības jomā, ar tūrisma asociāciju (VTA, PAT, ENTER Gauja) pārstāvjiem tūrisma uzņēmējiem bija iespējams satikties un dalību projektos pārrunāt pirmajā Ādažu novada tūrisma uzņēmēju saieta laikā.
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus	Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	APN, kapitālsabiedrības, Sporta nodaļa	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades / kopstrādes telpu (projektu) radīšanu	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	P/A "CKS", APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā7.1.4.2. Konceptijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	P/A "CKS", APN, Būvvalde	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā7.1.4.3. Kopstrādes, koprades telpu attīstīšana Ādažos	APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ādažu novada teritorijā tiek veicināta kopstrādes un koprades telpu izveidošana, t.sk., Pirmā ielā 42A, Ādažos.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (III kārtā, 2.posms)	SIA "Ādažu ūdens", ANP	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (SIA "Ādažu ūdens") Valsts finansējums (AM)	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km ³ dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Saistībā ar jaudas palielināšanu plānota Eiropas struktūrfondu piesaiste dūņu pārstrādei, ierosinājums veikt izmaiņas AP, izsakot pasākuma nosaukumu šādā redakcijā "Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1.2. posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							enerģijas ieguvei (III kārtā, 2.posms)” un izpildes rādītājus izteikt šādā redakcijā “Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 850 kW ³ dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.”.
	Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana	SAN, P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta informatīvā kampaņa par videi draudzīgām tehnoloģijām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Informatīvā kampaņa par Goda novadnieku, par deklarēšanos novadā, par dabas aizsardzību – zīriņi novadā, drošība uz ūdens, aicinājums iesaistīties teritorijas plānošanā, par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanā, sveču darbnīcas Ukrainas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							atbalstam, īsteno savas idejas ar pašvaldības atbalstu – par iniciatīvu projektiem, par sociālās palīdzības pabalstiem.
	Ā7.1.5.5. Svītrots (26.04.2022.)						
	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	SIA “Ādažu ūdens”	2021.-2022.	Cits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”) ES fondu finansējums	Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus	Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana (saistīts ar pasākumu Nr. Ā7.1.2.3.)	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem. Sākot ar 2022.gadu Ādažu novada Jauno uzņēmēju konkursā pieteikumu varēs iesniegt arī Carnikavas pagasta iedzīvotāji.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā iesniegti 5 pieteikumi, atbalstīts un līgums noslēgts ar vienu.
	Ā7.1.6.2. Svītrots (23.02.2022.)						
RV7.2: Pētniecības attīstīšana							
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību							
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā	IJN, ĀVS, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu pagastā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākta gatavošanās Interreg projektiem (Ūdensrožu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							projekts). ĀVS ir uzsākti Zinātniski pētnieciskie darbi mācību procesa ietvaros par dažādām tēmām. Pieejamā finansējuma ietvaros tiek īstenots arī citās izglītības iestādēs.
	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	IJN, ĀVS, APN, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība							
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība							
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāra izpildi mācību procesa ietvaros. Pieejamā finansējuma ietvaros tiek īstenots izglītības iestādēs – PII

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							“Sigulī”, Carnikavas pamatskola, Ādažu vidusskola
	Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnu dārzu un skolu izveide	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti brīvdabas bērnu dārzi un skolas.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts lēmums par šāda projekta realizāciju.
	Ā8.1.1.3. Ādažu ģimnāzijas izveide	IJN, ĀVS	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažos tiek izveidota Ādažu ģimnāzija.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā8.1.1.4. Izglītības iestāžu organizētie pasākumi vecākiem	Izglītības iestādes	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas veicina vecāku plašāku, aktīvāku iesaisti bērnu izglītībā, skolas pasākumos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiks īstenots caur kopīgiem pasākumiem, “Vecāku dienas”, apmācības programma “Ceļvedis pusaudžu audzināšanā.
	Ā8.1.1.5. Rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā” īstenošana	IJN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi, kas noteikti rīcības programmā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbilstoši pieejamajam finansējumam, tiek veiktas aktivitātes prevencijas jomā. Šobrīd tiek izstrādāta aptauja izglītības iestāžu atbalsta personālam.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām	IJN	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārbauda no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālā pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
	Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" projekta īstenošana Ādažu novadā	IJN	2024.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā īstenots SAM 4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" projekts. Projekta ietvaros pašvaldība iegādājas privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu uzraudzības pakalpojumus (abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi), veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvaru un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma. Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitēi u.c.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības	IJN, vadība	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)			Cits finansējums	Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.		
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai	ĀBVS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Līdzfinansējums novadā deklarētajiem bērniem licencētu programmu apgūšanai visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma palielināšana līdz 150 eur mēnesī. Iespēja iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties skolas bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30 audzēkņu gadā). Iedzīvotāju deklarēšanās Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku gadā).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Alternatīvas izglītības iestādes	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izglītības iestādes izvēles iespēja.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības	IJN, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	nodrošināšanai novadā visiem bērniem				nodrošināšanai novadā visiem bērniem.		
	Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnodārzu izveidē	IJN, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnodārzu izveidē.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Aicinājums veikt grozījumus AP, precizējot pasākuma īstenošanas termiņu.
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība							
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenota starpdisciplināra sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot izglītības pēctecību.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā8.2.1.2. "Mākslas studijas" izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izveidota Mākslas studija. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot daudzpusīgu radošo attīstību.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam	ĀBJSS	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti kritēriji sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam.	Ādažu	
	Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana)	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas (futbols, riteņbraukšana).	Ādažu	

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu.	Ādažu	
	Ā8.2.1.7. Izglītības programmas "Mūsdienu ritmi" izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2022.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Programmu apgūst 24 izglītojamie.
	Ā8.2.1.8. Izglītības programmas "Muzikālais teātris" izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2025.-2026.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, daudzveidots piedāvājums atbilstoši pieprasījumam.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2026.-2027.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, nodrošinot izglītības pēctecību.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās	ĀNMS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts konkurētspējīgs profesionālās ievirzes programmas piedāvājums.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Profesionāls pedagoģiskais sastāvs un iespēja rotēt nodrošina kvalitatīvu IP realizāciju abos mācību punktos.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā8.2.1.11. ĀNMS dalība Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā	ĀNMS	2023.-2024.	Cits finansējums	Dalība Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursos Mūzikas un Dejas nozarē ietvaros izsludinātajā atklātu konkursu mērķprogrammā "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" un "Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana", nodrošinot mūzikas un dejas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Plānots turpināt VKKF dalību 2024. gadā. 2023. gada saņemts finansējums Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā saņemts finansējums Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā ĀNMS realizēts 51 koncerts, 9 izstādes, kā arī 18 cita veida pasākumi (meistarklases, Labo darbu nedēļa, u.c.) ĀNMS izglītojamie piedalījušies 22 citu rīkotajos pasākumos.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana	ĀNMS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodibinātas jaunas tradīcijas, stiprinot lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jaunas tradīcijas: ZSV labdarības pasākums. Absolventu koncerts. Tradicionālo pasākumu realizācija abos mācību punktos.
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā Mākslas nodaļas izglītojamie piedalījās 21 konkursā (265 iesūtīti darbi) ar 30 laureātiem un 34 atzinībām. Mūzikas nodaļas izglītojamie piedalījās 31 konkursā un 3 festivālos. Iegūtas godalgas: 10 pirmās vietas; 25 otrās vietas; 26 trešās vietas; 11 atzinības raksti un 1 diploms (kā 4. vieta). 28 dejas nodaļas izglītojamie piedalījušies ar 10 grupu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							priekšnesumiem 3 starptautiskos un vienā Valsts konkursā un guvuši godalgotas vietas: vienu grand Grand Prix, vienu I vietu, divas II vietas, četras III vietas.
	Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju izkopšanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītojamie apmeklēja konsultācijas un fakultatīvās nodarbības kompozīcijā, ģitāras spēle, dziedāšanā un Etnoansablī.
	Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas nometnes un radošās darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gada vasarā tika organizēta kamerorķestra nometne, dejas meistarklase Ādažos un mākslas plenērs Carnikavā.
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti festivāli – konkursi, nodrošinot radošo platformu audzēkņu mākslinieciskajai un muzikālajai izpaušmei, kā arī	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā organizēts konkurss

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					popularizējot skolas tēlu un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos, Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā Ādažos).		Skaņuraksti Ādažos ar 80 dalībniekiem, Gaujas mozaīka Ādažos ar 289 darbiem no 39 skolām un festivāls Solis laikā ar 200 dalībniekiem.
	Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums (VKKF)	Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti jomu speciālisti.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā Gaujas mozaīka Ādažos laureātu apbalvošanā tika piesaistīti Agris Daniļevičs, Miks Dukurs, Dairis Bertāns, Kārlis Sabulis, Māris Sprindžuks, Matias Jansons. Izlaidumā ar savu muzikālo pieredzi dalījās skolas absolventi, Eiropas atlatas dalībnieki – Luīze Vītola, Elviss Patriks Pētersons.
	Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi, dažādojot skolas un novada radošo dzīvi (2022.gadā – ideju izstrāde, 2023.gadā – koncepcijas izstrāde un finansējuma	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā izstrādāta koncepcija Vispārējo

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					meklēšana, 2024.gadā – realizācija.).		klavieru konkursa realizācijai Carnikavā un Deju konkursa realizācijai Ādažos 2024.gadā.
RV8.3: Interesešu izglītības īstenošana							
U8.3.1: Attīstīt interesešu / neformālo izglītību	Ā8.3.1.1. Interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek vērtēts pieprasījums Daudzveidīgs jomu piedāvājums ĀVS.
	Ā8.3.1.2. Interesešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzlabota interesešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādes veic kārtējos remontus mācību vides uzlabošanai.
	Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta esošā situācija par maksas interesešu izglītības pakalpojumu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Esošās situācijas izvērtējums ļauj novērtēt interesešu pulciņu piedāvājuma paplašināšanu un pilnveidošanu.
	Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināts informatīvais un metodiskais	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem				atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem.		
	Ā8.3.1.5. Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā	IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Mobilā darba ar jaunatni attīstība Ādažu novadā, veicinot jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā, tostarp jauniešu iesaiste kopējās tikšanās vietās izveidē.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.3.1.6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	IJN	2016.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Tika īstenotas projektā paredzētās aktivitātes Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā. Nodrošināta Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.	Ādažu Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	Ā8.3.2.1. "Zaļās" domāšanas veicināšana	Izglītības iestādes, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Skolās un PII regulāri notiek "zaļās" domāšanas pasākumi. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots projekts "Cik maksā daba?". Tika īstenots meža dienu projekts. Par "zaļo" domāšanu tiek runāts daudzos projektos. ĀVS tiek īstenots caur

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							dažādām aktivitātēm un regulāro darbību
RV8.4: Mūziklītas, neformālās un tālākizglītības sekmēšana							
U8.4.1: Plānot un ieviest mūziklītas kursus	Ā8.4.1.1. Mūziklītas projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošana	IJN	2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūziklītas iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	IJN, SAN, APN	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikts, kāda veida mūziklītas aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, u.c.). Tiek publicēti Izglītības un jaunatnes nodaļai interesējošie jautājumi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Aptauja tika īstenota arī 2023.gadā.
	Ā8.4.1.3. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem	IJN	2024.-2027.	Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes neformālās izglītības apguvei, t.sk., latviešu valodas apguvei.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aktivitātes tiks īstenotas pieejamā finansējuma ietvaros
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veidota mācību jomu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							koordinatoru atbalsts un pilnveide darbam ar pedagogiem.
	Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām	IJN, SAN	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS noslēgts sadarbības līgums ar BA "Turība". Tiek veiktas apmācības izglītības iestādēs.
	Ā8.4.3.2. Jauniešu tikšanos organizēšana ar Ādažu novada uzņēmējiem	IJN, Izglītības iestādes	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Lai veicinātu sadarbību, jauniešiem izpratni par uzņēmējdarbību, organizētas jauniešu tikšanās ar Ādažu novada uzņēmējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana	IJN, Izglītības iestādes, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana	IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
				Cits finansējums			2023. gadā nodarbināti 92 bērni un jaunieši.
	Ā8.4.5.2. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana	IJN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, "Ēnu dienas", ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri, ĀVS ir izveidots karjeras interešu izglītības novirziens.
	Ā8.4.5.3. Jauniešu sadarbība ar uzņēmējiem	IJN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas sekmē jauniešu sadarbību ar uzņēmējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība							
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā							
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi visiem klientiem pēc nepieciešamības.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Sociālais dienests	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem Dienas aprūpes centra ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.1.1.3. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide	Sociālais dienests, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem. 2022.gadā tika organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem.		
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacelāji, citi palīgīdzekļi)	P/A "CKS", Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā9.1.2.2. Pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošana Ādažu novadā	Sociālais dienests, APN	2023.-2026.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Tiek īstenots Atvēršanas un noturības mehānisma pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izsludināta mērķgrupas personu pieteikšanās atbalstam.
	Ā9.1.2.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pielāgošana, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem	CNC, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Paplašinātas tūrisma infrastruktūras piekļuves iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenēm.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus							
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē							
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts projekts lietus kanalizācijas sistēmas izbūvei.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu.
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Medicīnas iekāru iegāde realizēta gada finanšu resursu ietvaros. Remontdarbu projekta realizācija netika veikta 2023.gadā. Noslēgts līgums ar CFLA par ES Atvēršanas un noturības mehānisma (AF) plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros apstiprinātā projekta “Ilgspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA “Ādažu slimnīca”” īstenošanu. Projekta īstenošanai attiecināmās izmaksas ir plānotas EUR 140'499,79, no kurām AF finansējums būs EUR 112'220 un Sabiedrības daļa – EUR 28'279,79 (bez PVN). Projekta ietvaros paredzēts, bez projektēšanas darbiem, veikt ambulatorās daļas 1. un 2. stāva ventilācijas izbūvi un divu pacēlāju

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem. Projekta norise plānota no līguma ar CFLA noslēgšanas brīža līdz pilnīgai aktivitāšu īstenošanai, vai ne vēlāk kā līdz 01.06.2026. 2024.gadā plānoti ir projektēšanas, saskaņošanas darbi un iepirkumu procedūras iekārtu iegādes un būvniecības līgumu slēgšanai.
	Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Nomainītas operācijas lampas dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu.
	Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu	Izpildīts. Nomainīts operāciju galds dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
				slimnīca” un/vai PPP)			
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem	PSIA “Ādažu slimnīca”	2023.-2027.	Cits finansējums (PPP)	Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību pacientiem saņemt ķīmijterapijas pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu.
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu	Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums	PSIA “Ādažu slimnīca”	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca” līdzekļi un/vai PPP)	Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide, .sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novada teritorijā. Speciālistu piesaiste, valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma slēgšana.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu.
U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi	Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm	PSIA “Ādažu slimnīca”	2021.-2022.	Valsts finansējums	Izpildīts. Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam, kā arī darba vietu izveide, jaunākās medicīniskās pieredzes izmantošanas iespēja.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm	PSIA “Ādažu slimnīca”	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca”)	Jaunas apmeklētājiem ērtas un pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt ātrāku pakalpojumu. Uzņēmuma logo tika izveidots 2020.gadā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība							
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība							
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	Sporta nodaļa	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi (piem., disku golfs). Āra treniņieru izvietošana Ādažu stadiona teritorijā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidota disku golfa trase.
	Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos	Sporta nodaļa	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek apzinātas iespējamās izbūves vietas. Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru "ZIBENI"							
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana							
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols).	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana	Sporta nodaļa	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Noteikti prioritārie sporta veidi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana							
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai,	Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību	Sporta nodaļa	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	2021.gadā tika izstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai				sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. 2023.gadā SN ir vēl precizēti atbilstoši jaunajam Pašvaldību likumam.		
	Ā10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizēti sporta pasākumi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā10.3.2.2. Aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošana	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ik gadu organizēts vismaz viens aktīvā dzīvesveida pasākums vietējiem iedzīvotājiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizētas peldēt apmācības. Peldētapmācības nodrošina privātpersonas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība							
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība							
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	ĀNKC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Regulāri tiek nodrošināti augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi: <ul style="list-style-type: none"> • Populāru mūzikas grupu koncerti. • Klasiskās kameramūzikas koncerti. • Profesionālu teātru viesizrādes. • Dabas koncerti un izrādes. 	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek nodrošināti augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					<ul style="list-style-type: none"> Mākslas plenēri un performances. Starpžanru un eksperimentāli projekti. Gaujas svētki. Gadskārtu svētki. Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā.		
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana							
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos							
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un prezentēšana			Cits finansējums	un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpēti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. Izpētes rezultātu prezentēšana.		Izpēti no sadarbības partneriem agrāk iegūtie materiāli. Turpinās sadarbība ar vietējiem vēsturniekiem un interesentiem – novadpētniekiem.
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Apzināti, zinātniski izpēti novada militārā mantojuma objekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izpēti ar militāro mantojumu saistītie dokumenti, izpētes rezultāti tika prezentēti tematiskajā pārgājienā par militāro tēmu no Mežgarciema līdz Carnikavai. Tika sāktas sarunas par sadarbību un pasākumu rīkošanu ar vairākiem interesentiem un zinātniekiem (I. Upmali, E. Krieviņu utt.).
U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātus, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot	Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā CNC norisinājās

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas				pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas.		vairāk kā 40 pasākumu. 1) 1991. gada barikāžu piemiņas pasākums. 2) Gaujmalā tika dedzināts Barikāžu ugunskurs un cilvēki tika aicināti dalīties atmiņās par Barikāžu laiku. 3) norisinājās ierakumu sveču darbnīca Ukrainas karavīru atbalstam. 4) Valentīndienas radošā meistardarbnīca. 5) sveču darbnīca Ukrainas atbalstam. 6) Elīnas Strodes izstāde "Cita Dimensija". 7) Izstāde "Dedzīgā aizraušanās". 8 Ierakumu sveču darbnīca. 9) "Sērs un putni koka galos". 10) Ikgadējā vietējās Mākslas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							skolas Pavasara izstāde. 11) Tikšanās ar iedzīvotājiem par Tūrisma un rekreācijas stratēģijas virzību. 12) Sarunu pasākums "Gaujas stāsti: SUP ekspedīcija no Zobola līdz Carnikavai". 13) Lieldienu pasākums. 14) Ziemas – pavasara sezonas ierakumu sveču darbnīca Ukrainas atbalstam. 15) Baltā Galdauta svētki un novadnieku goda apbalvošana. 16) Elīnas Geusāres izstādes "Dabas pieskāriens". 17) Ikgadējais Muzeja nakts pasākums "Uz radošā vilņa: no vecā top jauns". 18) Interaktīvā saruna par lībiešiem ar Ligitu Beitīņu, Turaidas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							muzejrezervāta pētnieci. 19) Bērnu Andeles – mandeles radošais pasākums un tirdziņš “Mazais meistars”. 20) Saruna ar vēsturnieku, Latvijas Kara muzeja vadītāja vietnieku. Dr.hist., Juris Ciganovu, izstādes “Visaptverošā valsts aizsardzība” atklāšana. 21) Izstādē “Visaptveroša valsts aizsardzība” noslēdzās Okupācijas dienai veltītais pārgājiens pa Carnikavas pagasta teritoriju. 22) Lielais ielīgošanas pasākums. 23) “Nemākslinieki” mandalu izstāde. 24) “Mājas kafejnīcu” festivāla ietvaros izvietoja

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							<p>“Koivemundes Gardumi”.</p> <p>25) Izstādes “Nemāklinieki” ietvaros notika Mandalu zīmēšanas meistarklase.</p> <p>26) Prezentēta Elīnas Gusāres izstāde “Dabas pieskāriens”.</p> <p>27) Nēģu tača maketa būvniecībā kopā ar vietējiem zvejniekiem.</p> <p>28) Nēģu svētku ietvaros tika piedāvātas vairākas ar nēģu ķeršanas, cepšanas un popularizēšanas pasākumiem saistītās aktivitātes. meistarklasē.</p> <p>29) “Gaujas grāmatzīmes” fotogrāfes Ilzes Oses un dzejnieka Aivara Krūkliņa kopīgi veidotās izstādes atklāšana.</p> <p>30) Atklāts Ilzes Oses, Aivara Krūkliņa Rasas Ontužānes, kā arī vietējā blogera un</p>

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							rakstnieka Gundara Kravaļa kopīgi veidotos kalendārus "Carnikava Brīnumzeme 2024" un "Gaujas gleznas 2024". 31) Viesojās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. 32 Notika otrā interaktīvā saruna par lībiešu tēmu "Gaujas lībiešiem pa pēdām". 33) Izstādes "Gaujas Grāmatzīmes" ietvaros notika dzejas grāmatas "Vēstījums par ķēniņu Zālamanu" atklāšana. 34) Pasākums autobusa brauciens – ekskursija "Brauciens pa varoņu zemi". 35) Patriotisku piespraužu darināšana. 36) Atklāta Carnikavas TLMS

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							<p>“Auseklītis” rokdarbu izstāde. 37) Ziemassvētku meistarklašu cikls. 38) Ziemas adīšanas meistarklase “Cimdu valnīšu adīšanas meistarklase. 39) Ādažu novada fotokonkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums. 40) Ziemassvētku cikla darbnīca par Bezatkritumu dzīvesveidu jeb “Zero Waste” tēmu. 41) Iespējams baudīti Ziemassvētku fotostūrīti. Carnikavas Novadpētniecības centrs saņēma apbalvojumu par mūsu Ziemassvētku dekorācijām kategorijā “Kultūras, sporta un izglītības iestādes”.</p>

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							Saņēmām pirmo vietu Ādažu novada kultūras iestāžu vidū.
U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – vērtījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – vērtījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – vērtījumi novadniekiem. 2022. – 2023.gadā plānots uzsākt darbu Satversmes tēva Fēliksa Cielēna piemiņas iemūžināšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Resursu trūkuma dēļ.
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izziņoša satura norādes	Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izziņoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek apzināts materiāls info plākšņu izveidei. Kapu vietas apsektas ikdienā un valsts svētku brīžos. 14. jūnijā noorganizēts atceres brīdis Baltežera kapos.
	Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots un Ādažu centrā uzstādīts piemineklis (vides objekts) Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Resursu trūkuma dēļ.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Labiekārtots un popularizēts valsts nozīmes vēstures pieminekļis – piemiņas vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot izzinoša satura materiālu sabiedrības informēšanai. Baltā Krusta piemiņas vietas labiekārtošanu pārcelt uz 2023.gadu. Popularizēšana (ekskursijas, publikācijas) notiek pastāvīgi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika konsultācijas ar Okupācijas muzeja kolēģiem. Projekts netika realizēts resursu trūkuma dēļ.
	Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana	ĀPII “Strautiņš”, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota un publiskota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veidota 40 gadu jubilejas gadagrāmata.
	Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana	Sporta nodaļa, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par novada sporta vēsturi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā11.3.6.4. Pasākumu rīkošana novada kultūrvēsturisko mantojuma izziņai	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēts vismaz 1 kultūrvēsturiskās izziņas pasākums vietējiem iedzīvotājiem katru gadu. 2023. gadā organizēts viens pārgājiens ar vēsturnieku Aivaru Jakoviču no Baltezera līdz Ādažiem, iepazīstot Baltezera baznīcu, vēsturisko Baltezera sūkņu staciju, Alderu muižu, Podnieku mājas un bijušo Ādažu pagastmāju.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gada laikā CNC teritorijā vairāk kā 40 tematiskie pasākumi un aktivitāte, kā arī sarunas un diskusijas. Oktobrī Spītējot laikpārkļiem, pārgājiens “Ceļojums no Baltezera uz Ādažiem” kopā ar Aivaru Jakoviču pulcēja gandrīz 60 dalībniekus.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							Jūlijā notika pārgājiens ar Jāni Zariņu, 2 pārgājieni – dabas ekspedīcijas ar Uvi Suško u.c. CNC notika izglītojošais pasākums par ornitoloģijas jautājumiem ar Latvijas dabas Pētnieci Marinu Šilinu un Ukrainas ornitologu.
	Ā11.3.6.5. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai, tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gada laikā CNC teritorijā vairāk kā 40 tematiskie pasākumi un aktivitāte, kā arī sarunas un diskusijas. Oktobrī Spītējot laikapstākļiem, pārgājiens “Ceļojums no Baltezera uz Ādažiem” kopā ar Aivaru Jakoviču pulcēja gandrīz 60 dalībniekus. Jūlijā notika pārgājiens ar Jāni Zariņu, 2 pārgājieni – dabas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							ekspedīcijas ar Uvi Suško u.c. CNC notika izglītojošais pasākums par ornitoloģijas jautājumiem ar Latvijas dabas Pētnieci Marinu Šilinu un Ukrainas ornitologu.
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība							
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana							
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana	IJN, Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm; braukšanas izdevumu izglītojamajiem un senioriem segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm no dažādām sociālajām grupām; iespēja daudzbērnu ģimenēm	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atlaides profesionālās ievirzes izglītības programmās un skolēnu ēdināšanā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					apmeklēt pašvaldības organizētus maksas pasākumus ar atlaidēm).		
	Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās veicināšana. aktivitātes	IJN, Sociālais dienests, Pensionāru padome	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas darbības pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek organizēts, gan mācību procesa ietvaros, gan interešu izglītības ietvaros. Radošās darbnīcas tiek veidotas tematiski projektu vai iestāžu svētku laikā.
	Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana	IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākumi, kuros var piedalīties vecāki, piemēram, Vecāku dienas vai ekskursijas klašu ietvaros.
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana	Izglītības iestādes, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas veselības stundas pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolas un vidusskolās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek mācību procesa ietvaros, paralēli tika īstenoti dažādu tēmu izklāsti.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm	Izglītības iestādes, IJN, APN, CNC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iniciatīvu projektu ietvaros un veselības projekta ietvaros tika īstenotas aktivitātes ģimenēm.
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā", 9.2.4.2/16/I/001)	APN, pašvaldības iestādes	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2023.gadā īstenoti 173 pasākumi.
	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" ietvaros	APN, pašvaldības iestādes	2024.-2029.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	SAM 4.1.2. "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”.		
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana							
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.1.2. Sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm ar bērniem	Sociālais dienests	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ģimenēm ar bērniem tiek sniegta sociālā palīdzība un atbalsts.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.1.3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas pasākumu īstenošana	Izglītības iestādes	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs tiek īstenoti pasākumi, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu. Sabiedrība tiek izglītota par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un to nozīmīgumu. Pedagogu kompetences stiprināšana darbā ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, papildinot zināšanas par agrīnu risku atpazīšanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS tiek organizēts regulāri, īpaši ņemot vērā “risku” ģimene.
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar ierobežotām iespējām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta individuāla pieeja (pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana			Cits finansējums	invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti.		
	Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskās un emocionālās integritātes mazināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana							
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	ITN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video novērošanas kameras Kadagas ciemā, Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt Ādažu centru.	Ādažu	
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	ĀNPP	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību, savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējums pārcelts iestādes pamatfunkciju nodrošināšanai.
	Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti un novadīti semināri par drošību novada iedzīvotājiem, uzticības radīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējums pārcelts iestādes pamatfunkciju nodrošināšanai.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība							
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde							
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana	TPN, Vadība, Būvvalde, P/A "CKS", JIN	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu noteikšanai. Izpildīts. Pilsētas statuss piešķirts 01.07.2022.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana	TPN, Vadība, Būvvalde, APN, P/A "CKS", JIN	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Pārskatītas noteiktas Ādažu novada teritorijas robežas. Ierosinājumu par robežu pārskatīšanu pie Ropažu novada gatavo Ropažu novada pašvaldība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes.
	Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	TPN, APN, Būvvalde	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes.
	Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	JIN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav bijusi nepieciešamība.
	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	TPN, Būvvalde, APN, P/A "CKS"	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunikāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.		
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Stratēģija tiek īstenota.
	Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam	Grāmatvedība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāns, veikta tā pārskatu izstrāde.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt grozījumus AP, izņemot šādu pasākumu no AP.
	Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas paredz apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņu, apgaismes sistēmas vadības attīstība u.tml. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot pasākuma īstenošanas laiku – uz 2026.gadu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					plāna izpildi. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).		
	Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika darbs darba grupās par publisko ūdeņu apsaimniekošanu.
	Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Par ūdeņu apsaimniekošanu domā darba grupa. mežu izmantošanu nosaka augstāki normatīvie akti, pašvaldībai atsevišķi nebūtu jāizstrādā. Ieteikums veikt grozījumus AP, izņemt mežus no šī punkta.
	Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu pasākumu programma.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							Saistībā ar dambju attīstību tiek veikta plānošana.
	Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija	APN, TPN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aktualizācija veikta 2023.gada 23.novembrī.
	Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	TPN, APN, iestādes, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Nav bijusi nepieciešamība. 2023.gadā tika izstrādāta PA "CKS" stratēģija.
	Ā13.1.2.12. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde	NĪNo, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti Ādažu novada mežu inventarizācijas plāni.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikts patstāvīgs darbs atbilstoši nepieciešamībai. Mežu inventarizācijas plāni tiek izstrādāti tiem NĪ, kuru zeme konkrētajā gadā tiek uzmērīta.
	Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde	P/A "CKS", NĪNo	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plāns.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							P/A "CKS" struktūrās ir vides speciālisti, NĪNo plāna izstrādē būs atbalsta funkcija.
	Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde	TPN, P/A "CKS", APN, Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā, vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākts Ainavu plāns un Transporta plāns.
	Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību	Grāmatvedība	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību, palielinot NĪN atlaides piemērošanas periodu personām, kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību 2023.gadā nav veiktas nekādas speciālas izmaiņas noteikumos.
	Ā13.1.2.17. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezers kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde	TPN	2024.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Gaujas – Baltezers kanāla attīstības telpiskā koncepcija.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde	TPN, P/A "CKS", APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta mobilitātes plāns vai Ādažu novada teritorijai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija	P/A "CKS", TPN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas plāns, t.sk., veikts esošās situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					apsaimniekošanas pasākumi un plānoto izmantošana.		
	Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde	P/A "CKS", TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam Ādažu novadam, kurā tiks sniegta informācija par esošo situāciju konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde	CNC, P/A "CKS", TPN	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāns visai Ādažu novada teritorijai. Nepieciešams papildus finansējums, sadarbības plāns ar privātajiem investoriem, kā arī valsts organizatoriem – Dabas parks Piejūra, Rīgas meži, Latvijas valsts meži utt.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CNC izstrādāja tūrisma attīstības plānu.
	Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija	APN	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk., izskatot jautājumus par dabiskās buferzonas izveidi vai atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dokuments ietverts kā daļa no Ainavu plāna.
	Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde	P/A "CKS"	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek izstrādāts transporta tematiskais plāns. Ierosinājums veikt grozījumus AP, kā

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							atbildīgos norādot arī TPN.
	Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde	TPN, P/A "CKS"	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības plāns visam Ādažu novadam, konkretizējot dabas vērtības, kas būtu jāsauglabā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek izstrādāts ainavu tematiskais plāns.
	Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokonceptijas aktualizācija / izstrāde	APN	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada velokonceptija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dokuments būs daļa no transporta tematiskā plāna.
	Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Sociālais dienests	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Sporta nodaļa	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	2023.gadā izstrādāta un apstiprināta Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija 2023. – 2027.gadam.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada izglītības attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Izstrādāta Ādažu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam
	Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde	APN	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu	APN, P/A "CKS", ĀNIEKRP	2022.-2024.	ES fondu finansējums	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā". Ēkām Pirmā ielā 42A un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika veikta Pirmās ielas 42A

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	izmantošana Ādažu novadā” izstrāde Nr. 03LV000671X				Pirmā ielā 42 veikta tehniskā apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. Īstenots EUCF programmas projekts.		tehniskā apsekošana.
	Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam	CNC	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāta vidējtermiņa Ādažu novada tūrisma attīstības stratēģija. 2022.gadā bija izstrādes procesā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Stratēģijas izstrādes procesā norisinājās vairākas tikšanās ar novada iedzīvotājiem un kolēģiem.
	Ā13.1.2.33. Komunikācijas plāna izstrāde tūrisma pakalpojumu eksportspējas veicināšanai	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts uz ārvalstu tirgu vērsts komunikācijas plāns.	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām	Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi	APN, TPN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Darbieku kapacitātes trūkuma dēļ pasākums pārcelts uz 2024.gadu.
	Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”	P/A “CKS”, TPN	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt grozījumus AP, izņemot PA “CKS” no atbildīgo personu saraksta.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos							
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana	SAN, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizētas 10 aptaujas, 20 publiskās apspriešanas, 24 sanāksmes, t.sk., 2023.gadā tika veikta iedzīvotāju aptaujas par Gaujas – Baltezera kanāla projektu, par publiskās ārtelpas projektu, par AP uzraudzību, par ĀNMS Carnikavas punkta publisko ārtelpu u.c.
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā	PA "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums Valsts finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu infrastruktūras jomā: Alderu ielas infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un velo ceļiņa izbūve, apgaismojuma izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš no Murjāņiem	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).		
	Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos	APN, PA “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām mobilitātes jautājumos: sabiedriskais transports, velotransporta lietošana, mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana, vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide, veloceļu savienojumi, dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezersa stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot iespējas to savienot ar Alderu ceļa izbauktuvi, Garkalnes pārbauktuve.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav bijis aktuāls jautājums
	Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos	APN, PA “CKS”, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo maršrutu izstrādē, velo maršrutu marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas savienojumu plānošanā un integrēšanā. Finansējuma trūkums velo ceļa izbūvei.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veiktas sarunas ar Rīgu par veloceļa Rīga – Carnikava projekta trasi.
	Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība	TPN, P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Cits finansējums	Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR un Satiksmes ministriju īstenots “Park & Ride” koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu infrastruktūras attīstība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam RPR sanāksmju laikā tika diskutēts par “Park & Ride

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos	TPN, P/A "CKS", CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas, jūra, rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA "Rīgas ūdens" teritorijas izmantošana), rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga izstrāde u.c. Vērienīgo ūdens infrastruktūru projektu izstrādei ir nepieciešams piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.6. Projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" (Exit Rīga) īstenošana	CNC	2021.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcīgāk arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					<p>marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde. Tūrisma centrs aktīvi strādā, iesaistoties tūrisma attīstības projektos, jaunā klastera projektu realizēšanai būs nepieciešams papildus finansējums.</p>		
	Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība	APN	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidota un iedzīvināta pašvaldību sadarbības platforma, kas ietver gan nacionāla, gan starptautiska mēroga jautājumu koordinētu attīstību un interešu pārstāvniecību, gan	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					vietējas nozīmes jautājumu koordinēšanu un kopīgu projektu attīstību.		
	Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā	ĀNPP	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. Droša vide.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde Lielajam Baltezeram, licencētā zveja, īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti, Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" izmantošana, Piejūras dabas parka apsaimniekošana. Meža joslu saglabāšana un audzēšana kā dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai. Dabas parka "Piejūra", mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsāktas sarunas par Ūdensrožu parka attīstību un aizsardzību.
	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ūdenssaimniecības, komunālo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu u.c. jomās.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sekmīga sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ropažu novada Garkalnes pagastu par Baltežera kapiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Patstāvīga sadarbība kapu jomā.
	Ā14.1.1.14. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
	Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta pasākumu organizēšana, sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu sporta būvju izveide u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām izglītības jomā (kopīgu pirmsskolas izglītības iestāžu izveide u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieredzes apmaiņa par izglītības attīstības novadā, pārņemot labāko praksi.
	Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā	ĀNKC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā (pasākumu kalendāru salāgošana, koncertu un izrāžu rīkošana, kopīgu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀNKC regulāri sadarbojas ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					piedāvājumu gatavošana u.c.). ĀNKC regulāri sadarbojas ar producentiem koncertu, izrāžu grafika plānošanā.		producentiem un pasākumu organizatoriem.
	Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Apmaiņas pieredzes braucieni sadarbības veicināšanai.
	Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā	PSIA “Ādažu slimnīca”	2021.-2027.	Cits finansējums	Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma pakalpojumi.	Ādažu	
	Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos	APN, PA “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība konkurētspējas jautājumos, vienotas Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde, iekļaušanās TEN-T transporta tīkla, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 01.12.2023. konferencē notika Rīgas metropoles konference. Notika sarunas ar LVC par A1 šķērsojumu pie Muižas.
	Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, sadraudzības attiecību stiprināšana, pieredzes apmaiņa, kopprojektu ieceru sagatavošana. Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai. Sadarbība ar Slobožanskas pašvaldību (Ukrainā).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek sadarbība ar sadarbības pašvaldībām ārvalstīs. 2023.gadā Horvātijas pašvaldība uzrunāja Ādažu pašvaldību sadarbības

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							uzņēmējdarbības attīstības projektā.
	Ā14.1.1.22. Sadarbība dabas bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos	APN, CNC, PA "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Īstenots sadarbības projekts bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos Latvijā un Igaunijā (Interreg programmas Igaunijas – Latvijas projektu programmā 3. un 4. prioritātē).	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību	APN, TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem, uzņēmējiem saistībā ar industriālo teritoriju attīstību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Komunikācija notiek regulāri.
	Ā14.1.2.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	JIN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika darbs saistībā ar ceļu pārņemšanu. Ierosinājums veikt grozījumus AP, kā atbildīgos norādot NĪNo. Pagarināts Zemes nomas līgums ar A.B. par PII Strautiņš nomu.
	Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem	IJN, APN, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestāžu veiktas aktivitātes karjeras dienu ietvaros.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					iespēju atrast darbu novada teritorijā.		
	Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā	ĀVS, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.2.6. Kuģtīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība	PA "CKS"	2024.-2027.	Cits finansējums	Izskatītas iespējas atjaunot kuģtīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem	PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Autobusu un vilcienu kustību laiki ir saskaņoti, nodrošinot, ka tie papildina viens otru. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. PA "CKS" nodrošina piekritīgās teritorijas uzturēšanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. PA "CKS" nodrošina piekritīgās teritorijas uzturēšanu.
	Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu	SAN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu. Tas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							tiek darīts dažādos informācijas avotos.
	Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	PA "CKS"	2021.-2027.	Cits finansējums	Attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek izsniegti tehniskie noteikumi, tiek organizētas Tehniskās komisijas darba grupas.
	Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezers un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezers Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.)	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezers un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezers Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pasākumu realizēšana sadarbībā ar Baltezers Sūkņu stacijas vēstures ekspozīcijas turētājiem.
	Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs)	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekts netiek realizēts resursu un birokrātisku šķēršļu, kā arī ģeopolitiskās situācijas dēļ.
	Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde	APN, TPN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek izstrādāta Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģija.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.2.14. Grantu programmas "(Ie)dvesmo" īstenošana Ādažu novadā	APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS "SEB Banka" organizētajā grantu programmā "(Ie)dvesmo", palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā	APN	2022.-2027.	Cits finansējums	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējuma trūkuma dēļ.
	Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana	CNC	2027.	Cits finansējums	Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Īpašumtiesības pieder citai organizācijai, kuras darbību mēs nespējam ietekmēt.
	Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem	ITN, P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Bezmaksas WiFi pašvaldības iestādēs, publiskās pludmalēs.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai	P/A "CKS", kapitālsabiedrības	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.2.19. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" īstenošanu Ādažu novada teritorijā	NĪN, APN	2023.-2026.	Cits finansējums	Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdzu 60.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pieņemti lēmumi, apstiprināti SN, notika saziņa ar Altum un potenciālajiem sadarbības partneriem.
	Ā14.1.2.21. Sadarbība ar SIA "Rīgas meži"	P/A "CKS", APN, NĪN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sadarbība ar SIA "Rīgas meži" meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas, meža rekreatīvās vērtības paaugstināšanas, vadošo sugu un meža biotopu un tiem raksturīgo sugu daudzveidības saglabāšanas, efektīvu vides izglītības programmu īstenošanas, zaļo teritoriju pieejamības uzlabošanas sabiedrībai jautājumos. Izveidots dūņu poligons. Tiek sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana un ES Zaļā kursa mērķu īstenošana.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. Ierosinājums veikt precizējumu AP, precizējot Nekustamo īpašumu nodaļas sāsinājumu.
	Ā14.1.2.22. Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma jomā	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma informācijas pieejamības veicināšanai, veidojot tūrisma informācijas	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar uzņēmējiem tika

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					punktus (stendi, tūrisma materiāli) uzņēmumos.		izveidoti vairāki info punkti ar tūrisma materiālu pieejamību (Carnikavas informācijas centrs, Kalngalē ELVI veikalā, Carnikavā kafejnīcā "Maza Upe", Ādažos veikalā UTT., Carnikavas Novadpētniecības centrā paplašināts info punkts. Punkti (kastītes) ir izvietotas uz ēku fasādēm, tāpēc tūrisma informācija ir pieejama visu diennakti.
	Ā14.1.2.23. Sadarbība ar uzņēmējiem jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai Kadagā	APN, Dzīvokļu komisija, NĪN	2023.-2026.	Cits finansējums	Sadarbība ar uzņēmējiem ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" īstenošanai Ādažu novada teritorijā. Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 izbūvētas daudzdzīvokļu mājas 60 dzīvokļiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekts saistīts ar pasākumu "Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" īstenošanu Ādažu novada teritorijā". Pie

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							AP aktualizācijas ieteikums apvienot. Ierosinājums veikt precizējumu AP, precizējot Nekustamo īpašumu nodaļas saīsinājumu.
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas valsts ceļi"	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	TPN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veiktas sarunas ar LVC.
	Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā	PA "CKS"	2021.-2027.	Valsts finansējums	Notiek regulāra saziņa par nepieciešamajiem uzlabojumiem uz ceļiem un ielām, kas pieder valstij, bet atrodas Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek patstāvīgi. Ielas tiek uzturētas.
	Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ropažu novada domi.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izveidots savienojums zem A1 tilta.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve	P/A "CKS"	2027.	Cits finansējums	Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar autoceļu A2.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.3.7. AUGMENTED CCAM projekta īstenošana	APN	2022.-2025.	Cits finansējums	Projekta ietvaros papildinātā veidā virtuālā un fiziskā vidē, t.sk., Ādažu pilsētā, notiks dažādu autonomās mobilitātes risinājumu novērtēšana. Tiks rasti ieteikumi fiziskās un digitālās infrastruktūras (autoceļi, sakaru līdzekļi, datu apstrādes iekārtas un algoritmu sistēmas) uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt plaša mēroga autonomās mobilitātes ieviešanu. Projekts tiek īstenots 13 valstīs un tajā piedalās 27 partneri.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana	P/A "CKS", AM ¹	2024.-2025.	Cits finansējums	Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Ilķenes ceļam (8,8 km).	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana	AM	2021.-2027.	Cits finansējums	2022.gadā atjaunots Mežaparka ceļš.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	AM ²	2023.-2027.	Cits finansējums	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

¹ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

² Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	P/A "CKS", AM ³	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)	Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana	APN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Informācijas apkopošana no uzņēmējiem saistībā ar nekustamiem īpašuma pieprasījumiem no LIAA.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.6.2. Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Info dienu organizēšana, informācijas apkopošana, informatīvs atbalsts uzņēmējiem.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.6.3. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
	Ā14.1.6.4. Sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā	APN	2023.-2027.	Cits finansējums	Notiek sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji"	APN, vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji", pasākumā "Uzņēmēju brokastis" un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība"	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Latvijas	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

³ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Pašvaldību savienība” un apvienību “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. Dalība MK noteikumu izstrādē.		
	Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole”	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība”	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar asociācijām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām	Sporta nodaļa, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta federācijām: “Latvijas Sporta cīņas federācija”, “Latvijas Džudo federācija”, “Latvijas Orientēšanās federācija”, “Latvijas Volejbola federācija”, Latvijas Vieglatlētikas savienību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā	Izglītības iestādes, IJN, ĀNKČ, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. ĀNKČ regulāri piedāvā pasākumus bērniem un ģimenēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieejamā finanšu resursu ietvaros. Vairāki pasākumi tiek organizēti ar NVO līdzdalību.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā. 2022.gadā noasfaltētas BMX trases virāžas. 2023.gadā uzbūvēt starta kalna uzbrauktuve.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	IJN, Izglītības iestādes	2022.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana	APN	2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Sadarbībā ar nodibinājuma “Imants Ziedoņa fonds “Viegli”” uz Ādažu vidusskolas ēkas dienvidu fasādes sienas (sporta centra lietošanā esošās ēkas daļā) izveidots sienas gleznojums “Radi”, kas ir viens no pieciem lielformāta darbiem, kurus 2022.gadā nodibinājums “Viegli” īsteno sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”, realizējot projektu “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments”.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks”	ANP, CNC	2023.-2026.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika saņemts apstiprinājums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites. Interreg Est-Lat programmas projekts.		
	Ā14.1.7.13. Dalība biedrības "Baltijas krasti" vides izglītības kampaņā "Cik maksā daba?"	APN, P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2023.	Valsts finansējums	Dalība kampaņā "Cik maksā daba?", ko organizē biedrība "Baltijas krasti" sadarbībā ar nodibinājumu "Eko forums". Kampaņas, jeb projekta mērķis ir informēt un izglīt	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tika īstenotas visas plānotās aktivitātes.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					sabiedrību, un tajā skaitā arī informēt pašvaldību teritoriju plānotājus par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, praksē izmantojot ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtējuma materiālus un rīkus. Projekta laikā Ādažu novadā tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1) Pašvaldības pārstāvju dalība seminārā par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un ekosistēmu pakalpojumu koncepta pielietošanu praksē; 2) Izglītojošas ekspedīcijas dabā skolēniem; 3) Izglītojošas ekspedīcijas dabā vietējiem iedzīvotājiem; 4) Izglītojošas spēles pilsētas / novada svētkos.		
	Ā14.1.7.14. Spānijas Jauniešu asociāciju federācijas Eiropas mobilitātei projekta īstenošana (CERV programmas projekts "YOUTH and democracy: empowering Europe's next generation")	APN	2022.-2023.	Cits finansējums	Sadarbībā ar Spānijas Jauniešu asociāciju federāciju Eiropas mobilitātei īstenot projektu "YOUTH and democracy: empowering Europe's next generation" pašvaldību tīklu veicināšanas uzsaukumā "Networks of Towns".	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā projekts tika apstiprināts. Aktivitātes tiks īstenotas arī 2024.gadā Ierosinājums pie AP aktualizācijas veikt grozījumus termiņos.
	Ā14.1.7.15. Nīderlandes asociācijas "Vereniging Regio	APN	2024.-2027.	Cits finansējums	Sadarbībā ar Nīderlandes asociāciju "Vereniging Regio Water" un sadarbības	Ādažu Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	Water” projekta “EuroPolders” īstenošana			pašvaldības finansējums	partneriem no 23 ES valstīm īstenot projektu Eiropas Savienības programmas Interreg Europe 2021-2027 ietvaros.		
	Ā14.1.7.16. Erasmus+ projekta “Flock of Ideas” īstenošana	IJN, APN	2023.-2024.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Sadarbībā ar Latvijas radošo sacensību platformu “Tandeems” un Igaunijas “think tank” DD foundation īstenots Erasmus+ projekts “Flock of Ideas”, kura ietvaros tiks veidota saikne starp jauniešiem un pašvaldībām, kā arī veicināta vietējo iedzīvotāju un jauno profesionāļu digitālās prasmes. Projekta ietvaros tiks rīkotas 5 ideju sacensības par pilsētvidi, katrā no tām ievācot 10-50 jauno profesionāļu radītas idejas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieņemts domes lēmums par dalību projektā. Projekts tiek īstenots.
	Ā14.1.7.17. Sadarbība ar biedrību “Sudrablais”	CKS	2023.-2024.	Cits finansējums	Sadarbībā ar biedrību “Sudrablais” veicināt dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas darbus Gaujā, Ādažu novada teritorijā, veikt daļēja sakritušo koku izvākšanu, ūdensaugu daļēju plaušanu, atkritumu izvākšanu un Gaujas gultnes iridnāšanu.		Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Biedrība 2023.gadā veica Gaujas tīrīšanu Ilķenē. Ierosinājums veikt grozījumus AP, norādot īstenošanas vietu.
	Ā14.1.7.18. Sadarbība ar biedrību “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība”	CNC	2023.-2027.	Cits finansējums pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums, lai īstenotu 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” ietvaros īstenojamo reģionālā	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					sadarbības tīkla projektu, kā arī citas aktivitātes, t.sk., izstrādāti ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti.		
	Ā14.1.7.19. Sadarbība ar NVO tūrisma jomā	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrībām "Pierīgas tūrisma asociācija", "Vidzemes tūrisma asociācija", Latvijas Lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs" u.c. tūrisma nozares organizācijām. Piesaistītas investīcijas tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes paaugstināšanai un kvalitātes palielināšanai. Izveidoti vairāki ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ar PAT 2023. gad laikā tika īstenotas vairākas aktivitātes: 1) Viens kopīgs projekts (Pārgājienu cikls "Dabas aplī"), 2) Info diena, 3) Kopīgs tūrisma informācijas materiāls, 4) Apmācību seminārs tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 5) Tikšanās fokusgrupa "Kvalitatīva satura veidošana sociālajos tīklos" ietvaros, 6) Dalība starptautiskajās izstādēs/gadatīros, 7) Mobilās aplikācijas izstrāde, 8) Vidzemes Tūrisma Asociācijas Kopsapulce un Valdes sēde, 9) Dalība pirmajā

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							Ādažu novadā tūrisma uzņēmēju saietā, 10) Vidzemes Tūrisma konference Ādažu novadā, 11) Drukātā velo maršruta karte 5 valodās.
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	P/A "CKS", Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	2021.-2025.	Valsts finansējums	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pagaidu depo ir izveidots Ādažos.
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu	Ā14.1.9.1. Sadarbība projekta "Atjaunīgās enerģijas koplietošana enerģijas kopienās" īstenošanā	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Projekta mērķis – pilnveidot projektā iesaistīto reģionu attīstības politikas instrumentus, lai sekmētu energokopienu darbības principu ieviešanu un pilnveidošanu, nodrošinot aktīvāku energokopienu dalību enerģijas tirgū – ražojot, patērējot, koplietojot, pārdodot un uzkrājot elektroenerģiju, kā arī iesaistoties tīkla elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās. Projekta aktivitāšu pamatā tiks nodrošināta teritoriālā sadarbība starp partnervalstīm un dalīšanās ar labās prakses piemēriem iedzīvotāju energokopienų izveidē vietējās teritorijas attīstības veidošanai un	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dalība RPR sanāksmēs.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					klimate pārmaiņu mazināšanai.		
	Ā14.1.9.2. Sadarbība projekta "SECON: Regionl Policies to Support Social Economy and Social Entrepreneurship" īstenošanā	VRG, APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums	Projekta mērķis – veicināt ES reģionu pieredzes, lai uzlabotu poliikas plānošanu un īstenošanu sociālās ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Projekta ietvaros tiek veikti pieredzes apmaiņas braucieni, dalīšanās ar labās prakses piemēriem, labās prakses pārņemšana, ieviesti uzlabojumi savā reģionā.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenotas projekta aktivitātes.
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	IJN, Izglītības iestādes, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augstskolu "Turība".	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS ir sadarbības līgumi ar LU, RSU, RTU, BA "Turība", LPSA.
	Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūzizglītības aktivitāšu atbalstam	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ieviesti mūzizglītības kursi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta projektu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							izvērtēšana un dalības iespējas.
	Ā14.1.10.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā. Īstenoti sadarbības projekti izglītības jomā. Īstenots Erasmus+ akreditācijas process ĀVS. ĀVS līdzdarbojas Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā un skolā izveidots Eurodesk informācijas punkts. Projekta "INCLUSION MAKES FRIENDSHIPS" ("Iekļaušana veido draudzības") īstenošana, kura mērķi ir: skolu vadības grupu sadraudzība, iekļaujoša skolas vide sākumskolas un pamatskolas posmā, Latvijas un Islandes izglītības sistēmas iepazīšana. Erasmus+ projekta "Children of a Green World" īstenošana (Projekta pamatmērķi: 1) vide un cīņa pret klimata pārmaiņām; 2) kopīgas vērtības un skolēnu pilsoniskās līdzdalības attīstība; 3) Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma, tradīciju un vides jautājumu popularizēšana, stiprinot sadarbību ar partneriem no	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					citām valstīm (Čehija, Turcija, Grieķija, Spānija)).		
	Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā	ĀVS	2022.-2027.	Cits finansējums	ĀVS sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS ir ieviesta mācību programmā kā obligāts priekšmets. Interese izglītība arī tiek īstenota.
	Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā	ĀVS, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības projekti un pasākumi izglītības jomas attīstībai un izglītības kvalitātes uzlabošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.7. Projekta – iniciatīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana	Vadība	2022.-2023.	Cits finansējums	Īstenots pilotprojekts – iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”, kura mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiķu Eiropas mēroga tīklu, lai vietējo sabiedrību informētu par Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana	ĀVS	2022.-2023.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnieot šādas mobilitātes:	Ādaži	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek turpināts, projekta noslēgums 31.05.2024. 31.08.2024. Ierosinājums veikt AP grozījumus,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.		precizējot pasākuma beigu termiņu.
	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros	APN, PA "CKS"	2023.-2026.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas "EuroVértice", turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA "Carnikavas Komunālserviss" darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotos pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.	Ādaži	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta pieteikums tika iesniegts 2023.gadā, vēl tiek vērtēts.
	Ā14.1.10.10. Itālijas pašvaldības Magliano Alpi projekta par energokopienām īstenošana	APN	2024.-2025.	Cits finansējums pašvaldības finansējums	Sadarbībā ar Itālijas pašvaldību Magliano Alpi un sadarbības partneriem no Latvijas īstenot projektu Eiropas Savienības programmas Citizens, Equality, Rights and Values ietvaros.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.10.11. Projekta "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošana	ĀVS	2023.-2024.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Sadarbībā ar IZM īstenots projekts "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs", kura ietvaros plānots piegādāt	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					Ādažu novadam 125 līdz 128 portatīvos datorus, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kuri mācās vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās.		
	Ā14.1.10.12. Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekta īstenošana	ĀNMS	2024.-2025.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Īstenots Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekts. Tā ietvaros plānotās aktivitātes jauniešiem dos iespēju padziļināti apgūt digitālās prasmes un zināšanas neformālās izglītības ceļā, piedaloties neformālās mācībās, meistarklasēs un apmeklējot dažādus uzņēmumus, iepazīstot dizaina profesijas iespējas Latvijā un ārpus tās.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā14.1.10.13. Sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanā	IJN	2022.-2024.	Cits finansējums pašvaldības finansējums	Programma paredzēta bērniem vecumā 4-7 gadi ar uzvedības problēmām. Speciālistu komanda vienlaicīgi atsevišķās grupās strādās gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem. Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbalstu saņēmuši 10 bērni un viņu ģimenes.
	Ā14.1.10.14. Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie	IJN	2023.	ES fondu finansējums	Ādažu novadā tiek īstenots Izglītības un zinātnes	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” īstenošana				ministrijas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas piedāvājumu realizēt projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) par pilotēšanu Projektā izstrādātām neformālās izglītības programmām: 1) “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” 7 (septiņi) moduļi, 2) “Manu personīgo finanšu plānošana” 6 (seši) moduļi. Projekta īstenošana pilnveidos iedzīvotāju profesionālās kompetences, iegūtās zināšanas spēš pielietot praksē, kā arī motivēs arī turpmāk piedalīties kursos un apmācībās.		Projekta ietvaros 29 novadnieki ieguva un pilnveidoja digitālās prasmes.
	Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana	APN	2024.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Sadarbībā ar Horvātijas pašvaldībām Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta īstenojot projektu “Talantu izmantošana sarūkošās pilsētās” Eiropas Savienības programmas Eiropas pilsētu iniciatīva ietvaros, lai pārbaudītu jaunus risinājumus talantu	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. 2023.gadā tika iesniegts projekta pieteikums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					noturēšanai un piesaistīšanai vietējai teritorijai.		
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā							
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā							
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Vērtēšanas komisija	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. 2023. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības izmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu kopsummā par 7272.25 EUR.
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	Vērtēšanas komisija	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. 2023. gadā pašvaldības finanšu atbalsts izmantots kopsummā par 5990.15 EUR slēgtu sadzīves atkritumu konteineru novietņu izbūvei
	Ā15.1.1.3. Konkursa "Sakopta vide Ādažu novadā" īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss "Sakopta vide Ādažu novadā". Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.	Ādažu Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. Konkursā 9 dalībnieki. Iesniegti pieteikumi konkursam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							<p> kategorijā “Sakoptākais īpašums”- 8 īpašumi, kategorijā “Sakopta biznesa vide”- 1 īpašums.</p>
	<p>Ā15.1.1.4. Konkursa noformējums” “Ziemassvētku īstenošana</p>	<p>Vērtēšanas komisija, APN</p>	<p>2021.-2027.</p>	<p>Pašvaldības finansējums</p>	<p>Īstenots konkurss “Ziemassvētku noformējums”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.</p>	<p>Ādažu Carnikavas</p>	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Konkursā 15 dalībnieki. Iesniegti pieteikumi konkursam kategorijā “privātās un daudzdzīvokļu ēkas”- 11 īpašumi, kategorija “Kultūras, sporta un izglītības iestādes”- 2 īpašumi, kategorijā “Pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas”- 2 īpašumi.</p>
	<p>Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai</p>	<p>TPN</p>	<p>2023.-2027.</p>	<p>Pašvaldības finansējums</p>	<p>Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai. Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši</p>	<p>Ādažu</p>	<p>Pasākums nav izpildīts Ieteikums veikt AP grozījumus, precizējot atbildīgo – uz APN.</p>

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm.		
U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli", īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta konkursā piedalījās 24 projektu idejas.
	Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	Sociālais dienests	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	APN, Sociālais dienests, ĀNKC, IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.	Ādaži, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenoti 4 iniciatīvu projekti, kurus administrē APN.
	Ā15.1.2.5. Projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošana	Sociālais dienests	2022.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Īstenota daļa projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" sociālā darba metodikas "Sociālais darbs kopienā" aprobācijas pilotprojektā, kurā iesaistīts vecākais kopienas sociālais darbinieks.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzņemta budžetēšana	Vērtēšanas komisija	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzņemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā	SAD	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tīmekļvietnē www.adazunova

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							ds.lv izveidota elektroniska vide – čatbots, kurā ikviens čatbotam var uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt atbildes.
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana	Sociālais dienests, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., izveidotas brīvprātīgās darba prakses vietas skolēniem un jauniešiem novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija							
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana							
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikt aktivitātes, kā paaugstināt Ādažu novada iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti, t.sk. nodrošināt ērtu un mūsdienīgu suvenīru iegādi Informācijas centrā Carnikavā. ĀVS piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
					operatīvais transportlīdzeklis, ātruma mērierīce. Bibliotēkās notiek pakāpeniska datoru, printera u.c. iekārtu nomaiņa, iegādātas jaunas iekārtas (čeku printeris, lasīšanas lupa ar apgaismojumu), mēbeles, bibliomāts, paplašināts bibliotēku fonds.		
	Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS ir izstrādāti savi iekšējie noteikumi.
	Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS tiek īstenots atbilstoši MK noteikumiem.
	Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana	Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	struktūrvienības, uzņēmumi			uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls.		
	Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamas un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Mācību maksas kompensācija PII pedagogiem.
	Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai	P/A "CKS"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidota institūcija vides jautājumu pārvaldībai – PA "CKS" ir Vides nodaļa.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā16.1.1.10. Pilsētnieka kartes ieviešana Ādažu novadā	Grāmatvedības nodaļa	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā ieviesta pilsētnieka karte.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika izpēta Jelgavas pilsētas ideja un prezentēta Finanšu komitejā. Deputātiem bija ieteikumi precizējumiem un aprunājoties ar priekšsēdētāju nonācām pie slēdziena, ka jāturpina apskatīt papildus iespējas-

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							pakalpojuma piegādātājus. Tā kā sākās darbs pie Gada pārskata sagatavošanas, darbs pie projekta tika nolikt malā līdz Gada pārskata iesniegšanai Valsts kasē.
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai	ITN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novadā. 2023.gadā Bāriņtiesā nodrošināt "ZZ Dats" programmatūras nodrošinājumu BARIS 2.kārtu, kā arī Ādažu novada mājaslapas pārmigrēšana uz valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu. Nodrošinātas digitālās iespējas tūrisma piedāvājumu rezervēšanai, kā arī tūrisma informācijas pieejamību Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē.	Ādažu, Carnikavas	
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās	Personāldaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā,	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
	īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu				jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. Īstenots projekts "Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība".		
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	Ā16.1.5.1 Pašvaldības aktīvu datu digitalizācija	P/A "CKS", NĪNo	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Digitalizēti pašvaldības resursu dati.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Publiski pieejami dati par kapiem. PA "CKS" ir digitalizēti citi dati, kas nav publiski pieejami. Pieejamo resursu robežās tiek digitalizēti nekustamo īpašumu dokumenti.
	Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem	NĪNo, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota interaktīva karte visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam līdz šim aktivitātei NĪNo budžetā nav plānots finansējums; daļēji informācija šobrīd rodama sistēmā gis.carnikava.lv; nepieciešama ITN iesaiste (NĪNo nav speciālistu interaktīvo karšu izveidē; nodaļa var sagatavot

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	
							informāciju, ja to nav iespējams "pārnest" no citām datu bāzēm); nepieciešama SIA "Ādažu ūdens" (nodrošina sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ekspluatāciju Ādažu pagasta teritorijā) iesaiste).

Rīcības plāna uzraudzība Carnikavas pagastam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra							
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve							
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu							
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos	P/A "CKS", SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Garciemā un paplašināti Kalngalē un Carnikavā. Palielināta attīrīšanas iekārtu jauda Kalngalē. Garcieņa stacijas apkaimes ūdenstīkla izbūve. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. Kalngale NAI paplašināšana. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Kalngales NAI paplašināšana nav veikta, nevar pieslēgt privātos tīklus. Ierosinājums veikt AP Investīciju plāna grozījumus, Kalngales NAI paplašināšanas projektam paredzēt 3x lielākas izmaksas.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C1.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C1.1.2.3. Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā" īstenošana	P/A "CKS"	2017.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus							
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Modernizētas katlumājas.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem	P/A "CKS"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Daudzdzīvokļu namu siltummezgli nodoti namu biedrību vai apsaimniekotāju īpašumā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2023.g.
	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	P/A "CKS"	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā "4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā", Tulpju ielas 5 ēkā	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekts netika īstenots, jo iepirkumā nepieteicās pretendenti.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti.		
	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2023.gadā plānots izstrādāt TEP vienas katlu mājas būvniecībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šis jautājums tika vērtēts TEP izstrādes ietvaros.
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	ITN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti interneta pieejas punkti novada ciemos (Carnikavā, Kalngalē).	Carnikavas	
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana							
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)	C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana	P/A "CKS", APN	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti meliorācijas pasākumi.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas funkcionēšana. Novērsta teritoriju applūšanu. Rekonstruēti un izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši apsekojuma rezultātiem. Iegādāta atbilstoša uzturēšanas tehnika	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir atjaunota 1 caurteka. Notiek teritorijas patstāvīga uzturēšana.
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	P/A "CKS"	2024.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārtā no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)	P/A "CKS", APN	2025.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra							
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība							
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu	C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana	TPN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts gājējiem un transportam drošs Carnikavas ciema centra plānojums.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību					Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m) – tika īstenots 2021.gadā.		
	C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas īstenošana	APN, P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts gājēju/velo tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu Carnikavā.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa	P/A “CKS”, Latvijas valsts ceļi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Gājēju pārejas projektēšana Garupē un saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju barjeru izbūve O.Vācieša ielā no Kalmju ielas līdz Tulpju ielai. Jauna apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā, Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām	P/A “CKS”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dzirņupes ielā izbūvēti joslu ātruma vaļņi, izbūvēts paceltais krustojums Azarovas un Mežrožu ielu krustojumā, Roņu ielā tika izvietots ātruma slāpētājs.
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši P/A “CKS” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un novada AP uzstādījumiem. Projekts	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ceļi un ielas tiek patstāvīgi uzturēti. Gājēju pāreja Jūras ielā izbūvēta.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					“Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde.		
	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas (īstenots 2021.gadā) pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde. Laivu ielas un tai pieguļošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Līdz 2023.gadam īstenoti projekti: Lielā iela, Baznīcas iela, Dzirnupes iela, Aizvēju iela, Laivu iela. Tieši 2023.gadā neviena iela netika atjaunota.
	C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana	P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas upei – Atpūtas iela.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu tiek atjaunotas esošās takas. Ierosinājums veikt grozījumus AP, norādot, ka jaunas takas, t.sk., uz Gaujas grīvu, dabas parkā netiks veidotas.
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un	C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz	APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā”			ES fondu finansējums	aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts.		
	C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā”	APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	P/A “CKS”, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koka laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība	APN, P/A “CKS”	2021.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta izveidei pār Lilasti.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi	P/A “CKS”	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).	Carnikava	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
RV3.2: Mobilitātes attīstība							
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	C3.2.1.1. Divlīmeņu šķērsojuma izbūves veicināšana uz A1	Vadība, P/A “CKS”, APN	2021.-2025.	ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izprojektēts divlīmeņu šķērsojums uz A1 no Carnikavas uz Ādažiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek sarunas ar LVC.
	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un	P/A “CKS”	2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	uzbrauktuvi izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs			Cits finansējums	uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.		
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidots stāvlaukums Laivu ielā Carnikavā - izpildīts . Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks) – izpildīts . Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. Īstenots projekts "Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenots projekts "Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē". Ierosinājums pie iznākuma rādītājiem pie Lilastes projekta norādīt "Izpildīts".
	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" (pasākums saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")	APN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izprojektēts un izbūvēts Park/ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garcēmā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īsteno Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā "Rīgas Metropole" identificētos sadarbības projektus. 2022.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava", 2023. gadā uzsākta projekta izstrāde un 2024. gadā būvniecība. Projekta ieviešanai plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobiļu stāvvietas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika izstrādāts TEP. Ierosinājums pie AP aktualizācijas veikt aktualizāciju iznākuma rādītāju kolonnā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.		
	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	Sporta nodaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	C3.2.3.1. Skolēnu mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām	PA "CKS"	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Apzināta un izvērtēta mikroautobusu pakalpojumu nepieciešamība Carnikavas novada iekšējai sasniedzamībai un apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems) sasniedzamībai. Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika organizētas sanāksmes, lai optimizētu maršrutus. Tika veikta optimizācija skolēnu pārvadājumos.
	C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A "CKS", APN, TPN, CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta gājēju un veloceļu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceļiņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots veloceļu projekts.
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana	P/A "CKS" APN	2020.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā.		
	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava	P/A “CKS”, APN	2022.-2026.	Pašvaldības finansējums	2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots veloceļa projekts. 2023.gadā uzsākta projektēšana.
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā							
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā							
U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide	P/A “CKS”, APN	2020.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām (telšu vietas, ugunsкура vieta, labierīcības u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pie Dzirnezera jau ir atpūtas vieta, kas tiek uzturēta. Jaunas atpūtas vietas nav izveidotas.
	C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā	P/A “CKS”, APN	2022.-2023.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Izbūvēta pieeja jūrai Lilastē (arī VUGD pieejai), projekta “Auto	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
				pašvaldības finansējums	stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” ietvaros. Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē)”		
	C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide	P/A “CKS”, APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta Carnikavā, Laivu ielas galā un pie Novadpētniecības centra “Zaļā mežiņa” (telšu vietas, ugunsкура/grila vieta, labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Laivu ielas galā uzlikti sauļošanās soliņi.
	C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana (projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””)	APN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots SAM5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme. Carnikavas novada pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Apstiprināts noslēguma maksājumu pieprasījums.
	C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana	P/A “CKS”, APN	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Atbilstoši LIFE veiktā pētījuma	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums (LIFE)	priekšlikumiem, veikti darbi Garcieņa kāpas atjaunošanai. Projekts "Life CoHaBit".		
	C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana	P/A "CKS", APN	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Lilastes pludmalei izveidots peldvietas statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana (glābšanas laivu piestātņu, laipu izveidošana)	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem	APN, P/A "CKS"	2023.-2027.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Atbilstoši publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam izveidotas atpūtas un telts vietas, t.sk. makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes, ezeriem un piekrastē.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Jaunas vietas nav veidotas.
	C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām	P/A "CKS"	2024.-2027.	Cits finansējums (Latvijas valsts meži)	Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem	TPN, P/A "CKS"	2025.-2027.	Cits finansējums pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas teritorijās atbilstoši piekrastes apsaimniekošanas zonējumam un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide	Sporta nodaļa	2023.-2027.	Cits finansējums	Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfiga un kaita u.c. inventāra noma.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SUP noma pie Vecgaujas un Vējupes.
	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība	APN, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā	TPN, PA "CKS", APN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Carnikavas novada IAS un AP uzstādījumi iestrādāti nacionālajā piekrastes telpiskās attīstības plānojumā. Dalība plānojuma īstenošanā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dalība VARAM darba grupā par piekrastes attīstību.
RV4.2: Dabas parka "Piejūra" attīstība							
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka "Piejūra" teritorijā	C4.2.1.1. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (LIFE)	Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela, Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība". Projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots Lilastes projekts. Promenādes projektam ir pēcuzraudzības periods. Tika īstenots publisko ūdeņu projekts.
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku "Piejūra" novada atpūtas un sporta aktivitātēs	C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru	APN, P/A "CKS"	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					jūru atbilstoši dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā). Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei.		
	C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras dabas parkā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot rezultatīvos rādītājus.
	C4.2.2.3. <i>Svītrots</i> (23.11.2023.)						
	C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā "Piejūra"	P/A "CKS", Sporta nodaļa, APN	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās atpūtas takas atbilstoši dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plānam – Carnikavas – Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.2.2.5. Infrastruktūras labiekārtošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu urnas, velo novietnes, labiercības,	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums	solīņi u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka Gaujas grīvai. Katru gadu tiek īstenots "Piekastes projekts" (Latvijas Vides aizsardzības fonda vides aizsardzības projekts "Piekastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana").		Tika īstenots "Piekastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Tiek izvietotas papildus atkritumu urnas, solīņi, saulošanās soli, pārgēršanās kabīnes.
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana							
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana	CNC, P/A "CKS", SAN, APN	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais tēls (labiekārtošanai; vides objektiem u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums. Sekmēta teritorijas atpazīstamība – zīmola izstrāde un mārketinga saistībā ar veiktajām iniciatīvām un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde	CNC, SAN	2024.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Carnikavas pagasta mārketinga plāns (iešējais un ārējais mārketinga). Nav iespējams bez papildus finansējuma un speciālās dabagrupas izveides.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt Vienotam novadam nevajag atsevišķi izdalīt viena pagasta reklamēšanu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	APN, PA "CKS", Kultūras iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums ES finansējums	Izpildīts. Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. "Publisko ūdeņu projekts" – īstenots 2022.gadā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā	C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām	CNC	2021.-2027.	Cits finansējums Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu satiksme pa Gaujas upi. Izveidota piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā. Tā ir vietējo uzņēmēju kompetence un niša, CNC var atbalstīt ar publicitātes pasākumiem, kā arī informācijas izvietojumu tūrisma informācijas telpās.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Profesionālās konsultācijas audiogida programmas izstrādē un testēšana jauno ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu sniedzēju konsultēšana inovatīvo ūdenstūrisma pakalpojumu izstrādē (dzejas dienas uz ūdens "Ar dzeju pa Gauju" u.c. tematiskie pakalpojumi.).
	C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei	CNC	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādi. Veidojas jauni uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā. Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav piešķirts finansējums atsevišķu konkursu rīkošanai un atbalstam. ĀN fotokonkursa atbalsts un apbalvošanas pasākums norisinājās CNC telpās. Nēģu vilciena pasākuma vietā nēģu ķeršanas un cepšanas tradīcijas tika popularizētas citos pasākumos un aktivitātēs (AGIN pārstāvju vizīte,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
							Muzeju nakts tēma, tača maketa būvēšana utt.).
	C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide	SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti Carnikavas pagasta mārketinga materiāli, t.sk. video materiāli.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzdevums tiek pildīts atbilstoši plānam. Organizēta 6 profesionālu audiovizuālu materiālu izveide un 91 video, ko filmēja SAN. Katru nedēļu Facebook un katru mēnesī avīzē tiek publicēts elektronisks pasākumu apkopojums novadā.
	C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība	CNC, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēts skatu tornis. Izveidots interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes tūristu atpūtas vietās. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Atjaunoti tūrisma informācijas stendi Carnikavas pagastā. Ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Papildināti GIS slāņi, ierīkoti digitālie informatīvie stendi.
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	CNC	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā. Tiek īstenoti pasākumi Novadpētniecības centrā, bet ārpus Novadpētniecības centra nav iespējams izveidot	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pirms aktīvās tūrisma sezonas PAT izstrādāja ceļvedi, kas tika paredzēts izplatīšanai Rīgas TIC, ceļvedī tika prezentēti 3 arī ārpus tūrisma sezonas izmantojamie maršruti

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pasākumus bez papildus finansējuma un sadarbības ar trešajām pusēm.		“One day in Adažu county”.
	C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība	CNC, P/A “CKS”	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates objekti, video materiāli, multfilmas, īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas parks, Karlsona parks u.c. Jūrtakas uzturēšana un pakalpojumu attīstība. Visiem objektiem izveidotas norādes un informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Esošo objektu administrēšana un monitorings. Ceļojošo kāpu izpēte ģeoloģiskā un kultūrvēsturiskā griezumā. Pētījuma rezultātu lietošana dabas un vides tūrisma piedāvājumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība							
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana							
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana	P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu novada svētku noformējums. Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C burts, Carnikavas muižas parka ieeja, u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veikts publiskās ārtelpas noformējums svētku laikā, izbūvēts dambja apgaismojums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
				(ES Interreg Central Baltics)			
	C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība	IJN, APN, SPII "Piejūra"	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums	Projekts pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūras" skolas telpās. Projekts PII Kalngalē. Izveidots bērnu dārzs 210 vietām rekonstruētās "Piejūras" internātpamatskolas telpās.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 29.04.2021. pilnībā pabeigta PII "Piejūra" izbūve. Par Kalngales PII nav konceptuāla lēmuma. Ierosinājums veikt AP grozījumus, precizējot izpildes termiņu – uz 2027.
	C5.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	Vadība, CPS, ĀNMS	2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie CPS ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā ielā 20, Carnikavā.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidots reģionāls attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	Sporta nodaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide	Sociālais dienests, Vadība	2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai.		
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	IJN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	APN, P/A "CKS"	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Uzņēmēta mūsdienīga bibliotēka.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Bērnu un jauniešu centri darbojas novada ciemos.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienu centru izveide novada lielākajos ciemos	APN, P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots daudzfunkcionāls / kopienu centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	APN, CPS	2021.-2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde,	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts.		
	C5.1.3.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	C5.1.3.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2023.)						
	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija	P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš”	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu sarakstā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					prasmju prezentēšanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.		
	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	P/A "CKS", IJN, CPII "Riekstiņš"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana, rotaļu laukuma atjaunošana.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
	C5.1.3.7. CPII "Riekstiņš" divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām	IJN, CPII "Riekstiņš"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII "Riekstiņš" izvērtēšana	IJN, CPII "Riekstiņš"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli un telpas interešu izglītības nodrošināšanai. Būtu lietderīgi īstenot vienlaikus ar renovāciju.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.1.3.9. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	P/A "CKS", APN	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana	CNC, P/A "CKS"	2021.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa vraka konservēšana, pagalma labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides objekti un uzstādītas informatīvi izzinoša satura norādes, labiekārtota nojume. Notiek regulāra teritorijas apkope un labiekārtošana (stendi, plāksnes utt.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izveidoti vides objekti, tiek kopta, atjaunota teritorija.
	C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" sniegto pakalpojumu dažādošana	Sociālais dienests, biedrība "Paeglis"	2021.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" sniegto pakalpojumu attīstības plāns, t.sk. mācību centra izveide. Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam plānam, iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums veikt grozījumus AP, ņemot SD no atbildīgo personu saraksta, tā vietā norādīt kopienas speciālistu.
	C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem	Sociālais dienests, IJN, P/A "CKS", NVO	2021.- 2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta pakalpojumu pieejamībai dzīves vietai visām mērķa grupām, uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot pašvaldības iestādes bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot atbildīgās personas. Tā nav SD funkcija.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ar funkcionālajiem traucējumiem.		
	C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav veiktas darbības 2023.gadā.
	C5.1.3.15. Interesešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzlabota interesešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādēs veikti regulāri kosmētiskie remontī.
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar "gliemezi" skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu gērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots Carnikavas stadiona rekonstrukcijas projekts. Ierosinājums veikt izmaiņas AP sasniedzamajiem rādītājiem – stadions tika pieņemts ekspluatācijā 2024.gada sākumā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					telts 10x10, kur būtu izvietota trenāžieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Projekts tiks paveikts līdz 2023.gada beigām.		
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	Sociālais dienests	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). Jānoslēdz līgums par pansionāta projektēšanu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama "Ozolaine" pārbūve un teritorijas labiekārtošana	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams "Ozolaine", kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. Labiekārtota tautas nama "Ozolaine" apkārtējā teritorija.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izveidota 5 maņu sajūtu taka.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.1.3.21. SPII "Piejūra" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	IJN, SPII "Piejūra" P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Bērnu sporta laukuma izveide un āra klašu izveide	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri sabiedrības iniciatīvas projekti SPII "Piejūras" mācību un atpūtas vides uzlabošanai. Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" ietvaros tika izveidota 5 maņu sajūtu taka. Ar pašvaldības finansējumu SPII 2023. gadā uzsākta āra sporta laukuma izveide
	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai	P/A "CKS", IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.23. Projekta "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību" īstenošana	APN, ĀNMS	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Pie Ādažu novada mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību". Projekts tiek veikts biedrības "Jūras Zeme" ELFLA3 rīcībā "Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts projekta pieteikums.
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	C5.1.4.1. Dalītā atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts tehniskais projekts, jāveic tā aktualizācija, pie nosacījuma, ja tiek piešķirts finansējums tā izbūvei. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras veic dalīto atkritumu šķirošanu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu gruntis ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana							
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika attīrīta Artibusa teritorija.
	C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dziļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi zemes dziļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dziļu izmantošanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus	C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana	P/A "CKS"	2021.	Valsts finansējums	Izpildīts. Nodrošināti zivju resursi.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pastāvīgs darbs (uzstādītas norādes, tiek kopta teritorija).
	C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	P/A "CKS", APN, TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tiek izstrādāts ainavu attīstības plāns. Tiek veikta "Piejūras" parka uzturēšana LIFE projekta ietvaros.
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija							
RV6.1: Energoefektivitāte							
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām	P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un saņemti tehniskie precizējumi energoefektivitātes nodrošināšanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita secinājumiem un pieejamajam finansējumam tiek īstenota pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana un ventilācijas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam "Riekstiņā" tika uzlaboti iekšējie tīkli, lai ekonomētu ūdeni baseinā, tika nopirkts baseina pārvalks (lai ilgāk uzturētu siltumu), visās

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					sistēmu modernizēšana, zema patēriņa ēku izveide. LIFE projekts.		citās izglītības iestādēs tika veiktas darbības, lai samazinātu temperatūru telpās.
	C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veiktas darbības, lai samazinātu temperatūru telpās.
	C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	P/A "CKS", iestādes	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	C6.1.2.1. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.1.2.2. Svītrots (26.04.2023.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C6.1.2.3. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.1.2.4. Svītrots (26.04.2023.)						
	C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.1.2.6. Svītrots (26.04.2023.)						
RV6.2:	Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana						
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārejās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.		
	C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C6.2.1.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2023.)						
	C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)	P/A "CKS"	2024.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa, P/A "CKS"	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Apkures sistēmas nomaina uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izstrādāts AER TEP.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO ₂ emisiju samazinājumu.		
	C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko"	2021.-2027.	Cits finansējums	Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA "CKS" arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C6.2.1.7. Svītrots (26.04.2023.)						
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte							
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu "C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana,	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Skatīt informāciju pie pasākuma "C3.2.2.2.". 2022.gadā tika izbūvēts stāvlaukums Stacijas ielā 5.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ieteikums veikt grozījumus AP, norādot ka atbild APN.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām")						
	C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk.: <ul style="list-style-type: none"> • Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu • EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība • Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži. Izstrādāts būvprojekts EiroVelo13.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums veikt grozījumus AP: 1) tiek izstrādāts būvprojekts velo infrastruktūrai no Rīgas līdz Carnikavai, 2) jāprecizē projektu nosaukumi.
	C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	P/A "CKS", uzņēmēji	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum,	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika noslēgts līgums ar operatoru par uzlādes punktu darbību.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					degvielas uzpildes stacijām u.c.		
	C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.)	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros ir plānots labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot novada apmeklētājus arī vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdiem	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots Lilastes stāvlaukuma izbūves projekts. Ierosinājums AP grozījumiem: pie rezultatīvajiem rādītājiem pieminēt Laivu ielas gala stāvlaukumu, t.sk., 2 elektrozlādes stacijas.
	C6.3.1.5. <i>Svītrots</i> (26.04.2023.)						
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra							
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pabeigta ūdenssaimniecības pakalpojumu 3.kārtas projekts.
	C6.4.1.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2023.)						
	C6.4.1.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2023.)						
	C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas iespējams stratēģiski plānot gan	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.)			Cits finansējums	vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam.		
	C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	P/A "CKS", APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā VARAM tika iesniegts projekta idejas koncepts par nepieciešamajiem uzlabojumiem dambja teritorijas uzlabošanai.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi.		
	C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana							
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	C6.5.1.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2023.)						
	C6.5.1.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2023.)						
VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija							
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība							
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību							
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	C7.1.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	C7.1.2.2. <i>Piestātņu</i> rekonstrukcija un attīstība	APN, P/A "CKS"	2021.- 2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.2.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem	PA "CKS"	2024.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem rekreācijas objektiem novadā.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība	CNC	2023.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veselības tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām, informējot apmeklētājus par jūras un priežu mežu gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību u.c. Novadpētniecības centrā notiek izglītojošie pasākumi, pārgājieni utt.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Publikācijas par veselīgā dzīvesveida aktivitātēm. Pārgājieni, pastaigu un aktīvā dzīvesveida pasākumu organizēšana.
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus							
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu	C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve	P/A "CKS", APN	2024.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk. vietējiem produktu ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts tirgus laukums.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana	CNC, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", SAN, Vietēja kopiena	2021.- 2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi. Tiek organizēti Nēģu svētki, kas ietver nēģu ķeršanas un	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Nēģu svētku organizēšana.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Valsts finansējums (VKKF)	<p>pagatavošanas tradīciju popularizēšanu. Pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota jauna ekspozīcija, veltīta nēģu ķeršanai un apstrādei Latvijā. Tiek papildināts CNC krājums par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti klātienē un tiešsaistē pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tiek īstenota sadarbība ar vietējo zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju popularizēšanai un jaunu tūrisma produktu izveides jomā. Tiek papildinātas muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti dažādi projekti (brošūru izdošana, paraugdemonstrējumi, tematiskie pasākumi, diskusijas un citi kopienu vienojošie pasākumi). Dalība kopā ar Carnikavas zvejniekiem Baltica 2022 festivāla, Nēģu svētku un citu ar nēģu popularizēšanu sastītajos pasākumos, Nēģu svētku organizēšana, Nacionālā kultūras centra izstādes (nēģu ķeršana ir</p>		

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					viens no Nacionālā kultūras mantojuma elementiem).		
	C7.1.4.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.5.3. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus							
RV7.2: Pētniecības attīstīšana							
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību	C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā	Izpildedirektora vietnieks, P/A "CKS", JIN, SAN	2021.-2027.	Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Piesaistīti uzņēmumi ar pievienoto vērtību un pētniecisko darbību.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pastāvīgi tiek organizētas izsoles. SAN regulāri publicēja izsoļu paziņojumus. Ar 2 uzņēmējiem tiesas ceļa lauzti līgumi.
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai	IJN, CPS, SPII "Piejūra"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aktivitātes tiek īstenotas esošā finansējuma ietvaros. 2023. gadā SPII izveidota Aktīvās atpūtas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
							5 maņu taka "Sadzirdi, saredzi, sasmaržo, sajūti un izgaršo!" - redzes, taustes, dzirdes, ožas un garšas veicināšanai, kas nodrošina bērnu fizisko un sociālo labsajūtu, izzinot apkārtējo pasauli.
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība							
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība							
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	C8.1.1.1. Projekta "Ekoskola" ieviešana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu "Ekoskola".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ieviests SPII "Piejūras" un Carnikavas pamatskolā. SPII radošajās darbnīcās un domnīcās pilnveidotas skolotāju zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu "Ekoskola".
	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Esošā finansējuma ietvaros. SPII 2023. gadā saņemts kvalitatīvi apliecinotais starptautiskais Zaļais karogs.
	C8.1.1.3. Brīvdabas bērnodārzu un skolu izveide	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti brīvdabas bērnodārzi un skolas.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums. SPII paplašināta āra vide, izzīņu veicinoša mācību procesa nodrošināšanai

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C8.1.1.4. Vidusskolas mācību programmas ieviešana Carnikavas pamatskolā	IJN, CPS	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums	Carnikavas pamatskolas pārveide par Carnikavas vidusskolu.	Carnikava	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.1.1.5. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs)	IJN	2018.-2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Projekta mērķis – samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, t.sk., izveidot ilgtspējīgu, visaptverošu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmu, radīt atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi.	Carnikava	Pasākums ir pilnībā pabeigts Izveidota stratēģija ar turpmākām darbībām projekta ilgtspējai.
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām.	IJN	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	IJN, PII	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālā pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu.
	C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SPII pedagogu un atbalsta komandas kopsadarbībā, tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība.
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitēi u.c.		
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	C8.1.4.1. Pieaugušo un bērnu izaugsmes centra izveide	IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots pieaugušo un bērnu izaugsmes centrs.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Alternatīvas izglītības iestādes	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izglītības iestādes izvēles iespēja.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu.
	C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnu dārzu izveidē	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnu dārzu izveidē.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu.
	C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu.
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	C8.2.1.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C8.2.1.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.	Carnikavas	
	C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu.	Carnikavas	
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	C8.2.2.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	C8.2.3.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	C8.2.4.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
RV8.3: Interesešu izglītības īstenošana							
U8.3.1: Attīstīt interesešu / neformālo izglītību	C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izvērtēta esošā situācija par maksas interesešu izglītības pakalpojumu	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.2. Interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana.	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	IJN, BJIC	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Novadā darbojošos interešu pulciņu piedāvājums apmierina pieprasījumu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī	IJN, Izglītības iestādes, pulciņu vadītāji, BJIC	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Bērniem un jauniešiem nodrošināta iespēja piedalīties interešu pulciņu aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi, u.c.).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa)	IJN	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi, pieredzes apmaiņa)	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	C8.3.2.1. "Zaļās" domāšanas veicināšana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Skolās un PII regulāri notiek "zaļās" domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbilstoši pieejamajiem izglītības iestāžu resursiem, piemēram, "Mammadaba" pirmsskolas izglītības iestādēs.
	C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā "Piejūra"	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Dabas parka "Piejūra" teritorijā izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. Tūrisma	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta monitoringa sistēma stendu pārvaldīšanai (pašvaldības vietnes

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					centrs veic esošo stendu monitoringu.		sadaļas izveide). Esošo stendu apsekošana.
	C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidotas dabas takas. Īstenoti dabas un vides izglītības pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits pieaug. Tiek organizētas lekcijas, pārgājieni, sabiedrības informēšanas pasākumi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uvja Suško izglītības pasākumi un pārgājieni (sk. citas sadaļas).
RV8.4:	Mūziklīdzības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana						
U8.4.1: Plānot un ieviest mūziklīdzības kursus	C8.4.1.1. Mūziklīdzības aktivitāšu īstenošana	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi, semināri u.c.) mūziklīdzības īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izmantojot dažādus ES un valsts dotētos projektu piedāvājumus.
	C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	IJN, SAN	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikts, kāda veida mūziklīdzības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, fiziskās aktivitātes u.c.).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbilstoši mācību jomu koordinatoru tematiskajiem plāniem.
	C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot	IJN, SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	informāciju par piedāvātajām programmām						
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādes savu resursu ietvaros.
	C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veicināts informatīvais un praktiskais atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jauniešu centrā tiek organizētas dažādas aktivitātes jauniešu iepazīstināšanai ar veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatiem.
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai	IJN, Izglītības iestādes, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā veikti 5 jauniešu projekti.
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, "Ēnu dienas", ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestāžu ietvaros.
	C8.4.5.2. Mācību prakses vietas nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam "Ēnu dienu" ietvaros.
	C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide	IJN, P/A "CKS", NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Veicināta skolēnu un jauniešu nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas darba prakses vietas jaunu prasmju un zināšanu praktisko iemaņu apguvei skolēniem un jauniešiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veiktas 92 jauniešu un bērnu nodarbinātības.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība							
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā							
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Mazināti apdraudējuma riski bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts nodrošināšana adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.5. <i>Svītrots (26.04.2022.)</i>						
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, pacelāji un citi palīgīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus	C9.1.3.1. ESF projekta "Daudzdisciplināri	Sociālais dienests, NVO	2021.-2022.	ES fondu finansējums	Nodrošināti daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” īstenošana			Pašvaldības finansējums	bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem dzīves kvalitātes uzlabošana. Kalngalē.		
	C9.1.3.2. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē							
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīrību	C9.2.1.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	C9.2.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu							
U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi							
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana (projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”)	Sociālais dienests	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas prakses darbībai Carnikavā. Tiek īstenots projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība							
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība							
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases,	C10.1.1.1. Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā	P/A “CKS”, Sporta nodaļa	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra –	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos				ES fondu finansējums Cits finansējums	skeitparks Carnikavas stadiona teritorijā.		
	C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos	Sporta nodaļa	2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas apdzīvotajos novada ciemos (Garciemā, Gaujā u.c.).	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru "ZIBENĻI"	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide "Zibeņu" parkā	Sporta nodaļa	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks "ZIBENĻI".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidota disku golfa trase.
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana							
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	C10.2.1.1. Svītrots (23.11.2023.)						
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	C10.2.2.1. Svītrots (23.11.2023.)						
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana							
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai	C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai	Sporta nodaļa	2021.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. 2021.gadā izstrādāta atbalsta sistēma	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai				sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai.		
	C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti sporta pasākumi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas peldēšanas apmācības programmas izglītības iestādēs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta peldēšanas apmācības programma 2. un 3. klašu skolēniem. Vienu reizi nedēļā 6 klases apmeklē Ādažu peldbaseinu.
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība							
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība							
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	Kultūras iestādes, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi: <ul style="list-style-type: none"> • Populāru mūzikas grupu koncerti. • Klasiskās kamerģimelēm koncerti. • Profesionālu teātru viesizrādes. • Dabas koncerti un izrādes. • Mākslas plenēri un performances. 	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā Carnikavas Novadpētniecības centrā notika vairāk kā 40 pasākumu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					<ul style="list-style-type: none"> • Starpžanru un eksperimentāli projekti. • Zvejnieku svētki. • Nēģu svētki. • Gadskārtu svētki. Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā.		
	C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos	Carnikavas tautas nams "Ozolaine", CNC	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. CNC piedalās CHERISH, CHRISTA u.c. projektu pasākumu realizēšanā, sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.
	C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana	Carnikavas tautas nams "Ozolaine", SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru nedēļu sociālajās platformās, tīmekļvietnē, reizi mēnesī informatīvajā izdevumā tiek publicēts kultūras pasākumu plāns. Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem.
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana							
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	nodrošināšana dažādām lietotāju grupām				cikli dažādām lietotāju grupām.		27. septembrī, notika Žigimanta Krēšlīņa lekcija prezentācija "Par saviem ceļojuma iespaidiem Okeānijā".
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 2023. gada ietvaros grupu apmācības nav organizētas. Tiek apmācīti senjori, kā rīkoties ar internetbanku, lai veiktu maksājumus.
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	C11.2.3.1. Tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tikšanās ar dzejnieku Čaku Veidenu.
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Bibliotēka piedalījās Bērnu un jauniešu veicināšanas programmā – Bērnu un jauniešu žūrija 2023.
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tika rīkotas bibliotekārās stundas un ekskursija pa bibliotēku.
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un izpētes rezultātu prezentēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpēti kultūrvēsturiskie objekti (t.sk., Blusu krogs, dzelzceļa stacijas) un vēsturiskie materiāli. Izpētes rezultātu prezentēšana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu noada pašvaldības vietnes tūrisma sadaļas administrēšana. Zivis.carnikava.lv, vidzemeszvejnieki.lv, kā arī militaryheritagetourism.lv papildināšana par informāciju par Ādažu novada, iekšējo vēstures materiālu glabāšanas sistēmu un serveru sakārtošana, integrējot no Ādažu vēstures un mākslas galerijas saņemtos materiālus.
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā	APN, CNC	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenots militārā mantojuma tūrisma projekts "Military Heritage" (Est_Lat 156). Izvietoti informatīvi stendi pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par 20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts pētījums par 20. gs. Militāro vēsturi. Militārie objekti ir integrēti tematiskajā tūrisma piedāvājumā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātus, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī	C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gada griezumā tika veidota 9 vietējās kopienas pārstāvju, vai arī sadarbībā ar citām muzeoloģiskām iestādēm

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
veidojot dažāda rakstura publikācijas	veidojot dažāda rakstura publikācijas				dažāda rakstura publikācijas. Viss augstāk minētais tiek regulāri īstenots.		izveidotas izstādes, tika deponēta kara muzeja izstāde par militārā mantojuma tēmu, izstādes ietvaros organizēta ekskursija pa novada militārā mantojuma vietām. Gada griezumā tika novadītas vairāk nekā 200 vadītās ekskursijas novadpētniecības centrā, kā arī vairāk nekā 10 citu izglītojošo un kopienu vienojošo pasākumu. Katrā no Ādažu novada laikrakstiem Novadpētniecības centra kolēģi ir piedāvājuši rakstu, atskatu utt. par kultūrvēstures un tūrisma tēmām.
U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. CNC telpās notiek vietējo mākslinieku darbu izstādes.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekti iesaldēti finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes	C11.3.5.1. Kapavieta, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piemiņu vietas tiek uzturētas kārtībā, paldies PA "CKS". CNC pārstāvji veic vietu monitoringu. Veiktas pārrunas par kopienu iesaisti projektos un aktivitātēs.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. CNC piedalās kapu sakopšanā un piemiņas pasākumu organizēšana (sveču, ziedu nolikšana utt.).		
U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības. Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti un uzturēti kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie objekti (kuģa vraks). Tiek atvests laivas fragments no Limbažiem, notiek regulāra vraka apkopšana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augstāk. Ikdienā tiek saglabātas novada kultūrvēstures materiālā un nemateriālā mantojuma vērtības, sākota foto materiāla par padomju laikiem apsekošanas un aprakstīšana.
	C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Zvejniecības piekrastes mantojums tiek popularizēts un nodots tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām. Pasākumi, sadarbībā ar zvejniekiem, muzejpedagoģiskās programmas utt. – regulārās ikdienas aktivitātes šajā jomā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam AĢIN pārstāvju vizīte, organizētie pakalpojumi. CNC veic vidutāja funkcijas starp nēģu cepējiem un zvejniekiem. Tiek modernizētas un pielāgotas muzejpedagoģiskās programmas, CNC pagalmā tiek izveidots nēģu zvejas tača makets. Nēģu svētkos CNC runāt par kultūrvēstures un

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
							dabas aspektiem tika aicināti BIOR zinātnieki.
	C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par novada sporta vēsturi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai, tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. citus punktus. ar EXIT Rīga.
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība							
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana							
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādņem ģimenes un veselības jomā	IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atlaides vecāku līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības programmās un skolēnu ēdināšanā.
	C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos	Sociālais dienests, Senioru biedrības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicinātas senioru sabiedriskās aktivitātes viņu iesaistīšanai sabiedriskajos procesos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana	Sociālais dienests, Senioru biedrības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sniegts atbalsts senioru NVO transporta apmaksai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Notiek novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēti, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādēs atbilstoši tematikai. Notiek novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēti, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos.
	C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas ekskursijas un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespējas. Vides izglītības, kultūrvēsturiskās izziņas pasākumi. Muzeju Nakts pasākums, citi pasākumi, kuru laikā piedāvātas dažādas aktivitātes, ekskursijas utt.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CNC, gan izvēloties muzejpedagoģisko programmu izmantošanas iespējas, gan arī izmantojot ekskursiju piedāvājumu, apciemo gan vietējās mācību iestādes, gan arī jauniešu un bērni, kuri dzīvo ārpus Ādažu novada. Muzeju nakts programmā aktīvi piedalījās Carnikavas zvejnieki. Visi CNC pasākumi ir bērniem un ģimenēm draudzīgi, n=bet gada griezumā tika noorganizēti 3 bērnu auditorijai veltīti pasākumi, muzeja pakalpojumus izmantoju vairāk kā 50 bērnu un jauniešu grupas.
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības	APN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2023.gadā īstenoti 209 pasākumi.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)			ES fondu finansējums (SAM9.2.4.2.)	Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”.		
	C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām.	Sociālais dienests, IJN, Sporta nodaļa	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizēti pasākumi, nodarbības un dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, kā arī iegādāts veselības veicinošais inventārs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas veselības stundas pirmsskolās, pamatskolā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Skolā tika īstenotas nodarbības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/046 ietvaros. 2023. gadā notika 39 nodarbības par dažādām tēmām projekta ietvaros.
	C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem)	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). CNC organizē vismaz 1 aktīvā dzīvesveida pasākumu gadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana							
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek piedāvāti dažādi bezmaksas kultūras pasākumi.
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām							
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana							
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās	Sporta nodaļa, P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Glābšanas dienestam izveidota nepieciešamā infrastruktūra.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika ierīkoti 9 informatīvie stendi un glābšanas riņķi. Pludmalē izvietoti glābšanas riņķi un pamācības.
	C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu	ĀNPP	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās	ITN, P/A "CKS", ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums (Valsts zivju fonds)	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garcieņa (Mežgarcieņa), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Šķirotu atkritumu vietās izvietotas video kameras.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.		
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	ĀNPP	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība							
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde							
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana	TPN, Vadība, Būvvalde, APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Pārskatītas no noteiktas Carnikavas pagasta teritorijas ciemu robežas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta teritorijas plānojuma izstrāde. Ierosinājums veikt izmaiņas AP, norādot precīzu termiņu.
	C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana	TPN, Būvvalde, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas robežu noteikšanai.	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.
	C13.1.1.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	C13.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C13.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C13.1.2.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C13.1.2.4. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām							
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos							
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	C13.2.1.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas "Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros	APN, CNC	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"". Regulāri tiek	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Projekts īstenots atbilstoši plānam, apstiprināts noslēguma maksājumu pieprasījums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām zņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicināvietējo uzņēmumu atpazīstamību.		
	C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un vienota galamērķa popularizēšana. Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma klastera attīstībā. Nepieciešams piesaistīt finansējumu, esot vienā vai otrā klasterī (Saviļņojošā Vidzeme, EXIT Rīga utt.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kopīgā dalība Balttour pasākumā, kā arī vienošanās par līguma slēgšanu "Saviļņojošā Vidzeme" tūrisma klastera iniciatīva.
	C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti, veicinot ūdens tūrisma attīstību. Ir nepieciešams iesaistīties pārrobežu projektu īstenošana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ideju izstrāde produktā iecerei "RIVERWASE II". Upes tīkli. GN Klasteris – līgums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā	CNC, Carnikavas tautas nams "Ozolaine"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. Trūkst resursu, bet notiek sadarbība ar kaimiņu novadu muzejiskām iestādēm un zvejniecības mantojuma uzturētājiem (Laimbažu muzejs, Salacgrīvas muzejs un zvejnieku kopiena, Daugavas muzejs utt.). Amatiermākslas kolektīvu apmaiņas braucieni un koncerti.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Amatiermākslas kolektīvu apmaiņas braucieni un koncerti.
	C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sarīkoti pasākumi ar kaimiņu pašvaldību līdzdalību.
	C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās	APN, Administratīvā nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pašvaldībām – Legionova (Varšavas piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija), Dņepras rajona Obukhovas ciema padome (Ukraina). Popularizēta labā prakse pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem. Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. Izstrādāti bukleti par pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, nodrošināta publicitāte elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika uzņemta Vardes pašvaldība.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu	CNC, P/A "CKS", Dabas aizsardzības pārvalde	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (t.sk. SAM 5.4.1.1.) Cits finansējums	Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un labiekārtotas dabas takas, kas var tikt izmantotas gan ziemā, gan vasarā (atbilstoši dabas parka "Piejūra" aizsardzības plānam). Nodrošinātas mācību ekskursijas pa dabas takām. Nepieciešams sadarboties ar trešajām personām.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu	PA "CKS", APN, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības budžets ES fondu finansējums Cits finansējums	Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki. Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots projekts Rīgas – Carnikavas veloceļa izbūvei. Tika izstrādāts TEP mobilitātes punkta izveidei Carnikavā. Regulāri publicējam "Sabiedriskā autobusa" atsūtītās relīzes par satiksmes izmaiņām.
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
	C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam, palielinot jauniešu skaita iesaisti nodarbinātības pasākumos

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem. CNC piedalās militārā mantojuma popularizēšanas un izskaidrošanas pasākumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta idejas turpināsies nākotnē, pašlaik notiek sarunas ar pētniekiem par militāro pasākumu un projektu turpināšanu, aktivitātēs iesaistot arī objektu īpašniekus.
	C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā. Programmas, vizītes, dalība konkursos un svētkos kopā ar vietējo zvejnieku kopienu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sk. augšā. Pa 60 % no visām CNC aktivitātēm ir vērstas uz zvejniecības tradīciju saglabāšanu un tālāknodošanu. 2023. gadā CNC pārstāvji iesniedza VKKF pieteikumu par atbalstu tača maketa izveidē un plāksnes izvietojumu, pieteikums saņēmis atteikumu.
	C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	P/A "CKS"	2023.-2027.	Cits finansējums	Esošajos un attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek sarunas, tiek izstrādāti DP, LP, tiek izsniegti tehniskie noteikumi.
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas valsts ceļi"							
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)	C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā	TIC	2021.-2027.	ES fondu finansējums	Izveidoti vismaz 2 ekotūrisma maršruti.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	C14.1.6.1. Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošana	CNC	2018.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenots projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, t.sk., pašvaldības pārstāvji piedalās nacionālajos standos starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, saņemtas LIAA konsultācijas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Informācija par Ādažu novada tūrisma objektos tika prezentēta Šauļos, Lietuvā (sk. augstāk).
	C14.1.6.2. Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošana	CNC	2018.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenots projekts “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, t.sk., saņemts LIAA atbalsts dalībai nacionālajos standos starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, konferencēs un semināros ārvalstīs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Informācija par Ādažu novada tūrisma objektos tika prezentēta Šauļos, Lietuvā (sk. augstāk). Ieteikums veikt grozījumus AP, apvienojot pasākumus C14.1.6.1. un C14.1.6.2.
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					veidošanā bērnu un ģimenes jomā.		
	C14.1.7.2. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Jūras Zeme"	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē, pilnveidošanā. Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Jūras Zeme".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	IJN, Izglītības iestādes	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.5. Projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" īstenošana	SPII	2023.-2026.	ES fondu finansējums	SPII tiek īstenots nodibinājuma "Vides izglītības fonds" projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" / "Waste To Resources Latvia - boosting regional sustainability and circularity" (LIFE20 IPE/LV/000014 - LIFE Waste to Resources IP).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023. gadā uzsākta projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" īstenošana.
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	ĀNP	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (VUGD)	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 21.09.2021. Reorganizācijas komisijas protokolā Nr.ĀNP/1-7-1/21/12 un 29.09.2021 Domes Lēmumā Nr.195 glābšanas dienesta

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
							izveidošana netika paredzēta.
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu	C14.1.9.1. <i>Svītrots</i> (26.04.2022.)						
	C14.1.9.2. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Pārgājienu taku pieejamība"	CNC	2023.-2026	ES fondu finansējums Cits finansējums	Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām Latvijā un Igaunijā, ieviešot dažādus pielāgotus risinājumus un īstenojot mārketinga aktivitātes. Jūrtakas – garā distanču pārgājienu maršruta, 21. un 25.posma pieejamības cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem uzlabošana (iegādāti specializēti pārgājienu ratiņkrēsli, pilnveidota esošā taka kāpu zonā).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 07.11. - 08.11. norisinājās darba seminārs Saulkrastos un Carnikavā. Seminārs ļāva iepazīt ārvalstu praktisko pieredzi un risinājumus vides pieejamības uzlabošanai dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā, potenciālajiem risinājumiem Carnikavā. 18.10. RPR tikās ar CNC un Apeironu par risinājumu un tā ieviešanas plānu.
	C14.1.9.3. Sadarbība dabas parka "Piejūra" teritorijas izaicinājumu risināšana ar iesaistītajām pusēm	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sadarbība izriet no RPR īstenotā Interreg Europe programmas 2014. – 2020. gadam finansētā projekta "Autentiskā kultūras tūrisma spēcīgā pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu" (Local Flavours) rezultātiem. Sadarbības ietvaros paredzēts sekmēt tikšanos starp dabas parka "Piejūra" izmantošanā un apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm tūrisma un rekreācijas, vietējo iedzīvotāju un vides	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 06.04. CNC notika diskusija par nākotnes tūrisma un konsultatīvās (ekspertu) padomes izveides nepieciešamību dabas parkā "Piejūra". Diskusijas ietvaros uzklusētas iespējas, izaicinājumi un risinājumi no iedzīvotājiem, CNC, DAP, RPR un VRG "Jūras zeme" pārstāvjiem. Notika arī sadarbība ar RPR pārstāvjiem,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					aizsardzības interešu salāgošanai.		gatavojoties projekta "River Networks" īstenošanai, jo tā interešu lokā ir dabas parka "Piejūra" izaicinājumi Gaujas upes tuvumā.
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestādēm sadarbojoties mācību procesa ietvaros.
	C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ieviesti mūžizglītības kursi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izvērtējot iespējamo dalību aktuālajos projektos.
	C14.1.10.3. Projekts "Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju" (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)	APN	2019.-2022.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.10.4. Erasmus+ programmas "Personu mobilitātes mācību nolūkos" skolu izglītības sektora projekta īstenošana	CPS	2024.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Projekta ietvaros tiks īstenotas 5 mobilitātes mācību nolūkos, kurās pedagogi piedalīsiesursos un apmācības. Pēc pedagogu atgriešanās notiks pieredzes apmaiņa ar citiem pedagogiem un labās prakses	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pielietošana ikdienas darbā ar skolēniem.		
	C14.1.10.5. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta "Career Choice to Change the World" īstenošana	CPS	2023.-2024.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Projekta mērķis ir 2023./2024. mācību gada laikā organizēt nedēļu garus pieredzes apmaiņas braucienus katras skolas 20 izglītojamajiem un 4 pedagogiem uz Somiju, Igauniju un Latviju ar nolūku apgūt karjeras vadības prasmes projektā iesaistītajās skolās, lai vēlāk integrētu šāda veida programmas formālajā un/vai neformālajā izglītībā. Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi: izglītojamo grupu mobilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācība, izglītojamo īstermiņa mācību mobilitāte.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā							
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā							
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno mājokļu energoefektivitātes projektus (māju siltināšana, tiešo veidu uzskaitē un proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti informējoši pasākumi par iespējām, kā realizēt	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					energoefektīvu mājsaimniecību uzturēšanu.		
	C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai	TPN, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai. Īstenošanā 1 ciemu attīstības plāns, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt izmaiņas AP, norādot, ka atbildīgais ir APN.
U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"	C15.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzcietņu labiekārtojumam	Būvvalde, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti labiekārtojuma projekti – atbilstoši dārzcietņu iedzīvotāju definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un	C15.1.3.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā							
	C15.1.3.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek veicināta brīvprātīgā darba pieejamība, palielinot darba organizētāju un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba un ieguvumu no tā popularizēšana, brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav pieņemts konceptuāls lēmums.
	C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dažādu tematisku pasākumu organizēšana, piemēram, senioru sveikšana Ziemassvētkos.
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija							
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana							
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	C16.1.1.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Personāldaļa, Iestādes, struktūrvienības, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek personāla maiņa.
	C16.1.1.4. Dabas parka "Piejūra" administrācijas izveides veicināšana	P/A "CKS", Dabas pārvalde	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota dabas parka "Piejūra" administrācija. Dabas parka "Piejūra", mežu	Carnikavas	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
					vieda pārvaldība un apsaimniekošana.		
	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)						
	C16.1.1.6. Svītrots (26.10.2022.)						
	C16.1.1.7. Svītrots (26.10.2022.)						
	C16.1.1.8. Svītrots (26.10.2022.)						
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	C16.1.2.1. Svītrots (26.10.2022.)						
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	C16.1.3.1. Svītrots (26.10.2022.)						
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	C16.1.4.1. Svītrots (26.10.2022.)						
	C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas diskusijas ar politiķiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota jauniešu dome un/vai konsultatīvā padome.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jauniešiem nodrošināta aktuāla un pieejama informācijas aprīte, paaugstinot jauniešu informētību	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	C16.1.5.1. Svītrots (26.10.2022.)						
	C16.1.5.2. Svītrots (26.10.2022.)						

Tekstā izmantotie saīsinājumi:

AM	– Aizsardzības ministrija
AP	– Attīstība programma
APN	– Attīstības un projektu nodaļa
A1	– valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	– Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	– Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	– Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	– Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	– Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	– Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	– Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	– Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	– Ādažu vidusskola
BJIC	– Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	– Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	– Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	– Carnikavas pašvaldības policija
CPS	– Carnikavas pamatskola
CSS	– centralizētā siltumapgādes sistēma
dnn	– diennakts
EPC	– energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	– energopārvaldības sistēma
ES	– Eiropas Savienība
ESF	– Eiropas Sociālais fonds
EUR	– eiro
GRT	– garīga rakstura traucējumi
gs.	– gadsimts
IAS	– ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	– Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	– Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	– īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	– Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	– kilometrs
km ³	– kubikkilometrs
KPII	– Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	– Lauku atbalsta dienests
LIAA	– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	– Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	– Latvijas Republika
LV	– Latvijas valsts
m	– metrs
MK	– Ministru Kabinets
NAI	– notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	– Nacionālie bruņotie spēki
NĪN	– nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	– Nekustamā īpašuma nodokļu nodaļa
Nr.	– numurs
NVO	– nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	– pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”
PII	– pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	– publiskā privātā partnerība
PSIA	– pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	– valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	– Rīgas plānošanas reģions
RV	– rīcības virziens
SAN	– Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	– specifiskais atbalsta mērķis
SIA	– sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SID	– Saimniecības un infrastruktūras daļa
SPII “Piejūra”	– Sigulā pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”

SVID	– stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
TEN-T	– (<i>Trans-European Transport Network</i>) Eiropas transporta tīkls
TP	– Tehniskais projekts
TPN	– Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	– tai skaitā
u.c.	– un citi
u.tml.	– un tamlīdzīgi
utt.	– un tā tālāk
VKKP	– Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	– vietējā rīcības grupa
VSIA	– valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	– vidēja termiņa prioritāte